

Postęp robót za miesiąc czerwiec 2016/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania w Programie Subskrypcji 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowa wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskrypcji 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
		PLN	PLN	PLN	CZERWIEC 2016	CZERWIEC 2016	LIPIEC 2016		
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	20 250 489,43	392 684,89	20 643 174,32	2 544 643,69	15,43	1 827 861,96
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	6 844 207,13	391 554,79	7 235 761,92	393 148,47	0,00	393 148,47
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	196 047,48	614,57	196 662,05	634,50	0,00	634,50
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 210 234,82	515,53	13 210 750,35	2 150 860,72	0,02	1 434 078,99
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	107 116 134,45	39 017 928,65	5 655 816,66	44 673 745,31	8 689 565,02	0,00	7 666 679,36
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 121 818,92	3 525 749,03	115 333,85	3 641 082,88	82 170,79	0,00	216 175,84
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 862 327,18	19 558 813,73	2 038 997,03	21 597 810,76	3 397 046,29	0,00	1 356 863,70
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 714 776,43	5 117 175,20	502 871,75	5 620 046,95	222 826,50	0,00	18 027,00
	PODBUDOWY	29 560 005,89	29 890 505,94	8 920 501,32	2 296 994,98	11 217 496,30	4 001 201,63	0,00	4 357 700,22
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	1 670 596,81	701 619,05	2 372 215,86	693 963,36	0,00	1 358 372,86
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 478 738,73	22 068,80	0,00	22 068,80	40 853,42	0,00	177 472,79
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 581 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	203 023,76	0,00	203 023,76	251 503,03	0,00	182 066,95
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	170 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 394 839,25	20 105 201,96	1 827 070,36	21 932 272,32	4 848 846,27	0,00	4 497 568,78
C.1.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 184 268,33	1 050 939,14	23 746,20	1 080 685,34	114 594,47	0,00	341 816,97
C.1.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 844 086,27	1 639 186,43	86 404,49	1 725 590,92	267 843,42	0,00	82 977,27
C.1.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 018 218,83	16 704 944,24	1 090 115,38	17 795 059,62	4 128 884,62	0,00	4 057 815,56
C.1.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 348 265,82	704 132,15	626 804,29	1 330 936,44	337 523,76	0,00	14 958,98
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	95 955,85	6 047,74	102 003,59	0,00	0,00	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	95 955,85	6 047,74	102 003,59	0,00	0,00	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 451,04	409 521,65	73 826,91	483 348,56	49 990,22	0,00	52 489,72
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JW1954 I SID	351 033,20	356 055,94	295 513,88	0,00	295 513,88	0,00	0,00	0,00
F.4	KANAL TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	114 007,77	73 826,91	187 834,68	49 990,22	0,00	52 489,72
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIĘCI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIĘCI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	692 624,60	320 604,62	0,00	320 604,62	0,00	0,00	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	348 756,95	305 866,08	0,00	305 866,08	0,00	0,00	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	14 738,54	0,00	14 738,54	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	251 386 120,48	80 282 335,07	7 955 446,56	88 237 781,63			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-69 117,96	-74 797,42	5 679,46	-69 117,96			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	6 367 296,89	2 532 434,18	8 899 731,07			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	13 599 969,51	0,00	13 599 969,51			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymanie na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	251 317 002,52	100 174 804,05	10 493 560,20	110 668 364,25			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 802 910,58	23 040 204,93	2 413 518,85	25 453 723,78			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	309 119 913,10	123 215 008,98	12 907 079,05	136 122 088,03			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		24 721 184,76	11 099 465,41	161 054,25	11 260 519,66			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-2 237,85	-4 076,58	1 838,73	-2 237,85			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		24 718 946,91	11 095 388,83	162 892,98	11 258 281,81			
7c	VAT 23%		5 685 357,79	2 551 939,44	37 465,39	2 589 404,83			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		30 404 304,70	13 647 328,26	200 358,37	13 847 686,64			
8	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	276 035 949,43	111 270 192,88	10 656 453,18	121 926 646,06			
8a	VAT 23%	62 511 745,79	63 488 268,37	25 592 144,37	2 450 984,24	28 043 128,61			
8b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	339 524 217,80	136 862 337,25	13 107 437,42	149 969 774,67			