

Postęp robót za miesiąc CZERWIEC 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A.2	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>23 815 441,46</b>	<b>392 684,90</b>	<b>24 208 126,36</b>	<b>824 367,54</b>	<b>47,63</b>	<b>967 723,88</b>
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	10 383 018,11	391 554,79	10 774 572,90	393 148,47	0,00	393 148,47
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	203 627,16	614,57	204 241,73	634,50	0,00	634,50
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 216 421,19	515,54	13 216 936,73	430 584,57	0,12	573 940,91
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00
B.2	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>110 262 971,71</b>	<b>105 407 357,06</b>	<b>61 838 362,94</b>	<b>733 316,66</b>	<b>62 571 679,60</b>	<b>2 418 545,49</b>	<b>0,00</b>	<b>651 243,49</b>
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 259 108,15	4 208 654,10	36 105,35	4 244 759,45	82 170,79	0,00	83 913,80
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	35 060 060,66	26 627 880,75	388 564,37	27 016 445,12	0,00	0,00	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 770 874,42	7 656 800,53	274 789,62	7 931 590,15	113 629,50	0,00	133 761,60
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 399 443,42	18 164 466,78	0,00	18 164 466,78	0,00	0,00	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	10 944 699,43	4 083 974,61	0,00	4 083 974,61	642 800,00	0,00	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	405 616,73	13 941,86	419 558,59	569 105,25	0,00	165 199,98
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 432 360,15	195 676,27	0,00	195 676,27	847 279,95	0,00	268 368,12
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	495 293,17	4 023,58	499 316,75	163 560,00	0,00	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	0,00	15 891,88	15 891,88	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>126 428 784,11</b>	<b>110 231 234,05</b>	<b>79 068 050,67</b>	<b>5 704 253,60</b>	<b>84 772 304,27</b>	<b>4 649 510,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560 649,30</b>
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	0,00	1 102 495,99	0,00	0,00	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 798 155,96	2 669 259,30	-61 459,12	2 607 800,18	0,00	0,00	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	103 990 816,12	73 241 486,88	5 830 121,69	79 071 608,57	4 649 510,10	0,00	4 560 649,30
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 245 055,41	2 054 808,50	-64 408,97	1 990 399,53	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>1 087 904,83</b>	<b>303 152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>303 152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	157 457,72	0,00	157 457,72	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 099 428,30</b>	<b>1 104 460,95</b>	<b>706 064,36</b>	<b>23 150,77</b>	<b>729 215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL - TW0954 SID	351 033,20	356 065,85	325 021,48	0,00	325 021,48	0,00	0,00	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	381 042,88	23 150,77	404 193,65	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>122 395,50</b>	<b>122 617,21</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>684 147,75</b>	<b>693 685,79</b>	<b>406 568,76</b>	<b>0,00</b>	<b>406 568,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	331 247,61	0,00	331 247,61	0,00	0,00	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	75 321,15	0,00	75 321,15	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2</b>		<b>1 309 519,18</b>	<b>294 426,20</b>	<b>159 968,06</b>	<b>454 394,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3</b>		<b>798 178,39</b>	<b>138 848,10</b>	<b>2 189,25</b>	<b>141 037,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>251 622 506,56</b>	<b>166 653 547,67</b>	<b>7 015 563,24</b>	<b>173 669 110,91</b>			
2	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>-178 449,84</b>	<b>-162 121,27</b>	<b>-16 328,57</b>	<b>-178 449,84</b>			
3	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 528 899,48</b>	<b>400 591,51</b>	<b>12 929 490,99</b>			
4	<b>ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCZ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>251 444 056,72</b>	<b>179 020 325,88</b>	<b>7 399 826,18</b>	<b>186 420 152,06</b>			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 832 133,05	41 174 674,95	1 701 960,02	42 876 634,97			
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>309 276 189,77</b>	<b>220 195 000,83</b>	<b>9 101 786,20</b>	<b>229 296 787,03</b>			
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>		<b>30 907 591,84</b>	<b>24 817 795,68</b>	<b>3 137 253,05</b>	<b>27 955 048,73</b>			
7a	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>		<b>-16 223,48</b>	<b>-11 402,70</b>	<b>-4 820,78</b>	<b>-16 223,48</b>			
7b	<b>RAZEM (netto) 7+7a</b>		<b>30 891 368,36</b>	<b>24 806 392,98</b>	<b>3 132 432,27</b>	<b>27 938 825,25</b>			
7c	VAT 23%		7 105 014,72	5 705 470,39	720 459,42	6 433 551,87			
7d	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>		<b>38 037 144,54</b>	<b>30 511 863,37</b>	<b>3 852 891,69</b>	<b>34 364 755,06</b>			
8	<b>ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp</b>		<b>33 139,40</b>	<b>33 139,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 139,40</b>			
8a	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
8b	<b>RAZEM (netto) 8+8a</b>		<b>33 139,40</b>	<b>33 139,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 139,40</b>			
8c	VAT 23%		7 622,06	7 622,06	0,00	7 622,06			
8d	<b>Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)</b>		<b>40 761,46</b>	<b>40 761,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40 761,46</b>			
9	<b>OGÓŁEM (netto) 6+7</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>282 368 564,48</b>	<b>203 859 858,26</b>	<b>10 532 258,45</b>	<b>214 392 116,71</b>			
9a	VAT 23%	62 511 745,79	64 944 769,83	46 887 767,40	2 422 419,44	49 310 186,84			
9b	<b>OGÓŁEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>347 313 334,31</b>	<b>250 747 625,66</b>	<b>12 954 677,89</b>	<b>263 702 303,55</b>			