

## Zaawansowanie finansowe- miesiąc wrzesień 2015/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego		Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót		
		PLN	PLN		Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego
A.2	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>12 804 633,86</b>	<b>1 142 279,40</b>	<b>13 946 913,26</b>	
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	4 436 679,74	420 475,30	4 857 155,04	
	ZAPLECZCE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	1 229,14	4 506,84	5 735,98	
	ZAPLECZCE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	8 366 724,98	717 297,26	9 084 022,24	
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
B.2	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>110 262 971,71</b>	<b>110 291 509,21</b>	<b>1 816 033,45</b>	<b>3 863 825,26</b>	<b>5 679 858,71</b>	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	4 410 787,98	1 442 143,45	749 729,86	2 191 873,31	
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 474 540,50	373 890,00	2 394 550,55	2 768 440,55	
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 457 436,48	0,00	713 893,12	713 893,12	
	PODBUDOWY	29 567 005,89	29 567 005,89	0,00	5 651,73	5 651,73	
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	0,00	0,00	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 466 054,13	0,00	0,00	0,00	
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	0,00	0,00	0,00	
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	
	INNE ROBOTY	19 038,98	19 038,98	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>126 428 784,11</b>	<b>126 428 784,11</b>	<b>165 242,00</b>	<b>751 223,43</b>	<b>916 465,43</b>	
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	4 435 450,51	0,00	0,00	0,00	
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 936 269,88	0,00	124 936,68	124 936,68	
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	116 660 425,41	165 242,00	626 286,75	791 528,75	
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 396 638,31	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	502 982,28	0,00	0,00	0,00	
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	847 466,09	0,00	0,00	0,00	
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	32 486,90	0,00	0,00	0,00	
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 099 428,30</b>	<b>1 104 451,04</b>	<b>76 539,80</b>	<b>124 854,89</b>	<b>201 394,69</b>	
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL JYVJSS4 I SID	351 033,20	356 055,94	76 539,80	124 854,89	201 394,69	
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>122 395,50</b>	<b>122 617,21</b>	<b>71 472,91</b>	<b>11 160,00</b>	<b>82 632,91</b>	
E.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	71 472,91	11 160,00	82 632,91	
E.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>684 147,75</b>	<b>686 266,46</b>	<b>170 309,09</b>	<b>77 987,05</b>	<b>248 296,14</b>	
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	342 398,81	170 309,09	77 987,05	248 296,14	
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	0,00	0,00	0,00	
1	<b>WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>271 826 099,75</b>	<b>15 104 231,11</b>	<b>5 971 330,03</b>	<b>21 075 561,14</b>	
2	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 946,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 946,04</b>	<b>-3 946,04</b>	
3	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 969,51</b>	
5	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>271 822 153,71</b>	<b>28 704 200,62</b>	<b>5 967 383,99</b>	<b>34 671 584,61</b>	
6a	VAT 23%	62 511 745,79	62 519 095,35	6 601 966,14	1 372 498,32	7 974 464,46	
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>334 341 249,06</b>	<b>35 306 166,76</b>	<b>7 339 882,31</b>	<b>42 646 049,07</b>	
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7a	VAT 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7b	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>OGÓLEM (netto) 6+7</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>271 822 153,71</b>	<b>28 704 200,62</b>	<b>5 967 383,99</b>	<b>34 671 584,61</b>	
8a	VAT 23%	62 511 745,79	62 519 095,35	6 601 966,14	1 372 498,32	7 974 464,46	
8b	<b>OGÓLEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>334 341 249,06</b>	<b>35 306 166,76</b>	<b>7 339 882,31</b>	<b>42 646 049,07</b>	