

Postęp robót za miesiąc grudzień 2015/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość wykonanych Robót						Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subdotacja E.2 WK. K. z aktualizacją w dniu 04.08.2015	Procentowa wykonania stanu	Prognoza wg Programu Subdotacja E.3 WK. z aktualizacją w dniu 04.08.2015		
		Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	GRUDZIEŃ 2015				GRUDZIEŃ 2015	STYCZEŃ 2016
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN				%	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	17 453 734,92	1 048 442,51	18 502 177,43	197 407,02	531,11	515,53			
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	5 655 369,13	205 773,19	5 861 142,32	196 574,24	104,68	0,00			
	ZAPLECZE ZMIAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	24 787,61	125 372,06	159 159,67	317,25	39 518,38	0,00			
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	11 773 578,18	717 297,26	12 490 875,44	515,53	139 137,83	515,53			
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	110 699 429,67	15 971 230,22	1 652 524,76	17 623 754,98	145 893,49	1 132,69	0,00			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	4 616 442,83	2 767 267,13	36 105,34	2 803 372,47	82 170,79	43,94	0,00			
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 671 765,88	10 595 961,46	1 394 029,43	11 989 990,89	0,00	0,00	0,00			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 462 476,71	2 504 181,22	156 421,49	2 660 602,71	63 722,70	245,47	0,00			
	POBUDOWY	29 567 005,89	29 567 005,89	103 820,41	65 968,50	169 788,91	0,00	0,00	0,00			
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 466 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	INNE ROBOTY	19 038,98	19 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	114 299 281,65	2 520 347,19	3 559 910,68	6 080 257,87	7 430 772,09	47,91	0,00			
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	4 435 450,51	0,00	119 784,40	119 784,40	640 116,37	18,71	0,00			
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 936 269,88	492 187,02	134 089,24	626 276,26	443 512,41	30,23	0,00			
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 530 902,95	2 028 160,17	2 968 211,64	4 996 371,81	6 010 423,17	49,38	0,00			
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 396 638,31	0,00	337 825,40	337 825,40	336 720,14	100,33	0,00			
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	2 324 922,62	527 318,44	59 759,66	587 078,10	248 329,69	24,06	0,00			
E.8	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	502 982,28	200 973,23	35 235,19	236 207,42	30 387,15	115,95	0,00			
E.8	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	847 466,09	326 346,21	24 524,47	350 870,68	217 942,54	11,25	0,00			
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 451,04	267 253,94	28 259,94	295 513,88	176 309,62	16,03	0,00			
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JWI1954 I SID	351 033,20	356 055,94	267 253,94	28 259,94	295 513,88	176 309,62	16,03	0,00			
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	80 851,50	0,00	0,00			
G.3	PRZEBUDOWA SIĘCI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	41 544,00	0,00	0,00			
G.4	ZABEZPIECZENIE SIĘCI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA ODOBROWIA	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	39 307,50	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	686 266,46	248 296,14	0,00	248 296,14	17 128,80	0,00	0,00			
H.8	PRZEBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	342 398,81	248 296,14	0,00	248 296,14	0,00	0,00	0,00			
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	0,00	0,00	0,00	17 128,80	0,00	0,00			
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	260 104 497,75	37 070 813,76	6 348 897,55	43 419 711,31						
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-30 759,02	-10 344,14	-20 414,88	-30 759,02						
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	1 870 322,62	-17 268,27	1 853 054,35						
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	13 599 969,51	0,00	13 599 969,51						
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)											
5b	w tym Rozszczenia na podstawie klauzuli 20.1											
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	260 073 738,73	52 530 761,75	6 311 214,40	58 841 976,15						
6a	VAT 23%	62 511 745,79	59 816 959,91	12 082 075,20	1 451 579,31	13 533 654,51						
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	319 890 698,64	64 612 836,95	7 762 793,71	72 375 630,66						
7	ZMIANY - WDRĄŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK	10 394 225,13	2 684 772,67	2 684 772,67	701 563,19	3 386 335,86						
7a	VAT 23%	2 390 671,78	617 497,72	617 497,72	161 359,53	778 857,25						
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	12 784 896,91	3 302 270,39	3 302 270,39	862 922,72	4 165 193,11						
8	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,09	270 467 963,86	55 215 534,42	7 012 777,59	62 228 312,01						
8a	VAT 23%	62 511 745,79	62 207 631,69	12 699 572,92	1 612 938,94	14 312 511,76						
8b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,88	332 675 595,55	67 915 107,34	8 625 716,43	76 540 823,77						