

Postęp robót za miesiąc grudzień 2016/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subskluzji 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskluzji 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				GRUDZIEŃ 2016	GRUDZIEŃ 2016	STYCZEŃ 2017
				PLN	PLN	PLN				PLN	%	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	22 619 822,88	206 903,29	22 826 726,17	197 407,02	104,81	515,53			
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	9 194 180,12	205 773,19	9 399 953,31	196 574,24	0,00	0,00			
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	199 939,75	614,57	200 554,32	317,25	0,00	0,00			
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 213 328,01	515,53	13 213 843,54	515,53	100,00	515,53			
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00			
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	104 543 083,58	54 405 577,90	801 659,90	55 207 237,80	82 170,79	4,00	0,00			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 236 365,48	3 943 453,32	58 261,97	4 001 715,29	82 170,79	0,00	0,00			
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	33 606 772,29	24 667 125,16	342 629,83	25 009 754,99	0,00	0,00	0,00			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 755 912,82	7 060 409,98	122 151,14	7 182 561,12	0,00	0,00	0,00			
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 273 603,81	14 922 610,19	28 879,47	14 951 489,66	0,00	0,00	0,00			
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	3 191 790,89	0,00	3 191 790,89	0,00	0,00	0,00			
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	244 843,42	110 260,16	355 103,58	0,00	0,00	0,00			
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 424 677,00	0,00	106 732,51	106 732,51	0,00	0,00	0,00			
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	375 344,94	32 744,82	408 089,76	0,00	0,00	0,00			
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	INNE ROBOTY	19 038,98	158 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 471 039,64	40 105 587,60	3 990 263,72	44 095 851,32	7 809 984,09	0,00	0,00			
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	0,00	1 102 495,99	0,00	0,00	0,00			
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 904 220,92	2 477 479,58	45 044,96	2 522 524,54	0,00	0,00	0,00			
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 018 218,83	34 514 961,67	3 949 500,56	38 464 462,23	7 809 984,09	0,00	0,00			
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 351 393,33	2 010 650,36	-4 281,80	2 006 368,56	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	240 261,01	9 343,05	249 604,06	0,00	0,00	0,00			
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00			
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.8	OSWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	94 566,46	9 343,05	103 909,51	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 451,04	578 763,88	102 288,62	681 052,50	24 995,11	0,00	0,00			
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL_IWI954 I SID	351 033,20	356 055,94	303 894,88	5 520,49	309 415,37	0,00	0,00	0,00			
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	274 869,00	96 768,13	371 637,13	24 995,11	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00			
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00			
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA OCHRONNA	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	372 390,01	0,00	372 390,01	0,00	0,00	0,00			
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	331 247,61	0,00	331 247,61	0,00	0,00	0,00			
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	41 142,40	0,00	41 142,40	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2		489 628,16	146 924,06	34 721,68	181 645,74	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3		761 714,49	108 684,31	30 163,79	138 848,10	0,00	0,00	0,00			

1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	250 141 673,84	118 660 644,56	5 175 344,05	123 835 988,61
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-103 970,98	-84 100,05	-19 870,93	-103 970,98
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	12 570 538,77	-480 432,77	12 090 106,00
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	6 048 070,32	-1 416 135,69	4 631 934,63
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)					
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1					
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	250 037 702,86	137 195 153,60	3 258 904,66	140 454 058,26
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 508 671,66	31 554 885,33	749 548,07	32 304 433,40
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	307 546 374,52	168 750 038,93	4 008 452,73	172 758 491,66
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		25 581 923,17	19 944 450,68	489 198,70	20 433 649,38
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-5 566,49	-4 573,38	-993,11	-5 566,49
7b	RAZEM (netto) 7+7a		25 576 356,68	19 939 877,30	488 205,59	20 428 082,89
7c	VAT 23%		5 882 562,04	4 586 171,78	112 287,29	4 698 459,07
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		31 458 918,72	24 526 049,08	600 492,88	25 126 541,96
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		0,00	0,00	0,00	0,00
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
8b	RAZEM (netto) 8+8a		0,00	0,00	0,00	0,00
8c	VAT 23%		0,00	0,00	0,00	0,00
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		0,00	0,00	0,00	0,00
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	275 614 059,54	157 135 030,90	3 747 110,25	160 882 141,15
9a	VAT 23%	62 511 745,79	63 391 233,70	36 141 057,11	861 835,36	37 002 892,47
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	339 005 293,24	193 276 088,01	4 608 945,61	197 885 033,62