

Postęp robót za miesiąc grudzień 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość wykonanych Robót						Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subskrypcja 13 WK z załącznikiem w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskrypcja 13 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	
		Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Do okresu rozliczeniowego			W okresie rozliczeniowym				
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN				PLN
A.2	RAZEM- DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	26 016 980,36	515,53	26 017 495,89	0,00	84,29	0,00		
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	0,00	11 863 452,95	0,00	72,91	0,00		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 936 296,11	515,53	13 936 811,64	0,00	96,98	0,00		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00		
B.2	RAZEM- ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	93 378 726,33	75 159 031,98	2 231 566,12	77 390 598,10	0,00	70,19	0,00		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 250 766,56	4 321 971,14	0,00	4 321 971,14	0,00	98,62	0,00		
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 814 191,13	28 459 869,61	39 449,55	28 499 319,16	0,00	72,20	0,00		
	ODWOODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	12 735 899,36	11 448 632,03	90 635,07	11 539 267,10	0,00	85,75	0,00		
	PODBUDOWY	29 567 005,89	23 526 489,51	20 969 606,93	481 384,12	21 450 991,05	0,00	72,55	0,00		
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	8 466 314,81	7 418 446,53	563 510,65	7 981 957,18	0,00	68,75	0,00		
	ROBOTY WYKONCZENIOWE	4 466 054,13	2 466 869,65	1 011 530,13	101 462,60	1 112 992,73	0,00	24,92	0,00		
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	2 730 016,64	628 429,05	710 279,98	1 338 709,03	0,00	37,18	0,00		
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	1 891 310,80	644 340,50	40 968,57	685 309,07	0,00	31,73	0,00		
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 433 699,53	240 314,18	203 875,58	444 189,76	0,00	29,09	0,00		
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	0,00	0,00	15 891,88	0,00	83,47	0,00		
	RAZEM- OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,10	111 580 554,70	103 500 224,91	2 405 655,55	105 905 880,46	0,00	83,77	0,00		
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 667,37	1 098 217,37	0,00	1 098 217,37	0,00	24,76	0,00		
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,87	2 799 646,36	2 654 144,48	0,00	2 654 144,48	0,00	90,39	0,00		
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 600 425,41	105 336 172,51	97 681 335,77	2 398 013,75	100 079 349,52	0,00	85,79	0,00		
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 066 527,29	7 641,80	2 074 169,09	0,00	86,54	0,00		
	RAZEM- BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	801 091,81	303 479,85	0,00	303 479,85	0,00	13,05	0,00		
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPIEWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00		
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	655 174,33	157 785,30	0,00	157 785,30	0,00	16,75	0,00		
	RAZEM- BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	852 223,47	772 132,08	11 381,62	783 513,70	0,00	71,27	0,00		
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL S.A. I INNE	351 033,20	352 010,00	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00		
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	500 213,47	441 006,50	11 381,62	452 388,12	0,00	60,45	0,00		
	RAZEM- BRANŻA GAZOWA	122 395,50	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	67,51	0,00		
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00		
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA OCZYSZCZAJĄCA	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM- BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	503 965,48	449 454,49	0,00	449 454,49	0,00	65,70	0,00		
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00		
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	154 147,34	106 406,08	0,00	106 406,08	0,00	30,94	0,00		
	RAZEM- POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	2 411 655,73	0,00	1 824 477,17	0,00	1 824 477,17	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM- POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3	632 563,72	0,00	266 590,18	38 019,80	304 609,98	0,00	0,00	0,00		
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,08	241 111 640,05	208 375 003,93	4 687 138,62	213 062 142,55					
1a	wartość Robót Zasadniczych	271 790 199,08	238 067 420,60	206 283 936,58	4 649 118,82	210 933 055,40					
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		2 411 655,73	1 824 477,17	0,00	1 824 477,17					
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		632 563,72	266 590,18	38 019,80	304 609,98					
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-96 269,47	-143 418,36	47 148,89	-96 269,47					
2a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-96 406,34	-143 418,36	47 012,02	-96 406,34					
2b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00					
2c	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		136,87	0,00	136,87	136,87					
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	1 523 822,33	-1 190 715,88	333 106,45					
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)										
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1										
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,08	237 971 014,28	207 664 340,55	3 505 414,96	211 169 755,51					
6a	VAT 23%	62 511 745,79	54 733 333,28	47 762 798,33	806 245,44	48 569 043,77					
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,87	292 704 347,54	255 427 138,88	4 311 660,40	259 738 799,28					
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b		2 411 655,73	1 824 477,17	0,00	1 824 477,17					
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c		632 700,59	266 590,18	38 156,67	304 746,85					
6e	RAZEM (netto) 6c+6d		3 044 356,32	2 091 067,35	38 156,67	2 129 224,02					
6f	VAT 23%		700 201,95	480 945,49	8 776,03	489 721,52					
6g	RAZEM (brutto)		3 744 558,27	2 572 012,84	46 932,70	2 618 945,54					
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		57 700 058,47	44 284 390,25	1 689 323,57	45 973 713,82					
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-4 392,06	-10 113,16	5 721,10	-4 392,06					
7b	RAZEM (netto) 7+7a		57 695 666,41	44 274 277,09	1 695 044,67	45 969 321,76					
7c	VAT 23%		13 270 003,27	10 183 083,72	389 860,27	11 072 717,70					
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		74 064 308,88	54 457 360,81	2 084 904,94	56 542 265,75					
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo		44 099,17	39 541,73	4 130,18	43 671,91					
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		33,25	11,84	21,41	33,25					
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 132,42	39 553,57	4 151,59	43 705,16					
8c	VAT 23%		10 150,46	9 097,32	954,87	10 052,19					
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 282,88	48 650,89	5 106,46	53 757,35					
9	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,08	298 755 169,41	254 069 238,56	5 242 767,89	259 312 006,45					
9a	VAT 23%	62 511 745,79	68 013 487,01	58 435 924,86	1 205 836,61	59 641 761,47					
9b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,87	366 768 656,42	312 505 163,42	6 448 604,50	318 953 767,92					