

Zaawansowanie finansowe kwiecień 2016/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania w Programie Subskreślone 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowa wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskreślone 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				KWIECIEŃ 2016	KWIECIEŃ 2016	MAJ 2016
				PLN	PLN	PLN				PLN	%	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	19 464 475,39	393 329,15	19 857 804,54	394 298,50	99,75	394 298,50			
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	6 060 453,29	392 199,05	6 452 652,34	393 148,47	0,00	393 148,47			
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	194 818,34	614,57	195 432,91	634,50	0,00	634,50			
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 209 203,76	515,53	13 209 719,29	515,53	100,00	515,53			
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	111 444 964,10	25 176 022,56	4 743 236,79	29 919 259,35	9 377 716,99	0,00	8 943 452,43			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	4 475 026,31	3 088 896,23	110 608,94	3 199 505,17	644 325,52	0,00	179 069,93			
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 921 671,46	17 007 757,87	2 052 546,99	19 060 304,86	6 135 367,40	0,00	6 621 256,79			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 462 985,35	3 720 914,85	465 116,78	4 186 031,63	16 224,30	0,00	582 263,10			
	PODBUDOWY	29 560 005,89	29 739 543,00	1 344 380,55	2 068 594,82	3 412 975,37	2 488 802,67	0,00	1 265 398,02			
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	0,00	0,00	8 910,00	0,00	29 871,17			
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 478 738,73	14 073,06	0,00	14 073,06	17 151,98	0,00	40 853,42			
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	0,00	46 369,26	46 369,26	66 935,12	0,00	224 740,00			
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	INNE ROBOTY	19 038,98	170 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA MOSTOWE	126 428 784,11	114 533 880,04	15 876 525,09	2 445 843,09	18 322 368,18	4 496 171,64	0,00	6 559 539,89			
C.4.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	4 435 450,51	671 200,10	419 679,14	1 090 879,24	1 693 177,20	0,00	27 018,97			
C.4.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 936 269,88	749 113,17	826 957,99	1 576 071,16	458 438,53	0,00	772 176,80			
C.4.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 742 308,83	13 753 200,98	1 198 084,65	14 951 285,63	2 134 215,89	0,00	5 102 037,77			
C.4.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 419 850,82	703 010,84	1 121,31	704 132,15	210 340,02	0,00	658 306,35			
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	95 955,85	0,00	95 955,85	0,00	0,00	0,00			
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	95 955,85	0,00	95 955,85	0,00	0,00	0,00			
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 451,04	295 513,88	77 364,57	372 878,45	9 498,14	0,00	18 996,28			
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JW1954 I SID	351 033,20	356 055,94	295 513,88	0,00	295 513,88	0,00	0,00	0,00			
F.4	KANAL TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	0,00	77 364,57	77 364,57	9 498,14	0,00	18 996,28			
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00			
G.3	PRZEBUDOWA SIĘCI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00			
G.4	ZABEZPIECZENIE SIĘCI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RUKA OCHRONNA	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	692 624,60	320 604,62	0,00	320 604,62	142 235,09	0,00	114 362,54			
H.6	PRZEBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	340 756,95	305 866,08	0,00	305 866,08	104 836,59	0,00	0,00			
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	14 738,54	0,00	14 738,54	37 408,50	0,00	114 362,54			
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	259 853 990,92	61 311 730,30	7 659 773,60	68 971 503,90						
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-70 062,05	-58 671,01	-11 391,04	-70 062,05						
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	5 224 720,59	921 992,92	6 146 713,51						
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	13 599 969,51	0,00	13 599 969,51						
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5a	w tym Wstrzymanie na podstawie klauzuli 14.6 (b)											
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1											
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	259 783 928,87	80 077 749,39	8 570 375,49	88 648 124,87						
6a	VAT 23%	62 511 745,79	59 570 303,64	18 417 882,36	1 971 186,36	20 389 068,72						
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	319 534 232,51	98 495 631,75	10 541 561,85	109 037 193,59						
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		14 339 546,62	5 569 501,21	1 924 869,12	7 494 370,33						
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-1 730,64			-1 730,64						
7b	RAZEM (netto) 7+7a		14 337 815,98	5 569 501,21	1 923 138,48	7 492 639,69						
7c	VAT 23%		3 297 697,68	1 280 985,29	442 321,85	1 723 307,14						
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		17 635 513,66	6 850 486,50	2 365 460,33	9 215 946,83						
8	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,09	274 121 744,85	85 647 250,60	10 493 513,96	96 140 764,56						
8a	VAT 23%	62 511 745,79	63 048 001,32	19 698 867,65	2 413 508,21	22 112 375,86						
8b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,88	337 169 746,17	105 346 118,25	12 907 022,17	118 253 140,42						