

Postęp robót za miesiąc kwiecień 2018/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN			
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	26 018 269,19	143 356,35	26 161 625,54	0,00	84,75	0,00
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	0,00	11 863 452,95	0,00	72,91	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 937 584,94	143 356,35	14 080 941,29	0,00	97,98	0,00
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	93 845 849,57	78 523 716,81	376 245,34	78 899 962,15	0,00	71,56	0,00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 277 598,89	4 353 303,47	0,00	4 353 303,47	0,00	99,34	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 871 123,99	28 484 419,07	22 446,26	28 506 865,33	0,00	72,22	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	12 775 130,89	11 816 528,17	-49 262,76	11 767 265,41	0,00	87,44	0,00
	PODBUDOWY	29 567 005,89	23 536 408,84	21 459 419,58	1 490,80	21 460 910,38	0,00	72,58	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	8 734 044,22	8 389 019,92	0,00	8 389 019,92	0,00	72,26	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 468 969,59	1 184 693,85	237 760,79	1 422 454,64	0,00	31,85	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	2 794 394,48	1 682 604,14	2 791,23	1 685 395,37	0,00	46,81	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	1 891 310,80	692 196,08	0,00	692 196,08	0,00	32,05	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 433 699,53	445 640,65	125 277,69	570 918,34	0,00	37,39	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	35 741,33	51 633,21	0,00	271,20	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,10	110 632 950,83	105 894 461,88	246 406,21	106 140 868,09	0,00	83,95	0,00
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 166 877,01	1 103 721,67	0,00	1 103 721,67	0,00	24,88	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,87	2 824 494,18	2 681 442,16	0,00	2 681 442,16	0,00	91,32	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 394 511,18	100 031 501,38	245 290,91	100 276 792,29	0,00	85,96	0,00
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 077 796,67	1 115,30	2 078 911,97	0,00	86,74	0,00
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	800 868,88	303 479,85	0,00	303 479,85	0,00	13,05	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 694,55	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OSWIETLENIE DRÓG	941 987,35	655 174,33	157 785,30	0,00	157 785,30	0,00	16,75	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	873 818,79	852 934,37	0,00	852 934,37	0,00	77,58	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL - JAKOŚĆ I SŁO	351 033,20	352 010,00	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	521 808,79	521 808,79	0,00	521 808,79	0,00	69,72	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	82 632,91	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	67,51	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	82 632,91	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ POLIETYLENOWĄ	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	503 965,48	449 454,49	0,00	449 454,49	0,00	65,70	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	154 147,34	106 406,08	0,00	106 406,08	0,00	30,94	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	2 516 887,02	2 002 134,52	2 002 134,52	55 031,76	2 057 166,28	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3	754 533,70	364 875,12	364 875,12	179 992,47	544 867,59	0,00	0,00	0,00

1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,08	240 879 056,28	214 491 959,14	1 001 032,13	215 492 991,27
1a	wartość Robót Zasadniczych	271 790 199,08	237 607 635,56	212 124 949,50	766 007,90	212 890 957,40
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		2 516 887,02	2 002 134,52	55 031,76	2 057 166,28
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		754 533,70	364 875,12	179 992,47	544 867,59
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-67 841,66	-77 401,01	9 559,35	-67 841,66
2a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-69 829,60	-78 560,41	8 730,81	-69 829,60
2b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		611,04	551,86	59,18	611,04
2c	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		1 376,90	607,54	769,36	1 376,90
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	333 106,45	0,00	333 106,45
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)					
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1					
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,08	237 537 805,96	212 379 495,54	774 738,71	213 154 234,25
6a	VAT 23%	62 511 745,79	54 633 695,37	48 847 283,98	178 189,90	49 025 473,88
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,87	292 171 501,33	261 226 779,52	952 928,61	262 179 708,13
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b		2 517 498,06	2 002 686,38	55 090,94	2 057 777,32
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c		755 910,60	365 482,66	180 761,83	546 244,49
6e	RAZEM (netto) 6c+6d		3 273 408,66	2 368 169,04	235 852,77	2 604 021,81
6f	VAT 23%		752 883,99	544 678,88	54 246,14	598 925,02
6g	RAZEM (brutto)		4 026 292,65	2 912 847,92	290 098,91	3 202 946,83
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		58 587 820,57	48 045 672,46	355 810,77	48 401 483,23
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		5 003,34	3 154,98	1 848,36	5 003,34
7b	RAZEM (netto) 7+7a		58 592 823,91	48 048 827,44	357 659,13	48 406 486,57
7c	VAT 23%		13 476 349,50	11 051 230,30	82 261,60	11 742 635,35
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		72 069 173,41	59 100 057,74	439 920,73	59 539 978,47
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o...		44 384,01	44 384,01	0,00	44 384,01
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		43,91	43,91	0,00	43,91
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 427,92	44 427,92	0,00	44 427,92
8c	VAT 23%		10 218,42	10 218,43	0,00	10 218,43
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 646,34	54 646,35	0,00	54 646,35
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,08	299 448 466,45	262 840 919,94	1 368 250,61	264 209 170,55
9a	VAT 23%	62 511 745,79	68 873 147,28	60 453 411,59	314 697,64	60 768 109,23
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,87	368 321 613,73	323 294 331,53	1 682 948,25	324 977 279,78