

Postęp robót za miesiąc lipiec 2016/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania w Programie Subskrypcji 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowa wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskrypcji 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	20 643 174,32	405 264,74	21 048 439,06	2 544 643,69	15,93	1 827 861,96
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	7 235 761,92	391 554,79	7 627 316,71	393 148,47	0,00	393 148,47
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	196 662,05	819,42	197 481,47	634,50	0,00	634,50
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 210 750,35	515,53	13 211 265,88	2 150 860,72	0,02	1 434 078,99
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	107 116 134,45	44 673 745,31	1 752 934,33	46 426 679,64	8 689 565,02	0,00	15 317 131,70
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 121 818,92	3 641 082,88	36 105,35	3 677 188,23	82 170,79	0,00	82 170,79
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 862 327,18	21 597 810,76	963 436,20	22 561 246,96	3 397 046,29	0,00	7 972 751,15
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 714 776,43	5 620 046,95	378 356,69	5 998 403,64	222 826,50	0,00	16 224,30
	PODBUDOWY	29 560 005,89	29 890 505,94	11 217 496,30	375 036,09	11 592 532,39	4 001 201,63	0,00	4 453 387,51
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	2 372 215,86	0,00	2 372 215,86	693 963,36	0,00	1 943 182,90
	ROBOTY WYKONCZENIOWE	4 466 054,13	4 478 738,73	22 068,80	0,00	22 068,80	40 853,42	0,00	571 330,92
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 581 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 524,13
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	203 023,76	0,00	203 023,76	251 503,03	0,00	163 560,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	170 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA MOSTOWE	126 428 784,11	110 394 839,25	21 932 272,32	4 142 089,28	26 074 359,28	4 848 846,27	0,00	7 813 741,64
C.4.1	OBJEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 184 268,33	1 080 685,34	0,00	1 080 685,34	114 594,47	0,00	312 577,06
C.4.2	OBJEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 844 086,27	1 725 590,92	370 989,13	2 096 580,05	267 843,42	0,00	48 817,41
C.4.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 018 218,83	17 795 059,62	3 627 782,05	21 422 841,67	4 128 884,62	0,00	7 403 946,97
C.4.4	OBJEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 348 265,82	1 330 936,44	143 316,30	1 474 252,74	337 523,76	0,00	48 400,20
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	102 003,59	35 334,87	137 338,46	0,00	0,00	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	102 003,59	35 334,87	137 338,46	0,00	0,00	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OSWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 451,04	483 348,56	87 034,32	570 382,88	49 990,22	0,00	54 989,24
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JW1954 I SID	351 033,20	356 055,94	295 513,88	0,00	295 513,88	0,00	0,00	0,00
F.4	KANAL TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	187 834,68	87 034,32	274 869,00	49 990,22	0,00	54 989,24
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIĘCI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIĘCI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	692 624,60	320 604,62	26 403,86	347 008,48	0,00	0,00	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	348 756,95	305 866,08	0,00	305 866,08	0,00	0,00	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	14 738,54	26 403,86	41 142,40	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	251 386 120,48	88 237 781,63	6 449 059,60	94 686 841,23			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-71 542,23	-69 117,96	-2 424,27	-71 542,23			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	8 899 731,07	1 672 987,28	10 572 718,35			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	13 599 969,51	0,00	13 599 969,51			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wzstrzymanie na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	251 314 578,25	110 668 364,25	8 119 622,61	118 787 986,86			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 802 353,00	25 453 723,78	1 867 513,20	27 321 236,98			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	309 116 931,25	136 122 088,03	9 987 135,81	146 109 223,84			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		24 721 184,76	11 260 519,66	5 103 782,13	16 364 301,79			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-2 464,23	-2 237,85	-226,38	-2 464,23			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		24 718 720,53	11 258 281,81	5 103 555,75	16 361 837,56			
7c	VAT 23%		5 685 305,72	2 589 404,83	1 173 817,82	3 763 222,65			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		30 404 026,25	13 847 686,64	6 277 373,57	20 125 060,21			
8	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,09	276 033 298,78	121 926 646,06	13 223 178,36	135 149 824,42			
8a	VAT 23%	62 511 745,79	63 487 658,72	28 043 128,61	3 041 331,02	31 084 459,63			
8b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,88	339 520 957,50	149 969 774,67	16 264 509,38	166 234 284,05			