

Postęp robót za miesiąc LIPIEC 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	24 208 126,36	393 329,15	24 601 455,51	967 723,88	40,64	5 230 339,12
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	10 774 572,90	392 199,05	11 166 771,95	393 148,47	0,00	5 066 609,01
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 241,73	614,57	204 856,30	634,50	0,00	634,43
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 216 936,73	515,53	13 217 452,26	573 940,91	0,09	150 845,69
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	12 250,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	105 443 900,34	62 571 679,60	1 252 906,98	63 824 586,58	651 243,49	0,00	74 765,29
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 259 108,15	4 244 759,45	36 105,34	4 280 864,79	83 913,80	0,00	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	35 084 396,18	27 016 445,12	441 653,10	27 458 098,22	0,00	0,00	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 771 964,07	7 931 590,15	127 068,58	8 058 658,73	133 761,60	0,00	26 112,58
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 410 561,53	18 164 466,78	96 843,13	18 261 309,91	0,00	0,00	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	10 944 699,43	4 083 974,61	256 785,74	4 340 760,35	0,00	0,00	38 770,71
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	419 558,59	127 541,95	547 100,54	165 199,98	0,00	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 432 360,15	195 676,27	166 909,14	362 585,41	268 368,12	0,00	9 881,99
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	499 316,75	0,00	499 316,75	0,00	0,00	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 233 247,10	84 772 304,27	4 543 922,87	89 316 227,14	4 560 649,30	0,00	0,00
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	0,00	1 102 495,99	0,00	0,00	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 798 155,96	2 607 800,18	6 716,95	2 614 517,13	0,00	0,00	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	103 990 816,12	79 071 608,57	4 519 925,78	83 591 534,35	4 560 649,30	0,00	0,00
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	1 990 399,53	17 280,14	2 007 679,67	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	303 152,27	0,00	303 152,27	0,00	0,00	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	157 457,72	0,00	157 457,72	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 460,95	729 215,13	6 104,10	735 319,23	0,00	0,00	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL - JWI1954 I SID	351 033,20	356 065,85	325 021,48	6 104,10	331 125,58	0,00	0,00	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	404 193,65	0,00	404 193,65	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	406 568,76	11 800,80	418 369,56	0,00	0,00	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	331 247,61	11 800,80	343 048,41	0,00	0,00	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	75 321,15	0,00	75 321,15	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2		1 309 519,18	454 394,26	89 413,50	543 807,76	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3		798 178,39	141 037,35	48 048,32	189 085,67	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	251 661 062,89	173 669 110,91	6 345 525,72	180 014 636,63			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-182 813,55	-178 449,84	-4 363,71	-182 813,55			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	12 929 490,99	-9 816,27	12 919 674,72			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	251 478 249,34	186 420 152,06	6 331 345,74	192 751 497,80			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	57 839 997,35	42 876 634,97	1 456 209,52	44 332 844,49			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	309 318 246,69	229 296 787,03	7 787 555,26	237 084 342,29			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		32 430 618,26	27 955 048,73	1 469 450,35	29 424 499,08			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-16 818,20	-16 223,48	-594,72	-16 818,20			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		32 413 800,06	27 938 825,25	1 468 855,63	29 407 680,88			
7c	VAT 23%		7 455 174,01	6 425 929,81	337 836,79	6 771 388,66			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		39 923 216,05	34 364 755,06	1 806 692,42	36 171 447,48			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		44 099,17	33 139,40	0,00	33 139,40			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 099,17	33 139,40	0,00	33 139,40			
8c	VAT 23%		10 142,81	7 622,06	0,00	7 622,06			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 241,98	40 761,46	0,00	40 761,46			
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	283 936 148,57	214 392 116,71	7 800 201,37	222 192 318,08			
9a	VAT 23%	62 511 745,79	65 305 314,17	49 310 186,84	1 794 046,31	51 104 233,15			
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	349 241 462,74	263 702 303,55	9 594 247,68	273 296 551,23			