

Postęp robót za miesiąc listopad 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	26 016 464,83	515,53	26 016 980,36	0,00	84,29	0,00
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	0,00	11 863 452,95	0,00	72,91	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 935 780,58	515,53	13 936 296,11	0,00	96,97	0,00
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	92 726 147,52	70 270 974,83	4 888 057,15	75 159 031,98	0,00	68,16	0,00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 250 766,56	4 317 219,14	4 752,00	4 321 971,14	0,00	98,62	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 814 147,57	28 300 284,75	159 584,86	28 459 869,61	0,00	72,10	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	12 703 986,86	9 902 710,22	1 545 921,81	11 448 632,03	0,00	85,07	0,00
	PODOBUDOWY	29 567 005,89	23 091 521,90	18 875 957,05	2 093 649,88	20 969 606,93	0,00	70,92	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	8 298 251,51	6 780 409,15	638 037,38	7 418 446,53	0,00	63,90	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 466 869,65	888 950,71	122 579,42	1 011 530,13	0,00	22,65	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	2 712 424,80	602 135,77	26 293,28	628 429,05	0,00	17,45	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	1 891 310,80	551 206,16	93 134,34	644 340,50	0,00	29,83	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 433 699,53	36 210,00	204 104,18	240 314,18	0,00	15,74	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	83,47	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	111 316 482,70	98 530 304,86	4 969 920,05	103 500 224,91	0,00	81,86	0,00
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 667,37	1 098 217,37	0,00	1 098 217,37	0,00	24,76	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 799 646,36	2 648 444,48	5 700,00	2 654 144,48	0,00	90,39	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	105 072 100,51	92 730 370,99	4 950 964,78	97 681 335,77	0,00	83,73	0,00
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 053 272,02	13 255,27	2 066 527,29	0,00	86,23	0,00
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	801 091,81	303 152,27	327,58	303 479,85	0,00	13,05	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	655 174,33	157 457,72	327,58	157 785,30	0,00	16,75	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	852 223,47	772 132,08	0,00	772 132,08	0,00	70,23	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JWI1954 I SID	351 033,20	352 010,00	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	500 213,47	441 006,50	0,00	441 006,50	0,00	58,93	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	67,51	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA KURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	503 965,48	449 454,49	0,00	449 454,49	0,00	65,70	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	154 147,34	106 406,08	0,00	106 406,08	0,00	30,94	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	2 411 655,73	2 411 655,73	1 365 962,39	458 514,78	1 824 477,17	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3		632 563,72	228 485,41	38 104,77	266 590,18	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	240 194 989,24	198 019 564,07	10 355 439,86	208 375 003,93			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-143 418,36	-159 257,69	15 839,33	-143 418,36			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	2 409 011,14	-885 188,81	1 523 822,33			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	240 051 570,88	200 269 317,52	9 486 090,38	209 755 407,90			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	55 211 861,30	46 061 943,03	2 181 800,79	48 243 743,82			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	295 263 432,18	246 331 260,55	11 667 891,17	257 999 151,72			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		57 735 685,38	41 134 186,60	3 150 203,65	44 284 390,25			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-10 113,16	-10 305,61	192,45	-10 113,16			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		57 725 572,22	41 123 880,99	3 150 396,10	44 274 277,09			
7c	VAT 23%		13 276 881,61	9 458 492,62	724 591,10	10 192 181,04			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		71 056 710,37	50 582 373,61	3 874 987,20	54 457 360,81			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		44 099,17	39 541,73	0,00	39 541,73			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		11,84	11,84	0,00	11,84			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 111,01	39 553,57	0,00	39 553,57			
8c	VAT 23%		10 145,53	9 097,32	0,00	9 097,32			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 256,54	48 650,89	0,00	48 650,89			
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	297 821 254,11	241 432 752,08	12 636 486,48	254 069 238,56			
9a	VAT 23%	62 511 745,79	68 498 888,44	55 529 532,97	2 906 391,89	58 435 924,86			
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	366 320 142,55	296 962 285,05	15 542 878,37	312 505 163,42			