

Postęp robót za miesiąc luty 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszla 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauszla 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015		
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				LUTY 2017	MARZEC 2017
				PLN	PLN	PLN				PLN	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	22 832 366,06	5 639,89	22 838 005,95	515,53	1 094,00	197 407,02		
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	9 404 463,10	4 509,79	9 408 972,89	0,00	0,00	196 574,24		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	201 168,89	614,57	201 783,46	0,00	0,00	317,25		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 214 359,07	515,53	13 214 874,60	515,53	100,00	515,53		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00		
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	107 833 613,99	56 054 340,84	55 316,33	56 109 657,17	0,00	0,00	534 677,01		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 254 356,15	4 049 535,82	47 345,20	4 096 881,02	0,00	0,00	82 170,79		
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	36 875 903,05	25 426 236,23	0,00	25 426 236,23	0,00	0,00	0,00		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 758 448,12	7 269 187,23	7 971,13	7 277 158,36	0,00	0,00	57 715,20		
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 274 477,49	15 245 302,90	0,00	15 245 302,90	0,00	0,00	14 018,52		
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	3 191 790,89	0,00	3 191 790,89	0,00	0,00	17 363,50		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	357 465,50	0,00	357 465,50	0,00	0,00	0,00		
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 424 677,00	106 732,51	0,00	106 732,51	0,00	0,00	0,00		
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	408 089,76	0,00	408 089,76	0,00	0,00	0,00		
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 409,00		
	INNE ROBOTY	19 038,98	158 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 462 303,54	49 101 419,05	4 568 594,56	53 670 013,61	0,00	0,00	17 661 128,93		
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	0,00	1 102 495,99	0,00	0,00	0,00		
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 899 926,92	2 526 273,74	1 564,50	2 527 838,24	0,00	0,00	0,00		
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 600 425,41	104 018 218,83	43 450 682,15	4 551 489,46	48 002 171,61	0,00	0,00	17 661 128,93		
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 346 951,23	2 021 967,17	15 540,60	2 037 507,77	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	250 203,10	0,00	250 203,10	0,00	0,00	0,00		
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00		
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.8	OSWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	104 508,55	0,00	104 508,55	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 460,95	696 658,61	0,00	696 658,61	0,00	0,00	28 637,76		
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A. POLKOMTEL (W1954 I SID)	351 033,20	356 065,85	325 021,48	0,00	325 021,48	0,00	0,00	0,00		
F.4	KANAL TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	371 637,13	0,00	371 637,13	0,00	0,00	28 637,76		
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	372 390,01	0,00	372 390,01	0,00	0,00	0,00		
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	331 247,61	0,00	331 247,61	0,00	0,00	0,00		
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	41 142,40	0,00	41 142,40	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2		489 628,16	209 749,66	0,00	209 749,66	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3		779 771,49	138 848,10	0,00	138 848,10	0,00	0,00	0,00		

1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBOÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	253 441 535,06	129 738 608,34	4 629 550,78	134 368 159,12
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-120 882,26	-113 476,79	-7 405,47	-120 882,26
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	11 544 657,06	719 835,84	12 264 492,90
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	2 968 959,79	-1 360 415,54	1 608 544,25
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)					
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1					
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	253 320 652,80	144 138 748,40	3 981 565,61	148 120 314,01
6a	VAT 23%	62 511 745,79	58 263 750,14	33 151 912,13	915 760,09	34 067 672,22
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	311 584 402,94	177 290 660,53	4 897 325,70	182 187 986,23
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		26 318 246,29	21 182 928,99	92 275,52	21 275 204,51
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-6 777,06	-6 764,76	-12,30	-6 777,06
7b	RAZEM (netto) 7+7a		26 311 469,23	21 176 164,23	92 263,22	21 268 427,45
7c	VAT 23%		6 051 637,92	4 870 517,78	21 220,54	4 891 738,32
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		32 363 107,15	26 046 682,01	113 483,76	26 160 165,77
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		0,00	0,00	0,00	0,00
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
8b	RAZEM (netto) 8+8a		0,00	0,00	0,00	0,00
8c	VAT 23%		0,00	0,00	0,00	0,00
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		0,00	0,00	0,00	0,00
9	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,09	279 632 122,03	165 314 912,63	4 073 828,83	169 388 741,46
9a	VAT 23%	62 511 745,79	64 315 388,06	38 022 429,91	936 980,63	38 959 410,54
9b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,88	343 947 510,09	203 337 342,54	5 010 809,46	208 348 152,00