

Postęp robót za miesiąc styczeń 2018/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subskreślona E.3 WK z zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowo wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskreślona E.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	26 017 495,89	515,53	26 018 011,42	0,00	84,29	0,00
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	0,00	11 863 452,95	0,00	72,91	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 936 811,64	515,53	13 937 327,17	0,00	96,98	0,00
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	93 403 175,90	77 390 598,10	470 974,64	77 861 572,74	0,00	70,61	0,00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 250 766,56	4 321 971,14	0,00	4 321 971,14	0,00	98,62	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 814 264,34	28 499 319,16	73,21	28 499 392,37	0,00	72,20	0,00
	ODWOJNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	12 794 344,82	11 539 267,10	153 561,88	11 692 828,98	0,00	86,89	0,00
	PODOBUDOWY	29 567 005,89	23 534 918,04	21 450 991,05	8 428,53	21 459 419,58	0,00	72,58	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	8 466 314,81	7 981 957,18	0,00	7 981 957,18	0,00	68,75	0,00
	ROBOTY WYKONCZENIOWE	4 466 054,13	2 466 869,65	1 112 992,73	23 848,99	1 136 841,72	0,00	25,46	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	2 737 519,01	1 338 709,03	281 782,66	1 620 491,69	0,00	45,00	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	1 891 310,80	685 309,07	3 279,37	688 588,44	0,00	31,88	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 433 699,53	444 189,76	0,00	444 189,76	0,00	29,09	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	83,47	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,10	110 610 024,85	105 905 880,46	-107 869,90	105 798 010,56	0,00	83,68	0,00
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 667,37	1 098 217,37	0,00	1 098 217,37	0,00	24,76	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,87	2 799 646,36	2 654 144,48	0,00	2 654 144,48	0,00	90,39	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 600 425,41	104 365 642,66	100 079 349,52	-107 869,90	99 971 479,62	0,00	85,69	0,00
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 074 169,09	0,00	2 074 169,09	0,00	86,54	0,00
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	801 091,81	303 479,85	0,00	303 479,85	0,00	13,05	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPIOWITRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WĘWNETRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	655 174,33	157 785,30	0,00	157 785,30	0,00	16,75	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	884 758,19	783 513,70	80 360,07	863 873,77	0,00	78,57	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL TELECOM LTD.	351 033,20	352 010,00	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	532 748,19	452 388,12	80 360,07	532 748,19	0,00	71,19	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	67,51	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA OCZYSZCZAJĄCA	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	503 965,48	449 454,49	0,00	449 454,49	0,00	65,70	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	154 147,34	106 406,08	0,00	106 406,08	0,00	30,94	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	2 413 283,93	1 824 477,17	1 824 477,17	115 680,66	1 940 157,83	0,00	76,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3	632 563,72	304 609,98	304 609,98	50 739,98	355 349,96	0,00	56,18	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,08	240 199 722,69	213 062 142,55	610 400,98	213 672 543,53			
1a	wartość Robót Zasadniczych	271 790 199,08	237 153 875,04	210 933 055,40	443 980,34	211 377 035,74			
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		2 413 283,93	1 824 477,17	115 680,66	1 940 157,83			
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		632 563,72	304 609,98	50 739,98	355 349,96			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-86 419,76	-96 269,47	9 849,71	-86 419,76			
2a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-86 909,82	-96 406,34	9 496,52	-86 909,82			
2b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		64,01	0,00	64,01	64,01			
2c	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		426,05	136,87	289,18	426,05			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	333 106,45	0,00	333 106,45			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,08	237 066 965,22	211 169 755,51	453 476,86	211 623 232,37			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	54 525 402,00	48 569 043,77	104 299,68	48 673 343,45			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,87	291 592 367,22	259 738 799,28	557 776,54	260 296 575,82			
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b		2 413 347,94	1 824 477,17	115 744,67	1 940 221,84			
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c		632 989,77	304 746,85	51 029,16	355 776,01			
6e	RAZEM (netto) 6c+6d		3 046 337,71	2 129 224,02	166 773,83	2 295 997,85			
6f	VAT 23%		700 657,67	489 721,52	38 357,98	528 079,50			
6g	RAZEM (brutto)		3 746 995,38	2 618 945,54	205 131,81	2 824 077,35			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		58 527 651,37	45 973 713,82	1 137 233,66	47 110 947,48			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-35,69	-4 392,06	4 356,37	-35,69			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		58 527 615,68	45 969 321,76	1 141 590,03	47 110 911,79			
7c	VAT 23%		13 461 351,61	10 572 943,99	262 565,71	11 373 807,30			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		71 988 967,29	56 542 265,75	1 404 155,74	57 946 421,49			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzo		44 384,01	43 671,91	712,10	44 384,01			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		42,48	33,25	9,23	42,48			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 426,49	43 705,16	721,33	44 426,49			
8c	VAT 23%		10 218,09	10 052,19	165,91	10 218,10			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 644,58	53 757,35	887,24	54 644,59			
9	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,08	298 685 345,10	259 312 006,45	1 762 562,05	261 074 568,50			
9a	VAT 23%	62 511 745,79	68 697 629,37	59 641 761,47	405 389,28	60 047 150,75			
9b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,87	367 382 974,47	318 953 767,92	2 167 951,33	321 121 719,25			