

Postęp robót za miesiąc maj 2016/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subsklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subsklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				MAJ 2016	MAJ 2016	CZERWIEC 2016
				PLN	PLN	PLN				PLN	%	PLN
A.2	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>19 857 804,54</b>	<b>392 684,89</b>	<b>20 250 489,43</b>	<b>394 298,50</b>	<b>99,59</b>	<b>2 544 643,69</b>			
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	6 452 652,34	391 554,79	6 844 207,13	393 148,47	0,00	393 148,47			
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	195 432,91	614,57	196 047,48	634,50	0,00	634,50			
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 209 719,29	515,53	13 210 234,82	515,53	100,00	2 150 860,72			
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>110 262 971,71</b>	<b>112 051 536,58</b>	<b>29 919 259,35</b>	<b>9 098 669,30</b>	<b>39 017 928,65</b>	<b>8 943 452,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 689 565,02</b>			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 042 590,42	3 199 505,17	326 243,86	3 525 749,03	179 069,93	0,00	82 170,79			
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 935 089,56	19 060 304,86	498 508,87	19 558 813,73	6 621 256,79	0,00	3 397 046,29			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 668 139,33	4 186 031,63	931 143,57	5 117 175,20	582 263,10	0,00	222 826,50			
	PODBUDOWY	29 567 005,89	29 859 979,29	3 412 975,37	5 507 525,95	8 920 501,32	1 265 398,02	0,00	4 001 201,63			
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	1 670 596,81	1 670 596,81	29 871,17	0,00	693 963,36			
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 478 738,73	14 073,06	7 995,74	22 068,80	40 853,42	0,00	40 853,42			
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	46 369,26	156 654,50	203 023,76	224 740,00	0,00	251 503,03			
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	INNE ROBOTY	19 038,98	170 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>126 428 784,11</b>	<b>110 394 839,25</b>	<b>18 322 368,18</b>	<b>1 782 833,78</b>	<b>20 105 201,96</b>	<b>6 559 539,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 848 846,27</b>			
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 184 268,33	1 090 879,24	-33 940,10	1 056 939,14	27 018,97	0,00	114 594,47			
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 844 086,27	1 576 071,16	63 115,27	1 639 186,43	772 176,80	0,00	267 843,42			
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 018 218,83	14 951 285,63	1 753 658,61	16 704 944,24	5 102 037,77	0,00	4 128 884,62			
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 348 265,82	704 132,15	0,00	704 132,15	658 306,35	0,00	337 523,76			
	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>1 087 904,83</b>	<b>95 955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95 955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	95 955,85	0,00	95 955,85	0,00	0,00	0,00			
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 099 428,30</b>	<b>1 104 451,04</b>	<b>372 878,45</b>	<b>36 643,20</b>	<b>409 521,65</b>	<b>18 996,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49 990,22</b>			
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JW1954 I SID	351 033,20	356 055,94	295 513,88	0,00	295 513,88	0,00	0,00	0,00			
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	77 364,57	36 643,20	114 007,77	18 996,28	0,00	49 990,22			
	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>122 395,50</b>	<b>122 617,21</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00			
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA OCHRONNA	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>684 147,75</b>	<b>692 624,60</b>	<b>320 604,62</b>	<b>0,00</b>	<b>320 604,62</b>	<b>114 362,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	348 756,95	305 866,08	0,00	305 866,08	0,00	0,00	0,00			
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	14 738,54	0,00	14 738,54	114 362,54	0,00	0,00			
1	<b>WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>256 321 522,61</b>	<b>68 971 503,90</b>	<b>11 310 831,17</b>	<b>80 282 335,07</b>						
2	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 797,42</b>	<b>-70 062,05</b>	<b>-4 735,37</b>	<b>-74 797,42</b>						
3	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 146 713,51</b>	<b>220 583,38</b>	<b>6 367 296,89</b>						
4	<b>ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 969,51</b>						
5	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)											
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1											
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>256 246 725,19</b>	<b>88 648 124,87</b>	<b>11 526 679,19</b>	<b>100 174 804,05</b>						
6a	VAT 23%	62 511 745,79	58 936 746,79	20 389 068,72	2 651 136,21	23 040 204,93						
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>315 183 471,98</b>	<b>109 037 193,59</b>	<b>14 177 815,40</b>	<b>123 215 008,98</b>						
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>		<b>18 827 697,67</b>	<b>7 494 370,33</b>	<b>3 605 095,08</b>	<b>11 099 465,41</b>						
7a	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>		<b>-4 076,58</b>	<b>-1 730,64</b>	<b>-2 345,94</b>	<b>-4 076,58</b>						
7b	<b>RAZEM (netto) 7+7a</b>		<b>18 823 621,09</b>	<b>7 492 639,69</b>	<b>3 602 749,14</b>	<b>11 095 388,83</b>						
7c	VAT 23%		4 329 432,85	1 723 307,14	828 632,30	1 723 307,14						
7d	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>		<b>23 153 053,94</b>	<b>9 215 946,83</b>	<b>4 431 381,44</b>	<b>13 647 328,27</b>						
8	<b>OGÓLEM (netto) 6+7</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>275 070 346,28</b>	<b>96 140 764,56</b>	<b>15 129 428,32</b>	<b>111 270 192,88</b>						
8a	VAT 23%	62 511 745,79	63 266 179,64	22 112 375,86	3 479 768,51	25 592 144,37						
8b	<b>OGÓLEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>338 336 525,92</b>	<b>118 253 140,42</b>	<b>18 609 196,83</b>	<b>136 862 337,25</b>						