

Postęp robót za miesiąc maj 2018/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subskwota 13 WK z załącznikiem w dniu 04.05.2015	Procentowo wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskwota 13 WK zatwierdzonego w dniu 04.05.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	26 161 625,54	0,00	26 161 625,54	0,00	84,75	0,00
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	0,00	11 863 452,95	0,00	72,91	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	14 080 941,29	0,00	14 080 941,29	0,00	97,98	0,00
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	93 902 332,78	78 899 962,15	236 024,53	79 135 986,68	0,00	71,77	0,00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 277 598,89	4 353 303,47	0,00	4 353 303,47	0,00	99,34	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 871 123,99	28 506 865,33	0,00	28 506 865,33	0,00	72,22	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	12 830 858,46	11 767 265,41	57 194,03	11 824 459,44	0,00	87,87	0,00
	PODOBUDOWY	29 567 005,89	23 536 573,22	21 460 910,38	164,38	21 461 074,76	0,00	72,58	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	8 734 044,22	8 389 019,92	0,00	8 389 019,92	0,00	72,26	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 468 969,59	1 422 454,64	172,45	1 422 627,09	0,00	31,85	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	2 794 394,48	1 685 395,37	110 987,28	1 796 382,65	0,00	49,89	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	1 891 310,80	692 196,08	0,00	692 196,08	0,00	32,05	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 433 699,53	570 918,34	55 380,00	626 298,34	0,00	41,02	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 759,60	51 633,21	12 126,39	63 759,60	0,00	334,89	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,10	110 632 950,83	106 140 868,09	2 322 406,87	108 463 274,96	0,00	85,79	0,00
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 166 877,01	1 103 721,67	0,00	1 103 721,67	0,00	24,88	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,87	2 824 494,18	2 681 442,16	0,00	2 681 442,16	0,00	91,32	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 600 425,41	104 394 511,18	100 276 792,29	2 322 406,87	102 599 199,16	0,00	87,95	0,00
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 078 911,97	0,00	2 078 911,97	0,00	86,74	0,00
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	800 868,88	303 479,85	7 601,50	311 081,35	0,00	13,38	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPIEWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 694,55	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	655 174,33	157 785,30	7 601,50	165 386,80	0,00	17,56	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	873 818,79	852 934,37	0,00	852 934,37	0,00	77,58	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL S.A. I INNE	351 033,20	352 010,00	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	521 808,79	521 808,79	0,00	521 808,79	0,00	69,72	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	82 632,91	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	67,51	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	82 632,91	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA OCYKLANA	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	493 968,01	449 454,49	20 539,98	469 994,47	0,00	68,70	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	144 149,87	106 406,08	20 539,98	126 946,06	0,00	36,92	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	2 516 887,02	2 057 166,28	2 057 166,28	0,00	2 057 166,28	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3	775 057,00	544 867,59	544 867,59	39 584,95	584 452,54	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	240 946 065,32	215 492 991,27	2 626 157,83	218 119 149,10			
1a	wartość Robót Zasadniczych	271 790 199,09	237 654 121,30	212 890 957,40	2 586 572,88	215 477 330,28			
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		2 516 887,02	2 057 166,28	0,00	2 057 166,28			
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		775 057,00	544 867,59	39 584,95	584 452,54			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-32 165,21	-67 841,66	35 676,45	-32 165,21			
2a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-34 802,37	-69 829,60	35 027,23	-34 802,37			
2b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		615,33	611,04	4,29	615,33			
2c	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		2 021,83	1 376,90	644,93	2 021,83			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	333 106,45	-203 969,10	129 137,35			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCI Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Rozszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	237 619 318,93	213 154 234,25	2 417 631,01	215 571 865,26			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	54 652 443,35	49 025 473,88	556 055,13	49 581 529,01			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	292 271 762,28	262 179 708,13	2 973 686,14	265 153 394,27			
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b	2 517 502,35	2 517 502,35	2 057 777,32	4,29	2 057 781,61			
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c	777 078,83	777 078,83	546 244,49	40 229,88	586 474,37			
6e	RAZEM (netto) 6c+6d	3 294 581,18	3 294 581,18	2 604 021,81	40 234,17	2 644 255,98			
6f	VAT 23%	757 753,67	757 753,67	598 925,02	9 253,86	608 178,88			
6g	RAZEM (brutto)	4 052 334,85	4 052 334,85	3 202 946,83	49 488,03	3 252 434,86			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK	58 665 453,57	58 665 453,57	48 401 483,23	789 591,53	49 191 074,76			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	6 856,99	6 856,99	5 003,34	1 853,65	6 856,99			
7b	RAZEM (netto) 7+7a	58 672 310,56	58 672 310,56	48 406 486,57	791 445,18	49 197 931,75			
7c	VAT 23%	13 494 631,43	13 494 631,43	11 133 491,90	182 032,39	11 933 921,60			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)	72 166 941,99	72 166 941,99	59 539 978,47	973 477,57	60 513 456,04			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo	44 384,01	44 384,01	44 384,01	0,00	44 384,01			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	43,91	43,91	43,91	0,00	43,91			
8b	RAZEM (netto) 8+8a	44 427,92	44 427,92	44 427,92	0,00	44 427,92			
8c	VAT 23%	10 218,42	10 218,42	10 218,42	0,00	10 218,42			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)	54 646,34	54 646,34	54 646,34	0,00	54 646,34			
9	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,09	299 630 638,59	264 209 170,55	3 249 310,36	267 458 480,91			
9a	VAT 23%	62 511 745,79	68 915 046,87	60 768 109,23	747 341,38	61 515 450,61			
9b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,88	368 545 685,46	324 977 279,78	3 996 651,74	328 973 931,52			