

Postęp robót za miesiąc marzec 2016/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subskaucja 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskaucja 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				MARZEC 2016	MARZEC 2016	KWIECIEŃ 2016
				PLN	PLN	PLN				PLN	%	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	19 229 009,80	235 465,59	19 464 475,39	197 407,02	119,28	394 298,50			
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	5 870 161,90	190 291,39	6 060 453,29	196 574,24	0,00	393 148,47			
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	150 159,67	44 658,67	194 818,34	317,25	0,00	634,50			
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 208 688,23	515,53	13 209 203,76	515,53	100,00	515,53			
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	111 328 169,71	22 825 878,35	2 350 144,21	25 176 022,56	13 847 841,91	0,00	9 377 716,99			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	4 701 020,72	3 052 790,89	36 105,34	3 088 896,23	663 565,52	0,00	644 325,52			
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 996 737,77	16 205 202,16	802 555,71	17 007 757,87	2 831 487,11	0,00	6 135 367,40			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 462 476,71	2 826 169,50	894 745,35	3 720 914,85	10 352 789,28	0,00	16 224,30			
	PODBUDOWY	29 567 005,89	29 634 881,13	741 715,80	602 664,75	1 344 380,55	0,00	0,00	2 488 802,67			
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00			
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 466 054,13	0,00	14 073,06	14 073,06	0,00	0,00	17 151,98			
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 935,12			
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	INNE ROBOTY	19 038,98	170 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	114 354 418,97	13 131 362,45	2 745 162,64	15 876 525,09	6 628 283,65	0,00	4 496 171,64			
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	4 435 450,51	286 998,47	384 201,63	671 200,10	438 153,53	0,00	1 693 177,20			
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 936 269,88	695 469,96	53 643,21	749 113,17	0,00	0,00	458 438,53			
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 562 847,76	11 484 926,52	2 268 274,46	13 753 200,98	6 190 130,12	0,00	2 134 215,89			
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 419 850,82	663 967,50	39 043,34	703 010,84	0,00	0,00	210 340,02			
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	95 955,85	0,00	95 955,85	39 955,01	0,00	0,00			
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	95 955,85	0,00	95 955,85	0,00	0,00	0,00			
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 955,01	0,00	0,00			
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 451,04	295 513,88	0,00	295 513,88	24 421,27	0,00	9 498,14			
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JW1954 I SID	351 033,20	356 055,94	295 513,88	0,00	295 513,88	24 421,27	0,00	0,00			
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498,14			
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00			
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00			
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA OCHRONNA	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	692 624,60	263 034,68	57 569,94	320 604,62	96 771,30	0,00	142 235,09			
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	348 756,95	248 296,14	57 569,94	305 866,08	0,00	0,00	104 826,59			
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	14 738,54	0,00	14 738,54	96 771,30	0,00	37 408,50			
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	259 557 735,46	55 923 387,92	5 388 342,38	61 311 730,30						
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-58 671,01	-43 223,87	-15 447,14	-58 671,01						
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	4 159 908,71	1 064 811,88	5 224 720,59						
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	13 599 969,51	0,00	13 599 969,51						
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)											
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1											
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	259 499 064,45	73 640 042,27	6 437 707,13	80 077 749,39						
6a	VAT 23%	62 511 745,79	59 684 784,82	16 937 209,72	1 480 672,64	18 417 882,36						
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	319 183 849,27	90 577 251,99	7 918 379,77	98 495 631,75						
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		11 308 618,58	4 966 135,48	603 365,73	5 569 501,21						
7a	VAT 23%		2 600 982,27	1 142 211,17	138 774,12	1 280 985,29						
7b	Ogółem Zmiany (brutto)		13 909 600,86	6 108 346,65	742 139,85	6 850 486,50						
8	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	#NAZWA?	78 606 177,75	7 041 072,85	85 647 250,60						
8a	VAT 23%	62 511 745,79	#NAZWA?	18 079 420,89	1 619 446,76	19 698 867,65						
8b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	#NAZWA?	96 685 598,64	8 660 519,61	105 346 118,25						