

Postęp robót za miesiąc marzec 2017/DK16

| Poz   | Wyszczególnienie elementów  | Wartość według Kosztorysu Ofertowego | Prognoza wartości ostatecznej | Wartość wykonanych Robót  |                          |  | Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015 | Procentowe wykonanie planu | Prognoza wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015 |             |               |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------|---------------|
|       |   |                                      |                               | Do okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym | Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego |   |                            |   | MARZEC 2017 | KWIECIEŃ 2017 |
|       |   |                                      |                               | PLN                       | PLN                      | PLN  |   |                            |   |             |               |
| A.2   | <b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>  | <b>30 867 549,10</b>                 | <b>30 867 549,10</b>          | <b>22 838 005,95</b>      | <b>206 903,28</b>        | <b>23 044 909,23</b>                         | <b>197 407,02</b>   | <b>104,81</b>              | <b>394 298,50</b>   |             |               |
|       | WYMAGANIA OGÓLNE  | 16 270 658,22                        | 16 270 658,22                 | 9 408 972,89              | 205 773,19               | 9 614 746,08                                 | 196 574,24  | 0,00                       | 393 148,47  |             |               |
|       | ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM   | 204 856,30                           | 204 856,30                    | 201 783,46                | 614,56                   | 202 398,02                                   | 317,25  | 0,00                       | 634,50  |             |               |
|       | ZAPLECZE WYKONAWCY  | 14 371 534,58                        | 14 371 534,58                 | 13 214 874,60             | 515,53                   | 13 215 390,13                                | 515,53  | 100,00                     | 515,53  |             |               |
|       | TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE   | 20 500,00                            | 20 500,00                     | 12 375,00                 | 0,00                     | 12 375,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| B.2   | <b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>  | <b>110 262 971,71</b>                | <b>108 139 963,05</b>         | <b>56 109 657,17</b>      | <b>834 471,49</b>        | <b>56 944 128,66</b>                         | <b>534 677,01</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4 415 436,12</b>   |             |               |
|       | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   | 4 382 250,48                         | 5 254 356,15                  | 4 096 881,02              | 39 313,38                | 4 136 194,40                                 | 82 170,79   | 0,00                       | 82 170,79   |             |               |
|       | ROBOTY ZIEMNE   | 39 474 540,50                        | 37 153 013,95                 | 25 426 236,23             | 277 110,90               | 25 703 347,13                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
|       | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   | 13 457 436,48                        | 13 758 448,12                 | 7 277 158,36              | 0,00                     | 7 277 158,36                                 | 57 715,20   | 0,00                       | 18 027,00   |             |               |
|       | PODBUDOWY   | 29 567 005,89                        | 30 303 715,65                 | 15 245 302,90             | 487 020,70               | 15 732 323,60                                | 14 018,52   | 0,00                       | 1 681 405,23  |             |               |
|       | NAWIERZCHNIE  | 11 609 463,03                        | 11 609 463,03                 | 3 191 790,89              | 0,00                     | 3 191 790,89                                 | 17 363,50   | 0,00                       | 1 361 923,75  |             |               |
|       | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  | 4 466 054,13                         | 2 791 183,27                  | 357 465,50                | 15 488,31                | 372 953,81                                   | 0,00  | 0,00                       | 179 230,20  |             |               |
|       | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   | 3 600 723,00                         | 3 424 677,00                  | 106 732,51                | 0,00                     | 106 732,51                                   | 0,00  | 0,00                       | 512 083,60  |             |               |
|       | ELEMENTY ULIC   | 2 159 718,47                         | 2 159 718,47                  | 408 089,76                | 15 538,20                | 423 627,96                                   | 0,00  | 0,00                       | 419 556,57  |             |               |
|       | ZIELEŃ DROGOWA  | 1 526 740,75                         | 1 526 740,75                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 363 409,00  | 0,00                       | 142 000,00  |             |               |
|       | INNE ROBOTY   | 19 038,98                            | 158 646,66                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 19 038,98   |             |               |
|       | <b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>   | <b>126 428 784,11</b>                | <b>110 462 653,94</b>         | <b>53 670 013,61</b>      | <b>8 225 804,06</b>      | <b>61 895 817,67</b>                         | <b>17 661 128,93</b>  | <b>0,00</b>                | <b>3 737 048,51</b>   |             |               |
| C.5.1 | OBIEKT WS-1/B-16  | 4 435 450,51                         | 1 197 206,56                  | 1 102 495,99              | 0,00                     | 1 102 495,99                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| C.5.2 | OBIEKT WD-2/B-16  | 2 936 269,88                         | 2 900 277,32                  | 2 527 838,24              | 24 177,60                | 2 552 015,84                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| C.5.3 | MOST MS-3/B-16  | 116 660 425,41                       | 104 018 218,83                | 48 002 171,61             | 8 195 795,21             | 56 197 966,82                                | 17 661 128,93   | 0,00                       | 3 737 048,51  |             |               |
| C.5.4 | OBIEKT WD-4/B-16  | 2 396 638,31                         | 2 346 951,23                  | 2 037 507,77              | 5 831,25                 | 2 043 339,02                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
|       | <b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>  | <b>2 324 922,62</b>                  | <b>1 087 904,83</b>           | <b>250 203,10</b>         | <b>518,79</b>            | <b>250 721,89</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |             |               |
| E.5   | PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPWIETRZNYCH LINII SN I NN                               | 502 982,28                           | 145 917,48                    | 145 694,55                | 0,00                     | 145 694,55                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| E.6   | PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN                                   | 847 466,09                           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| E.7   | WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE   | 32 486,90                            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| E.8   | OSWIETLENIE DRÓG  | 941 987,35                           | 941 987,35                    | 104 508,55                | 518,79                   | 105 027,34                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
|       | <b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>  | <b>1 099 428,30</b>                  | <b>1 104 460,95</b>           | <b>696 658,61</b>         | <b>3 408,27</b>          | <b>700 066,88</b>                            | <b>28 637,76</b>  | <b>0,00</b>                | <b>107 529,25</b>   |             |               |
| F.3   | PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL_IW1954 I SID | 351 033,20                           | 356 065,85                    | 325 021,48                | 0,00                     | 325 021,48                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| F.4   | KANAŁ TECHNOLOGICZNY  | 748 395,10                           | 748 395,10                    | 371 637,13                | 3 408,27                 | 375 045,40                                   | 28 637,76   | 0,00                       | 107 529,25  |             |               |
|       | <b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>   | <b>122 395,50</b>                    | <b>122 617,21</b>             | <b>82 632,91</b>          | <b>0,00</b>              | <b>82 632,91</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |             |               |
| G.3   | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA                                   | 83 088,00                            | 83 309,71                     | 82 632,91                 | 0,00                     | 82 632,91                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| G.4   | ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA OCHRONNA                | 39 307,50                            | 39 307,50                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
|       | <b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>                              | <b>684 147,75</b>                    | <b>693 685,79</b>             | <b>372 390,01</b>         | <b>0,00</b>              | <b>372 390,01</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |             |               |
| H.6   | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ                        | 340 280,10                           | 349 818,14                    | 331 247,61                | 0,00                     | 331 247,61                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
| H.7   | PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH                                  | 343 867,65                           | 343 867,65                    | 41 142,40                 | 0,00                     | 41 142,40                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  |             |               |
|       | <b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2</b>                                     |                                      | <b>516 196,16</b>             | <b>209 749,66</b>         | <b>0,00</b>              | <b>209 749,66</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |             |               |
|       | <b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3</b>                                     |                                      | <b>779 771,49</b>             | <b>138 848,10</b>         | <b>0,00</b>              | <b>138 848,10</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |             |               |

|    |   |                       |                       |                       |                      |                       |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)   | 271 790 199,09        | 253 774 802,52        | 134 368 159,12        | 9 271 105,89         | 143 639 265,01        |
| 2  | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)  | 0,00                  | -135 439,15           | -120 882,26           | -14 556,89           | -135 439,15           |
| 3  | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)  | 0,00                  | 0,00                  | 12 264 492,90         | -409 984,34          | 11 854 508,56         |
| 4  | ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)  | 0,00                  | 0,00                  | 1 608 544,25          | -1 608 544,25        | 0,00                  |
| 5  | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 5a | w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)  |                       |                       |                       |                      |                       |
| 5b | w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1   |                       |                       |                       |                      |                       |
| 6  | <b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>  | <b>271 790 199,09</b> | <b>253 639 363,37</b> | <b>148 120 314,01</b> | <b>7 238 020,41</b>  | <b>155 358 334,42</b> |
| 6a | VAT 23%   | 62 511 745,79         | 58 337 053,58         | 34 067 672,22         | 1 664 744,69         | 35 732 416,91         |
| 6b | <b>RAZEM (brutto)</b>   | <b>334 301 944,88</b> | <b>311 976 416,95</b> | <b>182 187 986,23</b> | <b>8 902 765,10</b>  | <b>191 090 751,33</b> |
| 7  | <b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>   |                       | <b>26 318 246,29</b>  | <b>21 275 204,51</b>  | <b>3 500 318,69</b>  | <b>24 775 523,20</b>  |
| 7a | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)  |                       | -11 351,97            | -6 777,06             | -4 574,91            | -11 351,97            |
| 7b | <b>RAZEM (netto) 7+7a</b>   |                       | <b>26 306 894,32</b>  | <b>21 268 427,45</b>  | <b>3 495 743,78</b>  | <b>24 764 171,23</b>  |
| 7c | VAT 23%   |                       | 6 050 585,69          | 4 891 738,32          | 804 021,07           | 5 703 381,45          |
| 7d | <b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>   |                       | <b>32 398 341,70</b>  | <b>26 160 165,77</b>  | <b>4 299 764,85</b>  | <b>30 459 930,62</b>  |
| 8  | ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp |                       | 33 220,89             | 0,00                  | 33 139,40            | 33 139,40             |
| 8a | KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)  |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 8b | <b>RAZEM (netto) 8+8a</b>   |                       | <b>33 220,89</b>      | <b>0,00</b>           | <b>33 139,40</b>     | <b>33 139,40</b>      |
| 8c | VAT 23%   |                       | 7 640,80              | 0,00                  | 7 622,06             | 7 622,06              |
| 8d | <b>Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)</b>   |                       | <b>40 861,69</b>      | <b>0,00</b>           | <b>40 761,46</b>     | <b>40 761,46</b>      |
| 9  | <b>OGÓLEM (netto) 6+7</b>   | <b>271 790 199,09</b> | <b>279 979 478,58</b> | <b>169 388 741,46</b> | <b>10 766 903,59</b> | <b>180 155 645,05</b> |
| 9a | VAT 23%   | 62 511 745,79         | 64 395 280,07         | 38 959 410,54         | 2 476 387,82         | 41 435 798,36         |
| 9b | <b>OGÓLEM (brutto)</b>  | <b>334 301 944,88</b> | <b>344 374 758,65</b> | <b>208 348 152,00</b> | <b>13 243 291,41</b> | <b>221 591 443,41</b> |