

Postęp robót za miesiąc marzec 2018/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość wykonanych Robót					Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subskreślone 8.3 WK z zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subskreślone 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
		Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN			
A.2	RAZEM- DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	26 018 269,19	0,00	26 018 269,19	0,00	84,29	0,00
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	0,00	11 863 452,95	0,00	72,91	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 937 584,94	0,00	13 937 584,94	0,00	96,98	0,00
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00
B.2	RAZEM- ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	95 626 525,73	77 971 326,34	552 390,47	78 523 716,81	0,00	71,21	0,00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 277 598,89	4 348 803,47	4 500,00	4 353 303,47	0,00	99,34	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 798 869,04	28 460 212,91	24 206,16	28 484 419,07	0,00	72,16	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	12 819 007,06	11 749 795,56	66 732,61	11 816 528,17	0,00	87,81	0,00
	PODBUDOWY	29 567 005,89	23 534 918,04	21 459 419,58	0,00	21 459 419,58	0,00	72,58	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	8 734 044,22	7 981 957,18	407 062,74	8 389 019,92	0,00	72,26	0,00
	ROBOTY WYKONCZENIOWE	4 466 054,13	4 141 740,51	1 138 784,49	45 909,36	1 184 693,85	0,00	26,53	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	2 932 169,30	1 680 075,43	2 528,71	1 682 604,14	0,00	46,73	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	1 891 310,80	692 196,08	0,00	692 196,08	0,00	32,05	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 433 699,53	444 189,76	1 450,89	445 640,65	0,00	29,19	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	83,47	0,00
	RAZEM- OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,10	110 677 132,53	105 851 752,99	42 708,89	105 894 461,88	0,00	83,76	0,00
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 166 877,01	1 103 721,67	0,00	1 103 721,67	0,00	24,88	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,87	2 838 041,62	2 681 442,16	0,00	2 681 442,16	0,00	91,32	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 600 425,41	104 400 001,58	99 988 792,49	42 708,89	100 031 501,38	0,00	85,75	0,00
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 264 212,32	2 077 796,67	0,00	2 077 796,67	0,00	86,70	0,00
	RAZEM- BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	800 868,88	303 479,85	0,00	303 479,85	0,00	13,05	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPIEWIETRZYNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 694,55	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	655 174,33	157 785,30	0,00	157 785,30	0,00	16,75	0,00
	RAZEM- BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	873 818,79	852 934,37	0,00	852 934,37	0,00	77,58	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL S.A. I INNE	351 033,20	352 010,00	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	521 808,79	521 808,79	0,00	521 808,79	0,00	69,72	0,00
	RAZEM- BRANŻA GAZOWA	122 395,50	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	67,51	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIĘCI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIĘCI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURA OCYKLANA	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM- BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	503 965,48	449 454,49	0,00	449 454,49	0,00	65,70	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	154 147,34	106 406,08	0,00	106 406,08	0,00	30,94	0,00
	RAZEM- POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	2 516 203,02	1 987 114,55	1 987 114,55	15 019,97	2 002 134,52	0,00	0,00	0,00
	RAZEM- POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3	643 661,47	355 349,96	355 349,96	9 525,16	364 875,12	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	242 593 033,21	213 872 314,65	619 644,49	214 491 959,14			
1a	wartość Robót Zasadniczych	271 790 199,09	239 433 170,22	211 529 850,14	595 099,36	212 124 949,50			
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		2 516 203,02	1 987 114,55	15 019,97	2 002 134,52			
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		643 661,47	355 349,96	9 525,16	364 875,12			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-77 401,01	-83 872,80	6 471,79	-77 401,01			
2a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-78 560,41	-84 679,04	6 118,63	-78 560,41			
2b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		551,86	319,30	232,56	551,86			
2c	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		607,54	486,94	120,60	607,54			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	333 106,45	0,00	333 106,45			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	239 354 609,81	211 778 277,55	601 217,99	212 379 495,54			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	55 051 560,26	48 709 003,84	138 280,14	48 847 283,98			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	294 406 170,07	260 487 281,39	739 498,13	261 226 779,52			
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b	2 516 754,88	1 987 433,85	1 987 433,85	15 252,53	2 002 686,38			
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c	644 269,01	355 836,90	355 836,90	9 645,76	365 482,66			
6e	RAZEM (netto) 6c+6d	3 161 023,89	2 343 270,75	2 343 270,75	24 898,29	2 368 169,04			
6f	VAT 23%	727 035,49	538 952,27	538 952,27	5 726,61	544 678,88			
6g	RAZEM (brutto)	3 888 059,38	2 882 223,02	2 882 223,02	30 624,90	2 912 847,92			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK	58 330 932,65	47 570 836,91	47 570 836,91	474 835,55	48 045 672,46			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	3 154,98	1 680,83	1 680,83	1 474,15	3 154,98			
7b	RAZEM (netto) 7+7a	58 334 087,63	47 572 517,74	47 572 517,74	476 309,70	48 048 827,44			
7c	VAT 23%	13 416 840,15	10 941 679,07	10 941 679,07	109 551,23	11 606 127,61			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)	71 750 927,78	58 514 196,81	58 514 196,81	585 860,93	59 100 057,74			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo	44 384,01	44 384,01	44 384,01	0,00	44 384,01			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	43,91	43,34	43,34	0,57	43,91			
8b	RAZEM (netto) 8+8a	44 427,92	44 427,35	44 427,35	0,57	44 427,92			
8c	VAT 23%	10 218,42	10 218,30	10 218,30	0,13	10 218,43			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)	54 646,34	54 645,65	54 645,65	0,70	54 646,35			
9	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,09	300 894 149,25	261 738 493,39	1 102 426,55	262 840 919,94			
9a	VAT 23%	62 511 745,79	69 205 654,32	60 199 853,48	253 558,11	60 453 411,59			
9b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,88	370 099 803,57	321 938 346,87	1 355 984,66	323 294 331,53			