

Zaawansowanie finansowe - Październik 2015 - DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania w Oprogramie październik 2015	Procentowa wykonanie planu październik 2015	Prognoza wg Programu Sublokacja 1.3 WK, za rok budżetowy w dniu 30.09.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	13 946 913,26	1 424 975,21	15 371 888,47	394 298,50	361,40	402 059,71
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	4 857 155,04	406 015,05	5 263 170,09	393 148,47	103,27	393 148,47
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	5 735,98	614,57	6 350,55	634,50	96,86	634,50
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	9 084 022,24	1 018 345,59	10 102 367,83	515,53	197 533,72	8 276,74
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	110 593 484,72	5 679 858,71	6 389 498,91	12 069 357,62	2 139 243,42	298,68	2 345 235,63
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	4 616 442,83	2 191 873,31	464 038,91	2 655 912,22	308 531,03	150,40	275 969,03
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 570 861,16	2 768 440,55	4 677 598,98	7 446 039,53	1 579 636,69	296,12	1 698 094,90
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 457 436,48	713 893,12	1 247 861,02	1 961 754,14	228 345,30	546,48	371 171,70
	PODBUDOWY	29 567 005,89	29 567 005,89	5 651,73	0,00	5 651,73	22 730,40	0,00	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	4 466 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	19 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	114 308 831,65	916 465,43	748 632,53	1 665 097,96	7 964 285,60	9,40	5 224 063,10
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	4 435 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 170,99
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 936 269,88	124 936,68	244 701,48	369 638,16	342 491,06	71,45	346 543,29
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 540 472,95	791 528,75	503 931,05	1 295 459,80	7 324 106,73	6,88	4 564 417,25
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 396 638,31	0,00	0,00	0,00	297 687,81	0,00	230 931,57
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	2 324 922,62	0,00	443 597,14	443 597,14	408 235,58	0,00	374 214,06
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	502 982,28	0,00	155 403,62	155 403,62	194 772,23	0,00	127 669,37
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	847 466,09	0,00	288 193,52	288 193,52	213 463,35	0,00	233 598,57
E.7	WĘWNETRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946,12
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 451,04	201 394,69	5 556,48	206 951,17	56 687,30	0,00	93 615,02
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, DWUSŁA I SID	351 033,20	356 055,94	201 394,69	5 556,48	206 951,17	56 687,30	0,00	93 615,02
F.4	KANAL TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	41 544,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	41 544,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	686 266,46	248 296,14	0,00	248 296,14	93 763,80	0,00	68 589,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	342 398,81	248 296,14	0,00	248 296,14	84 156,30	0,00	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	0,00	0,00	0,00	9 607,50	0,00	68 589,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	260 008 122,80	21 075 561,14	9 012 260,27	30 087 821,41			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-7 550,94	-3 946,04	-3 604,90	-7 550,94			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (c)	0,00	0,00	0,00	598 217,32	598 217,32			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	13 599 969,51	0,00	13 599 969,51			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	260 000 571,86	34 671 584,61	9 606 872,69	44 278 457,30			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	59 800 131,53	7 974 464,46	2 209 580,72	10 184 045,18			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	319 800 703,39	42 646 049,07	11 816 453,41	54 462 502,48			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 1.3 WK	0,00	10 394 225,13	0,00	1 199 142,38	1 199 142,38			
7a	VAT 23%		2 390 671,78	0,00	275 802,75	275 802,75			
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	12 784 896,91	0,00	1 474 945,13	1 474 945,13			
8	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	270 394 796,99	34 671 584,61	10 806 015,07	45 777 599,68			
8a	VAT 23%	62 511 745,79	62 190 803,31	7 974 464,46	2 485 383,47	10 459 847,93			
8b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	332 585 600,30	42 646 049,07	13 291 398,54	55 937 447,61			