

Postęp robót za miesiąc wrzesień 2016/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość wykonanych Robót						Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	
		Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Do okresu rozliczeniowego		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	PAŹDZIERNIK 2016				LISTOPAD 2016
				PLN	PLN						
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	21 834 453,09	392 684,90	22 227 137,99	394 298,50	99,59	394 298,50		
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	8 411 070,54	391 554,79	8 802 625,33	393 148,47	0,00	393 148,47		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	198 710,61	614,57	199 325,18	634,50	0,00	634,50		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 212 296,94	515,54	13 212 812,48	515,53	100,00	515,53		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00		
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	107 355 019,43	51 395 006,47	2 163 869,63	53 558 876,10	6 574 065,99	0,00	5 253 599,88		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 214 457,86	3 779 207,52	124 961,93	3 904 169,45	82 170,79	0,00	82 170,79		
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	36 420 695,49	23 697 741,89	652 513,53	24 350 255,42	0,00	0,00	0,00		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 747 584,13	6 438 274,99	302 028,93	6 740 303,92	128 345,40	0,00	27 040,50		
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 220 177,66	14 106 338,49	729 938,94	14 836 277,43	1 518 041,36	0,00	2 419 404,15		
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	3 012 613,21	178 840,30	3 191 453,51	2 855 453,71	0,00	1 669 941,94		
	ROBOTY WYKONCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	57 810,74	118 459,30	176 270,04	787 740,50	0,00	367 178,50		
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 505 563,00	0,00	0,00	0,00	379 433,68	0,00	357 584,00		
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	303 019,63	57 126,70	360 146,33	192 048,80	0,00	81 780,00		
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	630 831,75	0,00	248 500,00		
	INNE ROBOTY	19 038,98	158 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 536 633,78	31 007 625,99	4 741 034,38	35 748 660,37	7 724 697,49	0,00	7 581 035,55		
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	0,00	1 102 495,99	332 052,66	0,00	165 277,41		
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 939 177,66	2 324 357,04	82 370,66	2 406 727,70	0,00	0,00	0,00		
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 018 218,83	25 762 830,48	4 566 223,94	30 329 054,42	7 392 644,83	0,00	7 415 758,14		
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 382 030,73	1 817 942,48	92 439,78	1 910 382,26	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	197 532,71	42 728,30	240 261,01	961 528,13	0,00	0,00		
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPONOWYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	142 832,75	2 861,80	145 694,55	0,00	0,00	0,00		
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540,78	0,00	0,00		
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	54 699,96	39 866,50	94 566,46	941 987,35	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 451,04	578 763,88	0,00	578 763,88	87 481,19	0,00	94 297,73		
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, IW1954 I SID	351 033,20	356 055,94	303 894,88	0,00	303 894,88	0,00	0,00	0,00		
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	274 869,00	0,00	274 869,00	87 481,19	0,00	94 297,73		
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00		
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	367 296,01	5 094,00	372 390,01	0,00	0,00	0,00		
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	326 153,61	5 094,00	331 247,61	0,00	0,00	0,00		
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	41 142,40	0,00	41 142,40	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2	394 174,31	394 174,31	93 947,85	26 394,80	120 342,65	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3	761 714,49	761 714,49	50 485,01	15 012,00	65 497,01	0,00	0,00	0,00		

1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	252 923 749,98	105 607 743,92	7 386 818,01	112 994 561,93
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-81 994,71	-82 006,98	12,27	-81 994,71
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	11 377 356,26	-595 851,86	10 781 504,40
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	10 075 670,01	-2 138 637,12	7 937 032,89
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)					
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1					
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	252 841 755,27	126 978 763,21	4 652 341,30	131 631 104,51
6a	VAT 23%	62 511 745,79	58 153 603,71	29 205 115,54	1 070 038,50	30 275 154,04
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	310 995 358,98	156 183 878,75	5 722 379,80	161 906 258,55
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		25 581 926,02	18 675 986,95	1 167 730,47	19 843 717,42
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-4 533,09	-4 455,58	-77,51	-4 533,09
7b	RAZEM (netto) 7+7a		25 577 392,93	18 671 531,37	1 167 652,96	19 839 184,33
7c	VAT 23%		5 882 800,37	4 294 452,22	268 560,18	4 563 012,40
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		31 460 193,30	22 965 983,59	1 436 213,14	24 402 196,73
8	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 790 199,09	278 419 148,20	145 650 294,58	5 819 994,26	151 470 288,84
8a	VAT 23%	62 511 745,79	64 036 404,08	33 499 567,76	1 338 598,68	34 838 166,44
8b	OGÓŁEM (brutto)	334 301 944,88	342 455 552,28	179 149 862,34	7 158 592,94	186 308 455,28