

Postęp robót za miesiąc październik 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A.2	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>30 867 549,10</b>	<b>26 015 949,30</b>	<b>515,53</b>	<b>26 016 464,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	<b>0,00</b>
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	0,00	11 863 452,95	0,00	72,91	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 935 265,05	515,53	13 935 780,58	0,00	96,97	0,00
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00
B.2	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>110 262 971,71</b>	<b>90 363 372,13</b>	<b>66 409 824,22</b>	<b>3 861 150,61</b>	<b>70 270 974,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 250 766,56	4 317 219,14	0,00	4 317 219,14	0,00	98,52	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	34 698 011,49	28 227 582,72	72 702,03	28 300 284,75	0,00	71,69	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	12 638 883,06	9 258 921,41	643 788,81	9 902 710,22	0,00	73,59	0,00
	PODBUDOWY	29 567 005,89	21 283 881,89	17 499 752,33	1 376 204,72	18 875 957,05	0,00	63,84	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	7 930 161,46	5 137 442,43	1 642 966,72	6 780 409,15	0,00	58,40	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 462 594,52	815 351,79	73 598,92	888 950,71	0,00	19,90	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	2 710 894,48	602 135,77	0,00	602 135,77	0,00	16,72	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	1 891 310,80	499 316,75	51 889,41	551 206,16	0,00	25,52	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 433 699,53	36 210,00	0,00	36 210,00	0,00	2,37	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	83,47	0,00
	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>126 428 784,11</b>	<b>110 752 071,60</b>	<b>94 492 198,16</b>	<b>4 038 106,70</b>	<b>98 530 304,86</b>	<b>0,00</b>	<b>77,93</b>	<b>0,00</b>
C.S.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 667,37	1 098 217,37	0,00	1 098 217,37	0,00	24,76	0,00
C.S.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 799 646,36	2 648 444,48	0,00	2 648 444,48	0,00	90,20	0,00
C.S.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 507 689,41	88 692 264,29	4 038 106,70	92 730 370,99	0,00	79,49	0,00
C.S.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 247 068,46	2 053 272,02	0,00	2 053 272,02	0,00	85,67	0,00
	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>2 324 922,62</b>	<b>801 091,81</b>	<b>303 152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>303 152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	<b>0,00</b>
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	655 174,33	157 457,72	0,00	157 457,72	0,00	16,72	0,00
	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 099 428,30</b>	<b>852 223,47</b>	<b>735 319,23</b>	<b>36 812,85</b>	<b>772 132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>70,23</b>	<b>0,00</b>
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL - JWI1954 I SID	351 033,20	352 010,00	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	500 213,47	404 193,65	36 812,85	441 006,50	0,00	58,93	0,00
	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>122 395,50</b>	<b>83 309,71</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67,51</b>	<b>0,00</b>
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>684 147,75</b>	<b>503 965,48</b>	<b>442 873,08</b>	<b>6 581,41</b>	<b>449 454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	154 147,34	99 824,67	6 581,41	106 406,08	0,00	30,94	0,00
	<b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2</b>	<b>2 411 655,73</b>	<b>1 260 956,56</b>	<b>1 260 956,56</b>	<b>105 005,83</b>	<b>1 365 962,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3</b>	<b>632 563,72</b>	<b>226 730,53</b>	<b>226 730,53</b>	<b>1 754,88</b>	<b>228 485,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	237 267 802,75	189 969 636,26	8 049 927,81	198 019 564,07			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-159 257,69	-177 853,30	18 595,61	-159 257,69			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	12 063 337,44	-9 654 326,30	2 409 011,14			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>237 108 545,06</b>	<b>201 855 120,40</b>	<b>-1 585 802,88</b>	<b>200 269 317,52</b>			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	54 534 965,36	46 426 677,69	-364 734,66	46 061 943,03			
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>291 643 510,42</b>	<b>248 281 798,09</b>	<b>-1 950 537,54</b>	<b>246 331 260,55</b>			
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>		<b>57 531 610,53</b>	<b>30 369 065,16</b>	<b>10 765 121,44</b>	<b>41 134 186,60</b>			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-10 305,61	-16 506,60	6 200,99	-10 305,61			
7b	<b>RAZEM (netto) 7+7a</b>		<b>57 521 304,92</b>	<b>30 352 558,56</b>	<b>10 771 322,43</b>	<b>41 123 880,99</b>			
7c	VAT 23%		13 229 900,13	6 981 088,46	2 477 404,16	9 467 589,94			
7d	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>		<b>70 805 461,59</b>	<b>37 333 647,02</b>	<b>13 248 726,59</b>	<b>50 591 470,93</b>			
8	<b>ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp</b>		<b>44 099,17</b>	38 214,23	1 327,50	39 541,73			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		11,84	8,12	3,72	11,84			
8b	<b>RAZEM (netto) 8+8a</b>		<b>44 111,01</b>	<b>38 222,35</b>	<b>1 331,22</b>	<b>39 553,57</b>			
8c	VAT 23%		10 145,53	8 791,14	306,18	9 097,32			
8d	<b>Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)</b>		<b>54 256,54</b>	<b>47 013,49</b>	<b>1 637,40</b>	<b>48 650,89</b>			
9	<b>OGÓLEM (netto) 6+7</b>	<b>271 790 199,09</b>	<b>294 673 960,99</b>	<b>232 245 901,31</b>	<b>9 186 850,77</b>	<b>241 432 752,08</b>			
9a	VAT 23%	62 511 745,79	67 775 011,02	53 416 557,29	2 112 975,68	55 529 532,97			
9b	<b>OGÓLEM (brutto)</b>	<b>334 301 944,88</b>	<b>362 448 972,01</b>	<b>285 662 458,60</b>	<b>11 299 826,45</b>	<b>296 962 285,05</b>			