

Postęp robót za miesiąc sierpień 2015/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subkwalifikacji 8.3 WK zawartego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subkwalifikacji 8.3 WK zawartego w dniu 04.08.2015		
		Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót					
		PLN	PLN	Do okresu rozliczeniowego				W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN	
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	10 816 103,64	1 988 530,22	12 804 633,86	3 536 475,02	56,23	586 464,80
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	3 891 218,84	545 460,90	4 436 679,74	508 830,51	107,20	393 148,47
	ZAPLECZCIE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	0,00	1 229,14	1 229,14	634,50	193,72	192 800,80
	ZAPLECZCIE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	6 924 884,80	1 441 840,18	8 366 724,98	3 018 760,00	47,76	515,53
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 262 971,71	110 263 064,21	394 342,21	1 421 691,24	1 816 033,45	2 497 500,61	56,92	3 181 733,38
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	4 382 342,98	394 342,21	1 047 801,24	1 442 143,45	450 220,01	232,73	607 171,13
	ROBOTY ZIEMNE	39 474 540,50	39 474 540,50	0,00	373 890,00	373 890,00	1 948 211,30	19,19	2 168 479,55
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 457 436,48	0,00	0,00	0,00	99 069,30	0,00	383 352,30
	PODBUDOWY	29 567 005,89	29 567 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730,40
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROBOTY WYKONCZENIOWE	4 466 054,13	4 466 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 600 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	19 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	126 428 784,11	0,00	165 242,00	165 242,00	12 655,60	1 305,68	6 666 950,92
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	4 435 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 936 269,88	0,00	0,00	0,00	4 851,70	0,00	168 618,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	116 660 425,41	0,00	165 242,00	165 242,00	0,00	0,00	6 244 367,34
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 396 638,31	0,00	0,00	0,00	7 803,90	0,00	253 965,58
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	2 324 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 660,15
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	502 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 153,53
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 506,63
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OŚWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 099 492,06	0,00	76 539,80	76 539,80	0,00	0,00	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL - JWA395 I SID	351 033,20	351 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	0,00	71 472,91	71 472,91	0,00	0,00	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	0,00	71 472,91	71 472,91	0,00	0,00	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHRONNĄ	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	684 147,75	0,00	170 309,09	170 309,09	56 104,20	303,56	95 193,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	340 280,10	0,00	170 309,09	170 309,09	56 104,20	303,56	95 193,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,09	271 790 577,06	11 210 445,85	3 893 785,26	15 104 231,11			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	0,00	-6 168,63	6 168,63	0,00			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	13 599 969,51	0,00	13 599 969,51			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,09	271 790 577,06	24 804 246,73	3 899 953,89	28 704 200,62			
6a	VAT 23%	62 511 745,79	62 511 832,72	5 704 976,75	896 989,39	6 601 966,14			
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,88	334 302 409,78	30 509 223,48	4 796 943,28	35 306 166,76			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7a	VAT 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,09	271 790 577,06	24 804 246,73	3 899 953,89	28 704 200,62			
8a	VAT 23%	62 511 745,79	62 511 832,72	5 704 976,75	896 989,39	6 601 966,14			
8b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,88	334 302 409,78	30 509 223,48	4 796 943,28	35 306 166,76			