

Postęp robót za miesiąc styczeń 2017/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN
A.2	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	30 867 549,10	30 867 549,10	22 826 726,17	5 639,89	22 832 366,06	515,53	1 094,00	515,53
	WYMAGANIA OGÓLNE	16 270 658,22	16 270 658,22	9 399 953,31	4 509,79	9 404 463,10	0,00	0,00	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	204 856,30	204 856,30	200 554,32	614,57	201 168,89	0,00	0,00	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	14 371 534,58	14 371 534,58	13 213 843,54	515,53	13 214 359,07	515,53	100,00	515,53
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00
B.2	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	110 193 342,49	104 660 594,30	55 207 237,80	847 103,04	56 054 340,84	0,00	0,00	0,00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	4 382 250,48	5 243 365,30	4 001 715,29	47 820,53	4 049 535,82	0,00	0,00	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	39 404 911,28	33 713 874,21	25 009 754,99	416 481,24	25 426 236,23	0,00	0,00	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	13 457 436,48	13 758 448,12	7 182 561,12	86 626,11	7 269 187,23	0,00	0,00	0,00
	PODBUDOWY	29 567 005,89	30 274 477,49	14 951 489,66	293 813,24	15 245 302,90	0,00	0,00	0,00
	NAWIERZCHNIE	11 609 463,03	11 609 463,03	3 191 790,89	0,00	3 191 790,89	0,00	0,00	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4 466 054,13	2 791 183,27	355 103,58	2 361,92	357 465,50	0,00	0,00	0,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	3 600 723,00	3 424 677,00	106 732,51	0,00	106 732,51	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 159 718,47	2 159 718,47	408 089,76	0,00	408 089,76	0,00	0,00	0,00
	ZIELEŃ DROGOWA	1 526 740,75	1 526 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	19 038,98	158 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	126 428 784,11	110 471 100,54	44 095 851,32	5 005 567,73	49 101 419,05	0,00	0,00	0,00
C.5.1	OBIEKT WS-1/B-16	4 435 450,51	1 197 206,56	1 102 495,99	0,00	1 102 495,99	0,00	0,00	0,00
C.5.2	OBIEKT WD-2/B-16	2 936 269,88	2 904 220,92	2 522 524,54	3 749,20	2 526 273,74	0,00	0,00	0,00
C.5.3	MOST MS-3/B-16	116 660 425,41	104 018 218,83	38 464 462,23	4 986 219,92	43 450 682,15	0,00	0,00	0,00
C.5.4	OBIEKT WD-4/B-16	2 396 638,31	2 351 454,23	2 006 368,56	15 598,61	2 021 967,17	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	2 324 922,62	1 087 904,83	249 604,06	599,04	250 203,10	0,00	0,00	0,00
E.5	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	0,00	0,00
E.6	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8	OSWIETLENIE DRÓG	941 987,35	941 987,35	103 909,51	599,04	104 508,55	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 099 428,30	1 104 460,95	681 052,50	15 606,11	696 658,61	0,00	0,00	0,00
F.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A. POLKOMTEL _TW1954 I SID	351 033,20	356 065,85	309 415,37	15 606,11	325 021,48	0,00	0,00	0,00
F.4	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	748 395,10	748 395,10	371 637,13	0,00	371 637,13	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	122 395,50	122 617,21	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.3	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	0,00	0,00
G.4	ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA RURĄ OCHELOWA	39 307,50	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	684 147,75	693 685,79	372 390,01	0,00	372 390,01	0,00	0,00	0,00
H.6	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	340 280,10	349 818,14	331 247,61	0,00	331 247,61	0,00	0,00	0,00
H.7	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	343 867,65	343 867,65	41 142,40	0,00	41 142,40	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2		489 628,16	181 645,74	28 103,92	209 749,66	0,00	0,00	0,00
	RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3		761 714,49	138 848,10	0,00	138 848,10	0,00	0,00	0,00

1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 720 569,87	250 259 255,37	123 835 988,61	5 902 619,73	129 738 608,34
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-113 476,79	-103 970,98	-9 505,81	-113 476,79
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	12 090 106,00	-545 448,94	11 544 657,06
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	4 631 934,63	-1 662 974,84	2 968 959,79
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)					
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1					
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 720 569,87	250 145 778,58	140 454 058,26	3 684 690,14	144 138 748,40
6a	VAT 23%	62 495 731,07	57 533 529,07	32 304 433,40	847 478,73	33 151 912,13
6b	RAZEM (brutto)	334 216 300,94	307 679 307,65	172 758 491,66	4 532 168,87	177 290 660,53
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		26 318 246,29	20 433 649,38	749 279,61	21 182 928,99
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-6 764,76	-5 566,49	-1 198,27	-6 764,76
7b	RAZEM (netto) 7+7a		26 311 481,53	20 428 082,89	748 081,34	21 176 164,23
7c	VAT 23%		6 051 640,75	4 698 459,07	172 058,71	4 870 517,78
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		32 363 122,28	25 126 541,96	920 140,05	26 046 682,01
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		0,00	0,00	0,00	0,00
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
8b	RAZEM (netto) 8+8a		0,00	0,00	0,00	0,00
8c	VAT 23%		0,00	0,00	0,00	0,00
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		0,00	0,00	0,00	0,00
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	271 720 569,87	276 457 260,11	160 882 141,15	4 432 771,48	165 314 912,63
9a	VAT 23%	62 495 731,07	63 585 169,82	37 002 892,47	1 019 537,44	38 022 429,91
9b	OGÓŁEM (brutto)	334 216 300,94	340 042 429,93	197 885 033,62	5 452 308,92	203 337 342,54