

POSTĘP ROBÓT W MARCU 2011

Procent upływu czasu realizacji Kontraktu

liczony od Daty Rozpoczęcia Robót 237 dni / 634dni - 37,4 %

Warunki atmosferyczne i ich wpływ na postęp robót

Średnie temperatury w ciągu doby wahały się w granicach 15°C do -2°C. Średnia temperatura miesięczna wynosiła 4,9 °C – rejestr pogody przedstawiono w Załączniku Nr 1.

Roboty drogowe

Postęp robót przedstawiono w głównych asortymentach robót:

Drogi dojazdowe/ Objazdy	plan	wykonanie	wykonanie planu [%]
Objazd drogi krajowej DK1	Zagęszczenie i stabilizacja	Zagęszczenie i stabilizacja	100%
	Podbudowa z kruszywa łamanego	Podbudowa z kruszywa łamanego	100%
	Nawierzchnie bitumiczne	Nawierzchnie bitumiczne	100%
Objazd drogi krajowej DK60	Całość	Całość	100%
Budowa dróg technologicznej	226+900	229+450	100%
Nasyp	223 000m3	18 600m3	8%

Odhumusowanie	plan	wykonanie	wykonanie planu [%]
	WD 188 – WD 190	WD 188 – WD 190	95%
	WD 193 – WD 202	WD 193 – WD 202	70%

Wykop	plan	wykonanie	wykonanie planu [%]
216+980-217+520	-	19 000m3	-
217+700-217+840	-	2 525m3	-
217+880-217+940	-	535m3	-
218+500-218+980	-	13 200m3	-
219+400-220+400	44 000m3	22 000m3	50%
220+700-221+300	51 000m3	40 800m3	80/%
242+150-243+700	66 000m3	-	0%
244+050-245+040	50 000m3	-	0%

Nasyp	plan	wykonanie	wykonanie planu [%]
219+000-219+400	44 000m3	4 400m3	10%
220+500-220+700	14 000m3	4 200m3	30/%
222+300-222+600	15 000m3	-	0%
223+500-223+800	20 000m3	-	0%
233+100-234+000	10 000m3	10 000m3	100%
234+450-235+850	20 000m3	-	0%
239+800-241+750	50 000m3	-	0%
243+700-244+050	15 000m3	-	0%
245+040-245+800	35 000m3	-	0%

Geomaterac	plan	wykonanie	wykonanie planu [%]
221+600 – 222+800	65 600m2	4 000m2	6%

Stabilizacja	plan	wykonanie	wykonanie planu [%]
219+400 – 220+400	40 000m2	-	0%

W miesiącu marcu Wykonawca zmuszony był do znacznego zintensyfikowania prac na istniejących drogach gminnych i powiatowych. Naprawy te są bardzo czasochłonne i w związku w tym prace na trasie głównej autostrady uległy znacznemu opóźnieniu. Dodatkowo po roztopach wiosennych znacznie podwyższony poziom wód gruntowych uniemożliwiał na większości odcinków autostrady rozpoczęcia planowanych robót ziemnych. Jednakże w ciągu całego miesiąca magazynowano kruszywa oraz materiał nasypowy na hałdach w Pomarzankach, Unisławicach oraz Sójkach. Nadal trwają prace przygotowawcze pod wytwórnię mas bitumicznych w Sójkach.