

Specyfikacja kosztów w rozbiciu na poszczególne zakresy robót w odniesieniu do Harmonogramu Płatności - REV 10 uaktualniona

	roboty wykonane w okresie 01.11.2010 - 15.12.2010	narastająco do 15.12.2010	roboty wykonane w okresie 01.03.2011 - 31.03.2011	Plan namarzec 2011	Procent wykonania planu wmarcu 2011	Wykonanie narastająco do 31.03.2011	Plan narastająco do końca marca 2011	Procent wykonania planu narastająco do końca marca 2011	roboty wykonane w okresie 01.04.2011 - 30.04.2011	Plan na kwiecień 2011	Procent wykonania planu w kwietniu 2011	Wykonanie narastająco do 30.04.2011	Plan narastająco do końca kwietnia 2011	Procent wykonania planu narastająco do końca kwietnia 2011
Wymagania ogólne	3 852 759,85	13 370 315,39	3 854 648,85	1 448 507,61	266,11%	20 161 368,85	19 203 735,22	104,99%	2 061 561,47	1 420 172,61	145,16%	22 222 930,32	20 623 907,83	107,75%
Roboty drogowe	2 897 766,74	6 974 632,04	266 207,13	7 997 204,52	3,33%	7 449 335,22	15 912 056,01	46,82%	12 703 398,73	27 999 063,10	45,37%	20 152 733,95	43 911 119,11	45,89%
Roboty mostowe	4 970 932,45	6 872 549,51	5 757 168,04	4 835 933,69	119,05%	16 478 358,32	18 232 558,99	90,38%	16 448 354,01	11 731 053,24	140,21%	32 926 712,33	29 963 612,23	109,89%
roboty branżowe + ochrona środowiska	995 151,44	1 161 543,22	690 323,73	7 966 772,87	8,67%	2 093 203,34	9 890 473,88	21,16%	5 899 248,74	11 399 078,70	51,75%	7 992 452,08	21 289 552,58	37,54%
Materiały	13 516 921,20	14 551 987,23	10 264 441,35	777 494,23		31 944 754,41	23 259 414,05		1 100 666,94	-10 047 336,27		33 045 421,35	13 212 077,78	
RAZEM NETTO	26 233 531,68	42 931 027,39	20 832 789,10	23 025 912,92	90,48%	78 127 020,14	86 498 238,15	90,32%	38 213 229,89	42 502 031,38	89,91%	116 340 250,03	129 000 269,53	90,19%
VAT	5 771 376,97	9 444 826,03	4 791 541,49	5 295 959,97	90,48%	17 499 379,69	10 466 801,53		8 789 042,87	9 775 467,22		26 288 422,56	20 242 268,75	
Razem brutto	32 004 908,65	52 375 853,42	25 624 330,59	28 321 872,89	90,48%	95 626 399,83	96 965 039,68	98,62%	47 002 272,76	52 277 498,60	89,91%	142 628 672,59	149 242 538,28	95,57%

Wartość kontraktu netto 656 013 610,17

% zaawansowania robót w stosunku do wartości kontraktowej na koniec kwietnia 2011 17,89%

Powyższe zestawienie nie obejmuje kwot należnych Wykonawcy z tytułu pompowania wody.