

3.3. Roboty mostowe

Tabela 2.

L.p.	Obiekty mostowe	MS-1	WS-2	WS-3	WS-3a	WD-4	WK-5	WD-6	DPD-7	WS-8	WK-9
	Rozpoczęcie robót	19.10.2010	15.10.2010	13.09.2010			15.09.2010	13.09.2010			
	Zakończenie robót										
1	Wykopy	58%	100%	100%	0%	0%	5%	93%	0%	0%	0%
2	Zasyпка fundamentów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Pale wbijane	-	-	100%	0%	0%	-	0%	-	-	-
4	Ścianki szczelne	78%	-	100%	0%	-	0%	-	-	-	0%
5	Zbrojenie betonu	17%	37%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Sprężenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Beton fundamentów	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Beton podpór	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Beton ustroju nosącego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Beton kap chodnikowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Beton wyrównawczy pod fundamenty	48%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	Prefabrykowane belki strunobetonowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	Konstrukcje stalowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Izolacja cienka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	Izolacja gruba	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	Hydrofobizacja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	Nawierzchnia z mieszanki SMA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	Nawierzchnie żywiczne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21	Kolektory odwodnienia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
22	Łożyska	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	Urządzenia dylatacyjne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
24	Deski gzymsowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25	Krawężniki kamienne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26	Bariery i barieropręcze	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
27	Balustrady	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
28	Zasyпка korpusów podpór	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	Nasypy i stożki przyobiektywne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	Schody robocze na skarpach	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	Umocnienie nasypów i stożków	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
32	Punkty pomiarowo - kontrolne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	Próbne obciążenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

L.p.	Obiekty mostowe	WD-10	WS-11	WS-12	WD-13	WD-14	MS-15	WD-16	WS-17	DPD-18	WD-19
	Rozpoczęcie robót	02.08.2010	25.10.2010	12.07.2010	13.09.2010	13.09.2010	23.08.2010	19.07.2010	28.08.2010	10.08.2010	16.09.2010
	Zakończenie robót										
1	Wykopy	100%	80%	100%	100%	100%	90%	95%	75%	85%	100%
2	Zasyпка fundamentów	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Pale wbijane	100%	35%	-	100%	-	43%	100%	21%	4%	-
4	Ścianki szczelne	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	100%
5	Zbrojenie betonu	40%	0%	60%	0%	38%	0%	46%	0%	0%	34%
6	Sprężenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Beton fundamentów	100%	0%	100%	0%	78%	0%	100%	0%	0%	73%
8	Beton podpór	85%	0%	100%	0%	25%	0%	50%	0%	0%	0%
9	Beton ustroju niosącego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Beton kap chodnikowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Beton wyrównawczy pod fundamenty	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%
13	Prefabrykowane belki strunobetonowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	Konstrukcje stalowe	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Izolacja cienka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	Izolacja gruba	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	Hydrofobizacja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	Nawierzchnia z mieszanki SMA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	Nawierzchnie żywiczne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21	Kolektory odwodnienia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
22	Łożyska	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	Urządzenia dylatacyjne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
24	Deski gzymsowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25	Krawężniki kamienne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26	Bariery i barieropręcze	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
27	Balustrady	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
28	Zasyпка korpusów podpór	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	Nasypy i stożki przyobiektove	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	Schody robocze na skarpach	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	Umocnienie nasypów i stożków	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
32	Punkty pomiarowo - kontrolne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	Próbne obciążenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

L.p.	Obiekty mostowe	WD-20	WD-21	WD-22	WD-23	WS-24	WS-25a	WS-25	DPD-26	WS-27
	Rozpoczęcie robót	10.09.2010	20.07.2010	16.08.2010	20.07.2010	27.07.2010	06.05.2010	26.08.2010	21.09.2010	06.08.2010
	Zakończenie robót									
1	Wykopy	10%	100%	95%	100%	100%	100%	90%	8%	90%
2	Zasyпка fundamentów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Pale wbijane	0%	-	100%	100%	100%	-	8%	0%	50%
4	Ścianki szczelne	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
5	Zbrojenie betonu	0%	28%	8%	0%	11%	90%	0%	0%	0%
6	Sprężenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Beton fundamentów	0%	100%	31%	0%	12%	100%	0%	0%	0%
8	Beton podpór	0%	25%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
9	Beton ustroju nosącego	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
10	Beton kap chodnikowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Beton wyrównawczy pod fundamenty	0%	100%	100%	100%	55%	100%	0%	0%	0%
13	Prefabrykowane belki strunobetonowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	Konstrukcje stalowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Izolacja cienka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	Izolacja gruba	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	Hydrofobizacja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	Nawierzchnia z mieszanki SMA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	Nawierzchnie żywiczne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21	Kolektory odwodnienia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
22	Łożyska	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	Urządzenia dylatacyjne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
24	Deski gzymsowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25	Krawężniki kamienne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26	Bariery i barieropręcze	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
27	Balustrady	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
28	Zasyпка korpusów podpór	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	Nasypy i stożki przyobiektowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	Schody robocze na skarpach	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	Umocnienie nasypów i stożków	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
32	Punkty pomiarowo - kontrolne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	Próbne obciążenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%