

3.3. Roboty mostowe

Tabela 2.

L.p.	Obiekty mostowe	MS-1	WS-2	WS-3	WS-3a	WD-4	WK-5	WD-6	DPD-7	WS-8	WK-9	
		Rozpoczęcie robót	19.10.2010	15.10.2010	13.09.2010			15.09.2010	13.09.2010			
		Zakończenie robót										
1	Wykopy	100%	59%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
2	Zasyпка fundamentów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3	Pale wbijane	-	-	100%	0%	0%	-	92%	-	-	-	
4	Ścianki szczelne	100%	-	100%	0%	-	0%	-	-	-	0%	
5	Zbrojenie betonu	25%	43%	53%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	
6	Sprężenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
7	Beton fundamentów	50%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
8	Beton podpór	40%	40%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
9	Beton ustroju niosącego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
10	Beton kap chodnikowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
11	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Beton wyrównawczy pod fundamenty	50%	100%	100%	0%	0%	0%	27%	0%	0%	0%	
13	Prefabrykowane belki strunobetonowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
14	Konstrukcje stalowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
15	Izolacja cienka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
16	Izolacja gruba	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
17	Hydrofobizacja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
18	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
19	Nawierzchnia z mieszanki SMA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
20	Nawierzchnie żywiczne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
21	Kolektory odwodnienia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
22	Łożyska	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
23	Urządzenia dylatacyjne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
24	Deski gzymsowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
25	Krawężniki kamienne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
26	Barьеры i barieropręcze	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
27	Balustrady	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
28	Zasyпка korpusów podpór	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
29	Nasypy i stożki przyobiektowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
30	Schody robocze na skarpach	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
31	Umocnienie nasypów i stożków	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
32	Punkty pomiarowo - kontrolne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
33	Próbnе obciążenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

L.p.	Obiekty mostowe	WD-10	WS-11	WS-12	WD-13	WD-14	MS-15	WD-16	WS-17	DPD-18	WD-19	
		Rozpoczęcie robót	02.08.2010	25.10.2010	12.07.2010	13.09.2010	13.09.2010	23.08.2010	19.07.2010	28.08.2010	10.08.2010	16.09.2010
		Zakończenie robót										
1	Wykopy	100%	80%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	85%	100%	
2	Zasyпка fundamentów	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3	Pale wbijane	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	23%	-	
4	Ścianki szczelne	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	100%	
5	Zbrojenie betonu	40%	0%	87%	29%	38%	9%	50%	5%	0%	38%	
6	Sprężenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
7	Beton fundamentów	100%	0%	100%	28%	100%	31%	100%	0%	0%	100%	
8	Beton podpór	90%	0%	100%	0%	72%	15%	80%	0%	0%	45%	
9	Beton ustroju niosącego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
10	Beton kap chodnikowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
11	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Beton wyrównawczy pod fundamenty	90%	0%	100%	100%	100%	45%	100%	0%	0%	100%	
13	Prefabrykowane belki strunobetonowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
14	Konstrukcje stalowe	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
15	Izolacja cienka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
16	Izolacja gruba	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
17	Hydrofobizacja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
18	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
19	Nawierzchnia z mieszanki SMA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
20	Nawierzchnie żywiczne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
21	Kolektory odwodnienia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
22	Łożyska	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
23	Urządzenia dylatacyjne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
24	Deski gzymsowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
25	Krawężniki kamienne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
26	Bariery i barieropręcze	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
27	Balustrady	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
28	Zasyпка korpusów podpór	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
29	Nasypy i stożki przyobiektowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
30	Schody robocze na skarpach	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
31	Umocnienie nasypów i stożków	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
32	Punkty pomiarowo - kontrolne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
33	Próbne obciążenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

L.p.	Obiekty mostowe	WD-20	WD-21	WD-22	WD-23	WS-24	WS-25a	WS-25	DPD-26	WS-27
	Rozpoczęcie robót	10.09.2010	20.07.2010	16.08.2010	20.07.2010	27.07.2010	06.05.2010	26.08.2010	21.09.2010	06.08.2010
	Zakończenie robót									
1	Wykopy	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	58%	100%
2	Zasyпка fundamentów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Pale wbijane	0%	-	100%	100%	100%	-	92%	0%	100%
4	Ścianki szczelne	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
5	Zbrojenie betonu	0%	30%	14%	7%	44%	92%	0%	0%	4%
6	Sprężenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Beton fundamentów	0%	100%	100%	70%	100%	100%	0%	0%	0%
8	Beton podpór	0%	65%	12%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
9	Beton ustroju nosącego	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
10	Beton kap chodnikowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Beton wyrównawczy pod fundamenty	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
13	Prefabrykowane belki strunobetonowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	Konstrukcje stalowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Izolacja cienka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	Izolacja gruba	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	Hydrofobizacja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	Nawierzchnia z mieszanki SMA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	Nawierzchnie żywiczne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21	Kolektory odwodnienia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
22	Łożyska	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	Urządzenia dylatacyjne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
24	Deski gzymsove	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25	Krawężniki kamienne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26	Bariery i barieropręcze	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
27	Balustrady	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
28	Zasyпка korpusów podpór	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	Nasypy i stożki przyobiektowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	Schody robocze na skarpach	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	Umocnienie nasypów i stożków	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
32	Punkty pomiarowo - kontrolne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	Próbne obciążenie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%