
KWIECIEŃ 2010

Postęp robót drogowych i branżowych

Obecnie na wszystkich odcinkach od km 0+000 do km 36+540 trwają następujące roboty drogowe:

- karczowanie pni po wycince drzew na całym odcinku projektowanej drogi ekspresowej S7 z wyłączeniem działek niedostępnych;
- mechaniczne zdjęcie warstwy humusu w km drogi S7, dróg dojazdowych oraz węzłów:
 - 1+700-1+900; 2+050-2+900; 3+000-3+500; 8+500-8+800; 11+300-12+400;
- 12+700-16+200;
 - 28+200-28+700; 28+960-29+100; 28+960-29+100; 29+700-31+950; 34+060-34+450;
 - 35+600-36+000; DD3 0+000-0+150; DD5 1+000-1+300; DD7 0+200-1+000; DD14 1+380-2+350;
 - DD15 0+950-1+190; DD15 1+340-2+040; DD16 0+000-0+180; DD16 0+350-0+850;
 - DD16 1+150-1+552; DD17 0+000-0+400; DD18 0+000-0+250; DD19 0+000-0+180; DD20 1+200-1+499;
 - DD24 0+000-0+270; WPPD-L1 0+000-0+200; WPPD-L2 0+000-0+320; WPPD-L3 0+000-0+268; WPPD-L4 0+000-0+383

- wykonanie wykopów: 30+800-30+900; DD20 1+400-1+420
- wykonanie nasypów: 31+640-31+700; DD16 0+600-0+800; DD16 0+940-1+000; DD20 1+400-1+450

Prace związane z melioracją, odwodnieniem i uzbrojeniem terenu nie zostały rozpoczęte. W bieżącym miesiącu roboty drogowe zostały wykonane na kwotę

844 129,50

PLN netto, co stanowi 0,10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zaawansowanie finansowe Kosztorysu A. Wymagania Ogólne - zatwierdzono na kwotę

5 454 092,62

PLN netto, co stanowi 0,63 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

[Graficzna prezentacja postępu robót >>>](#)

[Węzeł drogowy Pasłek - Południe >>>](#)

Postęp robót - obiekty inżynierskie

- Obiekty inżynierskie wykonane w bieżącym miesiącu

Brak zaawansowania rzeczowego wykonanych robót przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu.

- Zestawienie wartości wykonania robót inżynierskich

Brak zaawansowania finansowego wykonanych robót przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu.

Postęp robót mostowych

W miesiącu kwietniu trwa otwarcie frontu robót oraz organizowanie zaplecza Wykonawcy.