

LIPIEC 2015

	Tydzień nr 27			Tydzień nr 28			Tydzień nr 29			Tydzień nr 30			Tydzień nr 31		
	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania
Nadzór omiotologiczny / archeologiczny															
Założenie osnowy realizacyjnej na kontrakcie	94%	3%	3%	97%	3%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie zaplecza Wykonawcy przy DdL-1	0%	70%	30%	70%	20%	10%	90%	10%	0%	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie zaplecza Wykonawcy przy ul. Staroniwskiej	0%	60%	40%	60%	20%	20%	80%	15%	5%	95%	3%	2%	98%	1%	1%
Wycinka drzew	40%	20%	40%	60%	10%	30%	70%	10%	20%	80%	10%	10%	90%	5%	5%
Wyrburzenia budynków	10%	10%	80%	20%	30%	50%	50%	30%	20%	80%	10%	10%	90%	5%	5%
Wykonanie drogi dojazdowej DdL-1	0%	40%	60%	40%	10%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%
Wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi DG1 i DG2	-	-	-	0%	40%	60%	40%	20%	40%	60%	20%	20%	80%	15%	5%
Wykonanie drogi dojazdowej Dd3P	-	-	-	0%	20%	80%	20%	40%	40%	60%	20%	20%	80%	10%	10%
Odhumusowanie drogi dojazdowej Dd3L	-	-	-	-	-	-	0%	10%	90%	10%	10%	80%	20%	5%	75%
Odhumusowanie drogi dojazdowej Dd4P	-	-	-	-	-	-	0%	5%	95%	5%	10%	85%	15%	5%	80%
Odhumusowanie drogi dojazdowej Dd5L	-	-	-	-	-	-	0%	5%	95%	5%	10%	85%	15%	5%	80%
Demontaż tymczasowej drogi dojazdowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-
Wykonanie platformy pod wzmocnienie - kolumny CMC PZ1	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-
Wykonanie wzmocnienia - kolumny CMC PZ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	20%	80%	20%	30%	50%
Wykonanie platformy roboczej - wzmocnienie typu VD - obiekt PZ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	50%	50%
Instalacja ścianek szczelnych na stanowisku do nasuwania	-	-	-	0%	15%	85%	15%	85%	0%	-	-	-	-	-	-
Wykonanie wykopu pod platformę roboczą typu CMC przy przyczółku nr 1 - pod stanowisko do nasuwania	-	-	-	-	-	-	0%	50%	50%	50%	30%	20%	80%	20%	0%
Wykonanie platformy roboczej wzmocnienie typu CMC przy przyczółku nr 1 - pod stanowisko do nasuwania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	80%	20%	80%	20%	0%
Odhumusowanie km ok. 8+300 - 8+400 pod platformy dla Trenchmix	-	-	-	-	-	-	0%	50%	50%	50%	50%	0%	-	-	-
Wykonanie platformy pod Trenchmix w km ok. 8+300 - 8+400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5%	95%
Rozpoczęcie wykonania platform roboczych pod palownice dla podpory w osi nr 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	30%	70%
Budowa linii średniego napięcia w km 8+780 do 9+150 i w km 8+780 i 5+400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	95%	5%
Prace związane z przebudową/budową linii energetycznej niskiego napięcia oraz oświetlenia WD-8	0%	10%	90%	10%	50%	40%	60%	40%	0%	-	-	-	-	-	-
Budowa linii średniego napięcia w rejonie WD-8	-	-	-	0%	50%	50%	50%	50%	0%	-	-	-	-	-	-
Prace związane z przebudową/budową linii energetycznej niskiego napięcia oraz oświetlenia WD-9b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	50%	50%	50%	0%	50%
Prace związane z przebudową/budową linii teletechnicznej w obrębie ul. Dębickiej i ul. Słoneczny Stok	-	-	-	-	-	-	0%	50%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%
Rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci wodociągowej km 6+400-6+600	-	-	-	-	-	-	0%	6%	94%	6%	30%	64%	36%	34%	30%
Rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej km 6+400-6+600	-	-	-	-	-	-	0%	6%	94%	6%	30%	64%	36%	34%	30%
Prace przy przebudowie i budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej WD-8 (tydzień 31 - rozpoczęcie prac przy WD-9b)	-	-	-	-	-	-	0%	50%	50%	50%	5%	45%	55%	5%	40%
Prace przy budowie gazociągu wysokiego ciśnienia WD 9b	0%	40%	60%	40%	40%	20%	80%	10%	10%	90%	5%	5%	95%	0%	5%
Rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci gazu średniego ciśnienia km 6+400-6+600	-	-	-	-	-	-	0%	6%	94%	6%	30%	64%	36%	34%	30%
Rozpoczęcie prac przy gazie wysokiego ciśnienia w km 7+355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	15%	85%
Wykonanie gazu średniego ciśnienia w km 9+400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	50%	50%	50%	20%	30%