

Marzec 2016																
	Tydzień nr 9			Tydzień nr 10			Tydzień nr 11			Tydzień nr 12			Tydzień nr 13			
	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	Wykonano do dnia	Wykonano w tygodniu	Pozostało do wykonania	
	Beton i zbrojenie fundamentu pod żuraw nr 2	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	
	Beton podkładowy pod stanowisko do prefabrykacji zbrojenia - jezdnia prawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
	Beton podkładowy pod stanowisko do prefabrykacji zbrojenia - jezdnia lewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
	Mobilizacja i montaż żurawia nr 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
	Montaż łożysk ślizgowych na podporach pośrednich 1A i 1B - jezdnia lewa i prawa	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	
	Montaż podestu obsługi łożysk ślizgowych i prowadzeń bocznych na podporze w osi nr 2 - jezdnia lewa i prawa	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	80%	20%	80%	0%	20%	
PG7	Wykonanie narzutu kamiennego	30%	0%	70%	30%	0%	70%	30%	0%	70%	30%	0%	70%	30%	0%	70%
	Wykonanie paneli Trenchmix	64%	0%	36%	64%	0%	36%	64%	0%	36%	64%	0%	36%	64%	0%	36%
	Wykonanie warstwy transmisyjnej na panelach Trenchmix	50%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%
	Wykonanie nasypu	5%	0%	95%	5%	0%	95%	5%	0,5%	94,5%	5,5%	0,5%	94,0%	6%	1,5%	92,5%
	Wykonanie szalunków dla warstwy betonu wyrównawczego o gr. 10 cm pod fundamenty	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego o gr. 10 cm pod fundamenty	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przyjęcie stali zbrojeniowej potrzebnej do wykonania ław fundamentowych	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zbrojenie fundamentu F4	-	-	-	0%	80%	20%	80%	20%	0%	-	-	-	-	-	-
	Stawianie szalunków fundamentu F-4	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-
	Betonowanie fundamentu F-4	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-
	Zbrojenie fundamentu F2	-	-	-	-	-	0%	35%	65%	35%	65%	0%	-	-	-	-
	Zbrojenie fundamentu F1 (od Lublina)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	20%	80%	
	Zbrojenie fundamentu F-1 (od Barwinka)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
	Szalowanie fundamentu F-1 (od Barwinka)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
	Szalowanie fundamentu F2	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	75%	25%	75%	25%	0%	
	Betonowanie fundamentu F-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
	Rozebranie szalunku fundamentu F-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
	Wykonanie warstwy transmisyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5%	95%	5%	0,5%	94,5%	
PZ5	Wykonanie nasypu	40%	0%	60%	40%	0%	60%	40%	1%	59%	41%	1%	58%	42%	2%	56%
	Montaż taśm uszczelniających pomiędzy dylatacjami elementów prefabrykowanych	-	-	-	-	-	0%	90%	10%	90%	10%	0%	-	-	-	
	Roboty izolacyjne - wykonanie pierwszej warstwy izolacji dyspersyjnej wraz z warstwą gruntującą	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	
	Wykonanie drugiej warstwy izolacji dyspersyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
	Wykonanie warstwy transmisyjnej na drenach VD - dojazdu	70%	0%	30%	70%	0%	30%	70%	-	30%	70%	0%	30%	70%	0%	30%
	Zbrojenie skrzydełka S3 - Podpora P2	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szalowanie skrzydełka S3 - Podpora P2	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Betonowanie skrzydełka S3 - Podpora P2	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Montaż rusztowań pod płytę pomostu	-	-	-	0%	100%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szalowanie węzłów i płyty pomostu - Rama R1	-	-	-	0%	80%	20%	80%	0%	20%	80%	2%	18%	82%	18%	0%
	Zbrojenie węzłów i płyty pomostu - Rama R1	-	-	-	-	-	0%	78%	22%	78%	22%	0%	-	-	-	
	Betonowanie węzłów i płyty pomostu - Rama R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	
WOD/KAN	Budowa kanalizacji deszczowej km 5+063 - 5+600	90%	0%	10%	90%	0%	10%	90%	0%	10%	90%	0%	10%	90%	0%	10%
	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego P-3	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	80%
	Budowa kanalizacji deszczowej 9+400 - 9+650	95%	0%	5%	95%	0%	5%	95%	0%	5%	95%	0%	5%	95%	0%	5%
	Budowa kanalizacji deszczowej w pobliżu PG-8	75%	0%	25%	75%	0%	25%	75%	0%	25%	75%	0%	25%	75%	0%	25%
	Budowa kanalizacji deszczowej w km 8+800	-	-	-	-	-	0%	50%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%	
	Budowa kanalizacji deszczowej - PZ5 - strona lewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	30%	70%	