

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 03.09-09.09.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1.	wykop pod mur oporowy C i D i B	203,94%
2	DPD 2.1.	chudy beton pod fundament muru oporowego C i D i B	164,38%
3	DPD 2.1.	fundament murów oporowych C i D i B	175,20%
4	DPD 2.1.	zasyпка korpusów	100,00%
5	DPD 2.1.	izolacja korpusów P1 i P2	100,00%
6	MS 2	oparcie płyt przejściowych P2	100,00%
7	MS 2	zasyпка korpusów	100,00%
8	MS 2	izolacja korpusów P1 i P2	110,36%
9	MS 2	zbrojenie płyt przejściowych	50,00%
10	MS 2	betonowanie płyt przejściowych	53,75%
11	MS 2	beton bloku najazdowego P2	ponad plan
12	MS 2	papa na płycie przejściowej P2	ponad plan
13	DPG 5	Stalowa konstrukcja na DZ8/A	100,00%
14	DPG 5	zasyпка obiektu po stronie jezdni prawej	100,00%
15	DPG 5	zasyпка grunt spoisty podpora P2	ponad plan
16	WS-6	Betonowanie kap chodnikowych jezdni prawej (etap II)	320,00%
17	WS-6	Montaż desek w zakresie jezdni prawej	93,75%
18	WS-6	Zbrojenie kap chodnikowy jezdni prawej	102,86%
19	WS-6	Montaż schodów skarpowych	100,00%
20	WS-6	Stałe znaki wysokościowe	100,00%
21	WS-6	znaki wysokościowe	100,00%
22	MS 7	Papa termozgrzewalna w strefie jezdni - jezdni lewa	100,00%
23	MS 7	Hydrofobizacja ustroju	100,00%
24	MS 7	Montaż balustrad jezdni lewa	61,73%
25	MS 7	Sprężenie ustroju przęsła od P2 do P5 jezdni prawa	100,00%
26	MS 7	Zbrojenie i deskowanie dźwigarów przęsła P5-P6 jezdni prawa	100,00%
27	MS 7	Montaż krawężnika na ustroju jezdni lewa	ponad plan
28	WS-8	Powłoki specjalne odporne na chlorki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 1,00 mm - gzymsy konstrukcji płaszczowej)	100,00%