

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 09.04-15.04.2016 R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.2	Pale fundamentowe prefabrykowane żelbetowe wbijane - Pale 40x40, podpora P1 P2 wiadukt prawy	100,00%
2	WS 3	Izolacja cienka wewnątrz przepustu wiadukt prawy i lewy	100,00%
3	WS 4	Zasyпка za przyczółkiem nr 1 i 2 na długości 5m do wys 2,3m - wiadukt JP	ponad plan
4	WS 4	Drenaż za przyczółkiem nr 1 i 2 wiaduktu JP	ponad plan
5	DPG-5	Przesunięcie deskowania sekcji IV łuku żelbetowego na sekcję V	100,00%
6	DPG-5	Zbrojenie sekcji V łuku żelbetowego	100,00%
7	DD9/A	Zbrojenie sekcji IV łąwy fundamentowej	100,00%
8	DD9/A	Ułożenie betonu sekcji IV łąwy fundamentowej	100,00%
9	WS-6	Demontaż deskowania przęsła środkowego i stref nadfilarowych płyty pomostu jezdni lewej	-
10	WS-6	Deskowanie wsporników płyty ustroju nośnego jezdni prawej	-
11	WS-6	Izolacja cienka przyczółków	100,00%
12	WS-6	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%
13	WS-6	montaż łożysk - jezdni lewa	50,00%
14	MS 7	Ciosy filarów P1 i P4 i P5	116,67%
15	MS 7	Deskowanie przęseł skrajnych ustroju nośnego jezdni lewej	-
16	MS 7	Izolacja za przyczółkiem P6 jezdni lewa	100,00%
17	MS 7	Rozpoczęcie sprzężenia - jezdni lewa	-