

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 09.07-15.07.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Zbrojenie ustroju niosącego	100,00%
2	DPD 2.2	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100,00%
3	DPD 2.2	Wykonanie nasypu zbrojonego wraz z okładzinami z bloczków betonowych	100,00%
4	DPD 2.2	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem P1 P2	100,00%
5	DPG 5	Wykonanie izolacji fundamentów DPG 5	37,59%
6	WS-6	Montaż krawężników kamiennych w strefie skrzydła przyczółka P4 jezdni lewa oraz montaż krawężników zanikających w strefie jezdni lewej	100,00%
7	WS-6	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m w strefie skrzydła przyczółka P4 jezdni lewa	100,00%
8	WS-6	zbrojenie kap chodnikowych jezdni lewej w strefie skrzydła przyczółka P4 i w strefie przy urządzeniu dylatacyjnym P4	100,00%
9	WS-6	Izolacja termozgrzewalna w strefie jezdni (jezdni lewa)	80,00%
10	WS-6	betonowanie niszy urządzenia dylatacyjnego w strefie Podpory P4 jezdni lewej	100,00%
11	WS-6	betonowanie niszy urządzenia dylatacyjnego w strefie Podpory P4 jezdni lewej	125,00%
12	MS 7	Rozpoczęcie montażu desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	100,00%
13	MS 7	Rozpoczęcie montażu desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	100,00%
14	MS 7	Rozpoczęcie układania krawężników kamiennych w zakresie jezdni lewej	100,00%
15	MS 7	Zbrojenie oraz deskowanie ścianki zapleczonej P6 jezdni lewa + zbrojenie płyty przejściowej P1 jezdni lewa	192,44%
16	MS 7	Zbrojenie i deskowanie dźwigarów przęsła P3- P5 jezdni prawa	100,00%
17	MS 7	Wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową P1 jezdni lewa	ponad plan
18	MS 7	Betonowanie płyty przejściowej P1 jezdni lewa	ponad plan
19	WS 8	Ułożenie schodów skarpowych	100,00%
20	PE14	Wykonanie antykorozyjnego wlotu i wylotu z PE	100,00%
21	PE15	Wykonanie antykorozyjnego wlotu i wylotu z PE	100,00%