

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 10.09-16.09.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1.	Zasyпка muru oporowego B	58,52%
2	DPD 2.1.	Zasyпка muru oporowego C i D	ponad plan
3	DPD 2.1.	Zasyпка za korpusem P1 i P2	75,00%
4	DPD 2.1.	Oparcie płyt przejściowych P1 i P2	ponad plan
5	DPD 2.1.	Chudy beton pod płytę przejściową P1 i P2	100,00%
6	DPD 2.1.	Betonowanie płyty przejściowej P2 (etap 1)	ponad plan
7	DPD 2.1.	Zbrojenie płyty przejściowej P1 i P2	100,00%
8	MS 2	Oparcie płyt przejściowych P1	100,00%
9	MS 2	Zasyпка korpusów	100,00%
10	MS 2	Zbrojenie płyt przejściowych P1	100,00%
11	MS 2	Betonowanie płyty przejściowej P1	100,00%
12	WS-6	Betonowanie kap chodnikowych zewnętrznych jezdni prawej	100,00%
13	WS-6	Montaż desek gzymsowych zewnętrznych w zakresie jezdni prawej	100,00%
14	WS-6	Zbrojenie kap chodnikowych jezdni prawej	100,00%
15	WS-6	warstwa ochronna izolacji jezdni prawej	100,00%
16	WS-6	Umocnienie stożków: geosiatka komórkowa wypełniona humusem	100,00%
17	WS-6	Montaż kolektora \varnothing 300 - jezdni prawa	211,25%
18	MS 7	Dźwigary ustroju przęsła P5-P6 jezdni prawa	100,00%
19	MS 7	Montaż krawężnika zanikającego jezdni lewa	87,22%
20	MS 7	Asfalt twardolany jezdni lewa	100,00%
21	MS 7	Bariera H2 W3 B jezdni lewa	300,00%
22	MS 7	Zbrojenie i deskowanie dźwigarów przęsła P1- P2 jezdni prawa	100,00%
23	MS 7	Montaż kolektora jezdni prawa	90,00%
24	MS 7	Montaż teletechniki jezdni prawa	91,67%