

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 15.10-21.10.2016 R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Montaż desek gzymsowych oczepów murów oporowych C i D	21,74%
2	DPD 2.1	Montaż barier na obiekcie	98,42%
3	DPD 2.1	Zbrojenie zwieńczenia murów oporowych C i D	100,00%
4	DPD 2.1	Bitumiczne przykrycie dylatacyjne	100,00%
5	DPD 2.1	Montaż ekranów przeciwoślnieńowych JP	ponad plan
6	MS 2	Montaż desek gzymsowych oczepów murów oporowych C i D	100,00%
7	MS 2	Zbrojenie zwieńczenia murów oporowych C i D	100,00%
8	MS 2	Beton zwieńczenia murów oporowych C i D	ponad plan
9	MS 2	Montaż barier na obiekcie	100,00%
10	MS 2	Hydrofobizacja belek płyty pomostu	97,25%
11	MS 2	Bitumiczne przykrycie dylatacyjne	100,00%
12	MS 2	Montaż ekranów przeciwoślnieńowych JP	ponad plan
13	DPD 2.2	Bitumiczne przykrycie dylatacyjne	100,00%
14	DPD 2.2	Montaż barier na obiekcie	100,00%
15	WS 3	Montaż reperów	ponad plan
16	DPG 5	Zasyпка obiektu po stronie j. prawej oraz j. lewej	100,00%
17	DPG 5	Zasyпка powłoki DD7/A oraz DZ8/A	100,00%
18	DD9/A	Zbrojenie oczepu muru oporowego	110,60%
19	DD9/A	Beton wyrównawczy oczepu muru oporowego	ponad plan
20	WS-6	Umocnienie skarpy P1 z brukowej kostki betonowej	100,00%
21	WS-6	Wykonanie nawierzchni epoksydowo - poliuretanowej na kapch chodnikowych jezdni prawej	154,29%
22	MS-7	Zbrojenie ścianki zapleczonej P6 jezdni prawa	100,00%
23	MS 7	Montaż desek gzymsowych od strony wewnętrznej jezdni prawa	100,00%
24	MS 7	Sprężenie ustroju P1-P2 jezdni prawa	250,00%