

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 16.07-22.07.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS 2	Beton klasy C30/37 (B35)	100,00%
2	MS 2	Beton klasy C30/37 (B35)	100,00%
3	MS 2	Beton klasy C30/37 (B35)	100,00%
4	DPD 2.2	Chudy beton pod płyty najazdowe	100,00%
5	DPD 2.2	Zbrojenie płyt najazdowych	22,22%
6	WS 3	Ułożenie warstwy wiążącej	100,00%
7	WS 4	Wykonanie warstwy wiążącej jezdni prawej	100,00%
8	WS 4	Montaż drenów podłużnych i poprzecznych	100,00%
9	WS 4	Montaż balustrad	ponad plan
10	WS-6	Warstwa ochronna izolacji w strefie jezdni lewej	104,50%
11	WS-6	Izolacja termozgrzewalna w strefie jezdni (jezdni lewa)	100,00%
12	WS-8	umocnienie z kamienia polnego skarp od strony wlotu i wylotu	100,00%
13	WS-6	wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych jezdni lewej	100,00%
14	WS-6	montaż schodów skarpowych przy podporze P4 jezdni lewej	150,00%
15	MS 7	Montaż desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	71,43%
16	MS 7	Montaż desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	71,43%
17	MS 7	Rozpoczęcie układania krawężników kamiennych w zakresie jezdni lewej	100,00%
18	MS 7	Zbrojenie ścianki zapleczonej P6 i kap chodnikowych jezdni lewa	100,00%
19	MS 7	Betonowanie dźwigarów ustroju nośnego w zakresie przęseł P3-P5 jezdni prawa	100,00%
20	MS 7	Montaż łożysk P6 jezdni prawa	100,00%
21	MS 7	Montaż łożysk P6 jezdni prawa	100,00%
22	MD 7.1	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu	100,00%
23	PE12	Wykonanie antykorozyj wlotu i wylotu z PE	70,00%
24	PE13	Wykonanie antykorozyj wlotu i wylotu z PE	70,00%