

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 17.09-23.09.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1.	Zasyпки na płytami przejściowymi P1 i P2	100,00%
2	DPD 2.1.	Betonowanie płyt przejściowych P1(I etap) i P2 ( II etap)	100,00%
3	DPD 2.1.	Izolacja płyt przejściowych P1 i P2	100,00%
4	DPD 2.1.	Papa na płytach przejściowych P1 i P2	100,00%
5	DPD 2.1.	Bloki najazdowe na płytach przejściowych P1 i P2	100,00%
6	DPD 2.1.	Żywica na kapie chodnikowej JP- grubości 3 mm	100,00%
7	DPD 2.1.	Żywica na kapie chodnikowej JP- grubości 5 mm	101, 11%
8	MS 2	Zasyпки na płytami przejściowymi P1	104,00%
9	MS 2	Izolacja płyt przejściowych P1	45,17%
10	MS 2	Papa na płytach przejściowych P1	100,00%
11	MS 2	Bloki najazdowe na płytach przejściowych P1	100,00%
12	MS 2	Żywica na kapach chodnikowych JP- grubości 3 mm	100,00%
13	MS 2	Żywica na kapach chodnikowych JP- grubości 5 mm	100,00%
14	MS 2	Warstwa wiążąca jezdni prawej	100,00%
15	DPD 2.2	Żywica na kapach chodnikowych JP- grubości 3 mm	100,00%
16	DPD 2.2	Żywica na kapach chodnikowych JP- grubości 5 mm	100,00%
17	DPG-5	Zasyпка obiektu po stronie jezdni prawej	100,00%
18	DPG-5	Zasyпка powłoki DD7/A	240,00%
19	DPG-5	Grunt spoisty	ponad plan
20	WS-6	Umocnienie stożków: geosiatka komórkowa wypełniona humusem	100,00%
21	WS-6	Wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych - jezdni prawa	100,00%
22	MS-7	Bariera H2W3B jezdni lewa	100,00%
23	MS-7	Montaż balustrad jezdni lewa	100,00%
24	MS-7	Wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych - jezdni lewa	114,81%
25	MS-7	Żywica na kapach chodnikowych JL- grubości 3 mm	ponad plan
26	MS-7	Zbrojenie i deskowanie dźwigarów przęseł P1-P2 jezdni prawa	ponad plan
27	MS-7	Kable sprężające - przęseł P1-P2, P5-P6 jezdni prawa	ponad plan