

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 18.06-25.06.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS 2	Zbrojenie ustroju niosącego	50,00%
2	DPD 2.2	Beton klasy C30/37 (B35)	100,00%
3	DPD 2.2	Beton klasy C30/37 (B35)	100,00%
4	DPD 2.2	Beton klasy C30/37 (B35)	100,00%
5	WS 3	Krawężnik mostowy - zanikający	ponad plan
6	WS-4	Wykonanie oczepów na murze oporowym B-B i C-C wiaduktu JP	100,00%
7	WS 4	Montaż kolektora	ponad plan
8	DPG-5	Montaż konstrukcji stalowej nad drogą DD7	100,00%
9	DD-9	Wykonanie ściany oporowej z gruntu zbrojonego	178,57%
10	WS-6	Betonowanie płyty pomostu jezdni prawej w strefie nad podporami pośrednimi	100,00%
11	WS-6	Montaż krawężników kamiennych na płycie pomostu jezdni lewej	88,24%
12	WS-6	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	100,00%
13	WS-6	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	83,33%
14	WS-6	zbrojenie kap chodnikowych jezdni lewej	180,00%
15	WS-6	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód zewnętrznego wspornika jezdni lewej	166,67%
16	WS-6	Betonowanie kap chodnikowych w strefie przęsła środkowego jezdni lewej	100,00%
17	MS 7	Sprężanie przęsła P5-P6 jezdni lewej	100,00%
18	MS 7	Zbrojenie ścianki zapleczonej P1	100,00%
19	MS 7	Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P4- P5 i przęsła P2- P3	100,00%
20	MS 7	Betonowanie ścianki zapleczonej P1	ponad plan