

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 19.11-25.11.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Żywica na oczepach murów oporowych JP	ponad plan
2	DPD 2.1	Żywica na oczepie muru oporowego B-B	ponad plan
3	MS 2	Hydrofobizacja ustroju	ponad plan
4	MS 2	Żywica na oczepach murów oporowych JP	ponad plan
5	MS 2	Żywica na oczepie muru oporowego B-B	ponad plan
6	DPG 5	Beton fundamentów pod ekrany	106,69%
7	DPG 5	Izolacja cienka fundamentów pod ekrany segmenty B,C,D,E od strony Gdańska- podpora P2	ponad plan
8	DPG 5	Beton opaski powłoki w ciągu drogi DD7/A od strony Warszawy	ponad plan
9	DPG 5	Kostka wzdłuż opasek powłoki DD7/A	ponad plan
10	DD9/A	Beton wyrównawczy pod oczep muru oporowego	pona plan
11	DD9/A	Beton oczepu muru oporowego- sekcja 4, 5	50,00%
12	MS-7	Ułożenie krawężnika mostowego	15,00%
13	MS 7	Montaż desek gzymsowych od strony wewnętrznej jezdni prawa	100,00%
14	MS 7	Montaż desek gzymsowych od strony zewnętrznej jezdni prawa	70,87%
15	MS-7	Zbrojenie kapy wewnętrznej jezdni prawa	100,00%
16	MS 7	Układanie izolacji grubej w strefie kap i jezdni - nitka prawa	100,00%
17	MS 7	Asfalt twardolany	3,28%
18	MS 7	Betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej jezdni prawa	100,00%
19	MS 7	Beton fundamentu umocnienia stożka P1 i P6	26,03%
20	MS 7	Ułożenie drenów podłużnych pod kapą wewnętrzną jezdni prawa	100,00%
21	MS 7	Montaż rur osłonowych teletechniki, 5 rur w strefie przęsła P1-P2, 1 rura w strefie przęsła P5-P6 oraz 1 rura w strefie przęseł od P2 do P5 jezdni prawa	100,00%
22	MS 7	Montaż kolektora w strefie przęsła P5-P6 jezdni prawa	100,00%