

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 22.10-28.10.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Beton zwieńczenia murów oporowych C i D	100,00%
2	DPD 2.1	Montaż desek gzymsowych oczepów murów oporowych C i D	100,00%
3	DPD 2.1	Montaż reperów	100,00%
4	DPD 2.1	Wykonanie chodnika z kostki brukowej	ponad plan
5	MS 2	Montaż reperów	100,00%
6	DPD 2.2	Montaż reperów	100,00%
7	DPG 5	Zbrojenie fundamentów pod ekrany- segmenty A i B (wykonano segmenty A, B, C, D)	222,53%
8	DPG 5	Beton fundamentów pod ekrany- segment A etap I (wykonano segment B i B od str. Gdańska przy podporze P1 etap I)	72,52%
9	DPG 5	Beton wyrównawczy pod opaski konstrukcji stalowej DD7/A	ponad plan
10	WS-6	Umocnienie skarpy P1 z brukowej kostki betonowej	100,00%
11	WS-6	Montaż wypełnień ekranów w zakresie jezdni prawej	118,67%
12	MS 7	Beton ścianki zapleczonej P1 i P6 jezdni prawa	100,00%
13	MS-7	Zbrojenie ścianki zapleczonej P1 jezdni prawa Zbrojenie kapy wewnętrznej w zakresie przęseł P2-P5 jezdni prawa	43,81%
14	MS 7	Iniekcja ustroju P1-P2, P5-P6 jezdni prawa	133,33%
15	MS-7	Ułożenie krawężnika mostowego	71,43%
16	MS 7	Montaż desek gzymsowych od strony wewnętrznej jezdni prawa	100,00%
17	MS 7	Zasyпка za przyczółkiem P6 jezdni prawa	ponad plan