

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 26.09-02.10.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Blok najazdowy P1 P2 wiadukt lewy	200,00%
2	MS 2	Zbrojenie płyty przejściowej P1 P2 jezdni lewa	100,00%
3	MS 2	Betonowanie płyty przejściowej P2 jezdni lewa	100,00%
4	DPD 2.2	Zbrojenie oczepów murów oporowych	100,00%
5	DPD 2.2	Betonowanie płyty przejściowej P1 P2 jezdni lewa	100,00%
6	WS-4	Wykonanie testów dynamicznych dla podpory PE1 i PE2 jezdni prawej	50,00%
7	WS-4	Ułożenie papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego wiadukt lewy	ponad plan
8	WS-4	Wbijanie pali prefabrykowanych 40x40 dla podpory PE1 i PE2 jezdni prawej	ponad plan
9	DPG-5	Wbijanie pali prefabrykowanych pod podporą nr 1 łuku żelbetowego	149,76%
10	DPG-5	Betonowanie sekcji skrajnej	100,00%
11	DPG-5	Betonowanie sekcji III	ponad plan
12	MS 7	Betonowanie przyczółka P6 Betonowanie skrzydełek przyczółka P1	148,70%
13	MD 7.1	Nawierzchnia kap chodnikowych	0,00%
14	WS 8	Zasyпка inżynierska	100,00%
15	PE1/A	Ściany i rygiel górny dolewka segmentu wewnętrznego i zewnętrznego	100,00%
16	PE1/A	Fundamenty skrzydeł	ponad plan
17	PE2/A	Izolacja	ponad plan
18	PE3/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
19	PE3/A	Beton ochronny	100,00%
20	PE3/A	Wykonanie pierwszego etapu zasypek	ponad plan
21	PE4/A	Izolacja z papy	265,03%
22	PE4/A	Beton ochronny	100,00%
23	PE4/A	Gzymsy skrzydeł	100,00%
24	PE4/A	Wykonanie drugiego etapu zasypek	100,00%
25	PE5/A	Gzymsy skrzydeł	100,00%
26	PE5/A	Beton ochronny	100,00%
27	PE5/A	Izolacja z papy	108,31%
28	PE5/A	Wykonanie drugiego etapu zasypek	100,00%
29	PE6/A	Izolacja z papy	100,00%
30	PE6/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
31	PE6/A	Beton ochronny	100,00%
32	PE6/A	Wykonanie pierwszego etapu zasypek	100,00%
33	PE7/A	Izolacja z papy	100,00%
34	PE7/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
35	PE7/A	Beton ochronny	100,00%

36	PE7/A	Wykonanie pierwszego etapu zasypek	100,00%
37	PE8/A	Ściany skrzydeł	100,00%
38	PE8/A	Izolacja z papy	100,00%
39	PE8/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
40	PE8/A	Wykonanie pierwszego etapu zasypek	100,00%
41	PE9/A	Beton ochronny	100,00%
42	PE9/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
43	PE9/A	Izolacja z papy	117,91%
44	PE9/A	Wykonanie drugiego etapu zasypek	100,00%
45	PE10/A	Beton ochronny	100,00%
46	PE10/A	Gzyms części przelotowej	100,00%
47	PE10/A	Izolacja z papy	114,97%
48	PE10/A	Wykonanie drugiego etapu zasypek	100,00%
49	PE11/A	Ściany skrzydeł	100,00%
50	PE11/A	Beton ochronny	100,00%
51	PE11/A	Izolacja	100,00%
52	PE11/A	Izolacja z papy	114,30%
53	PE11/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
54	PE11/A	Wykonanie pierwszego etapu zasypek	100,00%
55	PE12/A	Fundamenty skrzydeł	100,00%
56	PE12/A	Ściany skrzydeł	100,00%
57	PE12/A	Izolacja	100,00%
58	PE12/A	Izolacja z papy	112,91%
59	PE12/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
60	PE12/A	Wykonanie pierwszego etapu zasypek	100,00%