

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 27.08-02.09.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1.	Zasyпка korpusów P1 i P2	100,00%
2	DPD 2.1.	Zbrojenie kap chodnikowych	ponad plan
3	DPD 2.1.	Betonowanie kap chodnikowych	ponad plan
4	MS 2	Chudy beton pod płyty przejściowe	100,00%
5	MS 2	Zbrojenie kap chodnikowych	100,00%
6	MS 2	Betonowanie kap chodnikowych	100,00%
7	MS 2	Zasypanie muru oporowego B	ponad plan
8	MS 2	Zasyпка korpusów P1 i P2	53,57%
9	DPG 5	Stalowa konstrukcja na DZ8/A	167,39%
10	DPG 5	Izolacja natryskowa łuku zewnętrznego	100,00%
11	DPG 5	Papa pod fundamenty ekranów	ponad plan
12	DD9/A	Zasypanie muru oporowego	ponad plan
13	WS-6	Montaż krawężników w zakresie jezdni prawej	100,00%
14	WS-6	Betonowanie kap chodnikowych jezdni prawej (etap I)	82,50%
15	WS-6	Montaż desek w zakresie jezdni prawej	28,57%
16	WS-6	Zbrojenie kap chodnikowy jezdni prawej	100,00%
17	WS-6	Montaż schodów skarpowych	100,00%
18	WS-6	Układanie izolacji grubej na płycie pomostu jezdni prawej (strefa jezdni)	120,00%
19	MS 7	Montaż desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	100,00%
20	MS 7	Betonowanie kap chodnikowych jezdni lewa IV Etap	165,00%
21	MS 7	Zbrojenie i deskowanie dźwigarów przęseł P5- P6 jezdni prawa	100,00%
22	MS 7	Hydrofobizacja ustroju jezdni lewa	100,00%
23	MS 7	Zasyпка za przyczółkiem P6 jezdni lewa	100,00%
24	MS 7	Sprężenie ustroju przęsła od P2 do P5 jezdni prawa	ponad plan
25	MS 7	Papa termozgrzewalna w strefie jezdni - jezdni lewa	37,01%
26	MS 7	Montaż balustrad jezdni lewa	ponad plan
27	MS 7	Chudziak pod kapy chodnikowe w strefach przy skrzydełkach P1, P6	ponad plan
28	MD 7.1	Hydrofobizacja ustroju	100,00%