

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 31.08 -06.09.2015 R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1/MS-2	Nasyp zbrojony między obiektami	100,00%
2	DPD 2.1	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem P1	100,00%
3	DPD 2.1	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem P2	100,00%
4	DPD 2.1	Zasyпки muru oporowego w osi P1 jezdni lewa	100,00%
5	MS-2	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem P1	100,00%
6	DPD 2.2	Beton podkładowy pod płytę przejściową P1 P2 jezdni lewa	100,00%
7	WS-3	Beton podkładowy pod płytę przejściową P1 P2 jezdni lewa	100,00%
8	WS-4	Rozbiórka przęsła środkowego i skrajnego (od strony Gdańska)	75,00%
9	WS-4	Wykonanie skrzydełka od strony Gdańska dla wiaduktu jezdni lewej	ponad plan
10	DPG - 5	Wbijanie pali prefabrykowanych pod podporą nr 1 łuku żelbetowego	100,00%
11	WS-6	Zbrojenie: korpus P4 nitka prawa	100,00%
12	WS-6	Betonowanie słupów podpory P3 jezdni lewa etap II	100,00%
13	MS-7	Betonowanie korpusu przyczółka P1 nitka lewa	100,00%
14	MD 7.1	Betonowanie kap chodnikowych	50,00%
15	WS-8	Zbrojenie: fundamentów P1 i P2 segment 3 etap 2	100,00%
16	WS-8	Betonowanie fundamentów P1 i P2 segment 3 etap 2	106, 67%
17	PE 4/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
18	PE 5/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego	222,66%
19	PE 6/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
20	PE 7/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
21	PE 9/A	Zbrojenie fundamentu i ścian skrzydeł	100,00%
22	PE 9/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	100,00%
23	PE 9/A	Betonowanie ścian skrzydeł	100,00%
24	PE10/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
25	PE13/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego	100,00%