

Postęp Robót za luty 2016 w odniesieniu do aktualnego programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	6 215 556,32	1 000,00	6 216 556,32	43,58%	8 048 656,02
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	6 196 556,32	0,00	6 196 556,32	43,62%	8 008 656,02
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	19 000,00	1 000,00	20 000,00	46,51%	23 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	110 541 171,28	77 075 238,87	1 318 202,05	78 393 440,92	76,89%	32 147 730,36
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 820 913,23	4 130 783,53	190 221,00	4 321 004,53	62,93%	3 499 908,70
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	39 211 560,73	34 043 258,11	189 705,52	34 232 963,63	102,89%	4 978 597,10
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 904 637,40	1 151 501,92	56 422,09	1 207 924,01	62,67%	696 713,39
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	32 585 985,89	28 307 249,49	78 793,53	28 386 043,02	93,84%	4 199 942,87
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	4 081 002,92	0,00	4 081 002,92	38,12%	6 624 811,36
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	5 990 377,80	1 329 933,40	46 794,88	1 376 728,28	20,69%	4 613 649,52
2.7	OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 542 642,39	758 544,46	756 265,03	1 514 809,89	23,25%	5 027 832,50
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 608 040,76	1 093 657,12	0,00	1 093 657,12	68,54%	514 383,64
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	2 179 307,52	0,00	2 179 307,52	52,25%	1 991 891,28
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	60 656 031,94	26 142 214,14	4 023 032,66	30 165 246,80	29,95%	30 490 785,14
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	1 047 192,38	1 054 463,19	46 106,52	98 357,02	144 463,54	13,80%	909 999,65
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	413 013,95	331 562,97	1 551,82	333 114,79	81,46%	79 899,16
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	467 521,26	371 732,68	130,66	371 863,34	79,84%	95 657,92
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	399 222,58	324 069,86	42 783,48	366 853,34	92,90%	32 369,24
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	374 383,92	298 219,75	12 202,62	310 422,37	83,57%	63 961,55
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	359 353,75	278 908,35	24 269,52	303 177,87	84,91%	56 175,88
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	321 747,35	222 535,87	68 940,18	291 476,05	91,64%	30 271,30
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 804,60	193 164,28	103 618,08	296 782,36	70,82%	123 022,24
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	360 444,35	241 297,76	43 629,91	284 927,67	79,75%	75 516,68
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	319 493,78	168 611,19	103 991,75	272 602,94	86,19%	46 890,84
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	328 737,46	194 766,59	65 227,41	259 994,00	79,89%	68 743,46
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	358 853,90	171 624,05	137 000,58	308 624,63	86,55%	50 229,27
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	367 009,29	221 745,20	40 993,91	262 739,11	72,13%	104 270,18
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	332 743,87	196 968,17	67 689,25	264 657,42	80,37%	68 086,45
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	318 138,86	185 514,89	93 261,61	278 776,50	88,58%	39 362,36
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	324 792,52	214 562,92	20 257,99	234 820,91	73,02%	89 971,61
3.16A	PE16/A - KM 8+780,00	0,00	198 287,63	110 178,93	2 541,78	112 720,71	56,85%	85 566,92
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 299,11	272 959,40	0,00	272 959,40	91,20%	26 339,71
3.17A	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH - Przepust Ø 120 w km 0+090.DG-1	0,00	50 629,75	48 699,35	0,00	48 699,35	96,19%	1 930,40

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 878 534,06	1 098 612,41	31 932,58	1 130 544,99	37,64%	1 747 989,07
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 578 170,19	1 077 140,24	29 293,66	1 106 433,90	41,14%	1 471 736,29
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	10 929 360,11	1 183 106,06	1 085 455,57	2 268 561,63	16,10%	8 660 798,48
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 722 859,25	1 638 262,62	27 026,39	1 665 289,00	43,24%	2 057 570,25
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 420 603,82	1 443 568,76	121 807,28	1 565 376,04	64,59%	855 227,78
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 390 423,18	2 496 088,80	21 208,91	2 517 297,71	69,70%	873 125,47
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 928 698,32	5 408 703,08	942 185,39	6 350 888,47	26,97%	6 577 809,85
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 281 635,78	1 723 512,85	721 121,50	2 444 634,35	7,14%	5 837 001,43
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 599 862,95	4 332 400,41	41 318,48	4 373 718,89	94,02%	226 144,06
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 857 943,16	1 647 590,19	75 235,33	1 722 825,52	92,51%	135 117,64
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	14 223,06	518 764,42	19,60%	2 127 782,87
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	14 223,06	518 764,42	19,60%	2 127 782,87
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 022 073,21	8 658 237,60	135 260,09	8 793 497,69	69,52%	3 228 575,52
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 529 711,63	6 231 834,93	135 260,09	6 367 095,02	71,64%	2 162 616,61
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	428 043,38	0,00	428 043,38	75,87%	136 169,98
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	665 689,54	0,00	665 689,54	69,70%	317 010,76
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 624 581,72	1 034 961,39	0,00	1 034 961,39	62,80%	589 620,33
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPIĘTIOWYCH	135 825,68	135 825,68	118 235,44	0,00	118 235,44	87,05%	17 590,24
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	100,00%	0,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	158 240,52	152 672,92	0,00	152 672,92	35,29%	5 567,60
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	137 225,38	0,00	137 225,38	17,26%	657 874,47
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	137 225,38	0,00	137 225,38	17,26%	657 874,47
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 064 372,28	2 059 625,79	0,00	2 059 625,79	44,85%	3 004 746,49
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	93,75%	606 348,26
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	47 856,38	0,00	47 856,38	1,96%	2 398 398,23
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	205 990 508,19	120 792 639,46	5 491 717,86	126 284 357,32	53,14%	79 706 150,87
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-330 011,23	-295 750,94	-34 260,29	-330 011,23		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	6 005 917,82	-957 537,37	5 048 380,45		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	5 244 595,74	-2 069 823,26	3 174 772,48		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	205 660 496,96	131 747 402,08	2 430 096,94	134 177 499,02		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	47 301 914,30	30 301 902,48	558 922,30	30 860 824,78		
6b	Ogółem	292 291 844,56	252 962 411,26	162 049 304,56	2 989 019,24	165 038 323,80		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		39 948 564,51	18 445 051,82	3 745 112,56	22 190 164,38		
7a	VAT 23%	0,00	9 188 169,84	4 242 361,92	861 375,89	5 103 737,81		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	49 136 734,35	22 687 413,74	4 606 488,45	27 293 902,19		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	245 609 061,47	150 192 453,90	6 175 209,50	156 367 663,40		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	56 490 084,14	34 544 264,40	1 420 298,19	35 964 562,59		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	302 099 145,61	184 736 718,30	7 595 507,69	192 332 225,98		