

Zaawansowanie finansowe- grudzień 2014

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego- grudzień 2014	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK	
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym- grudzień 2014	Narastająco grudzień 2014			grudzień 2014	grudzień 2014
				PLN	PLN	PLN			PLN	PLN
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	0,00	2 821 282,89	2 821 282,89	0,00%	11 443 929,45	2 299 955,20	122,67
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	0,00	2 821 282,89	2 821 282,89	19,86%	11 383 929,45	2 293 725,20	123,00
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43 000,00	6 230,00	0,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	101 960 843,71	0,00	876 728,16	876 728,16	0,86%	101 084 115,55	798 156,10	109,84
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	6 865 952,18	0,00	689 286,56	689 286,56	10,04%	6 176 665,62	605 351,22	113,87
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	33 272 483,72	0,00	187 441,60	187 441,60	0,56%	33 085 042,12	192 804,88	97,22
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 927 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 927 386,39	0,00	0,00
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	30 250 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 250 641,20	0,00	0,00
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 705 814,28	0,00	0,00
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	6 655 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 655 683,19	0,00	0,00
2.7	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 515 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 515 947,97	0,00	0,00
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 595 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 595 735,98	0,00	0,00
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 171 198,80	0,00	0,00
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	100 726 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 726 317,33	1 931 466,76	0,00
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 047 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 047 192,38	0,00	0,00
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE									0,00
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	408 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	408 945,87	0,00	0,00
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	465 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	465 769,00	0,00	0,00
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	394 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	394 887,06	0,00	0,00
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	371 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	371 430,22	0,00	0,00
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	357 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	357 047,27	0,00	0,00
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	318 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	318 076,49	0,00	0,00
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	419 055,76	0,00	0,00
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	357 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	357 262,19	0,00	0,00
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	316 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	316 270,79	0,00	0,00
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	325 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	325 460,19	0,00	0,00
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	356 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	356 581,48	0,00	0,00
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	364 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	364 239,96	0,00	0,00
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	329 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	329 282,24	0,00	0,00
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	314 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	314 730,57	0,00	0,00
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	321 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	321 591,69	0,00	0,00
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	299 299,11	0,00	0,00
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE									0,00
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	3 003 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 003 307,60	0,00	0,00
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 689 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 689 316,93	0,00	0,00
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	14 094 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 094 075,86	575 676,31	0,00

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego- grudzień 2014	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 WK	
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym- grudzień 2014	Narastająco grudzień 2014			grudzień 2014	grudzień 2014
				PLN	PLN	PLN			PLN	PLN
	MOSTY I WIADUKTY									0,00
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 851 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 851 290,64	0,00	0,00
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 423 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 423 386,88	0,00	0,00
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 611 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 611 368,15	127 755,98	0,00
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	23 550 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	23 550 941,24	305 317,28	0,00
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	34 221 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	34 221 184,39	922 717,19	0,00
3.26	WD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 652 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 652 004,09	0,00	0,00
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 862 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 862 319,28	0,00	0,00
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 646 547,29	0,00	0,00
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBRJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 646 547,29	0,00	0,00
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 649 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 649 589,96	0,00	0,00
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 887 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 887 199,50	0,00	0,00
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	564 213,36	0,00	0,00
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	955 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	955 044,70	0,00	0,00
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 647 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 647 905,72	0,00	0,00
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPONOWYCH	135 825,68	135 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 825,68	0,00	0,00
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26 800,00	0,00	0,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	432 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	432 601,00	0,00	0,00
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85	0,00	0,00
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85	0,00	0,00
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	4 592 035,50	0,00	780 669,48	780 669,48	17,00%	3 811 366,02	673 011,38	116,00
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 145 780,89	0,00	780 669,48	780 669,48	36,38%	1 365 111,41	673 011,38	116,00
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 446 254,61	0,00	0,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	237 635 645,98	0,00	4 478 680,53	4 478 680,53	1,88%	233 156 965,45	5 702 590,26	111,71
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 a	0,00	0,00	0,00	1 891 612,46	1 891 612,46				
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	11 881 782,30	0,00	11 881 782,30				
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	237 635 645,98	11 881 782,30	6 370 292,99	18 252 075,29				
6a	VAT 23%	54 656 198,58	54 656 198,58	2 732 809,93	1 465 167,39	4 197 977,32				
6b	Ogółem	292 291 844,56	292 291 844,56	14 614 592,23	7 835 460,38	22 450 052,61				
8	Razem (netto)	237 635 645,98	237 635 645,98	11 881 782,30	6 370 292,99	18 252 075,29				
8a	VAT 23%	54 656 198,58	54 656 198,58	2 732 809,93	1 465 167,39	4 197 977,32				
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	292 291 844,56	14 614 592,23	7 835 460,38	22 450 052,61				

5 702 590,26	111,71
1 311 595,76	
7 014 186,02	111,71