

Postęp Robót za lipiec 2016 w odniesieniu do aktualnego programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	7 456 367,58	353 660,36	7 810 027,94	54,75%	6 455 184,40
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	7 431 367,58	352 660,36	7 784 027,94	54,80%	6 421 184,40
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	25 000,00	1 000,00	26 000,00	60,47%	17 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	113 214 466,07	88 645 880,44	3 466 360,13	92 112 240,57	90,34%	21 102 225,50
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 820 913,23	4 573 378,51	47 755,10	4 621 133,61	67,31%	3 199 779,62
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	40 589 595,01	36 703 986,10	183 859,20	36 887 845,30	110,87%	3 701 749,71
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 935 742,22	1 604 535,89	43 096,34	1 647 632,23	85,49%	288 109,99
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	33 910 644,72	30 724 346,89	1 469 329,40	32 193 676,29	106,42%	1 716 968,43
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	5 578 120,98	1 166 053,57	6 744 174,55	63,00%	3 961 639,73
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	5 505 386,40	2 318 125,56	200 312,82	2 518 438,38	37,84%	2 986 948,02
2.7	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 939 637,88	3 062 137,01	313 527,36	3 375 664,37	51,81%	3 563 973,51
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 635 533,53	1 271 182,65	42 426,34	1 313 608,99	82,32%	321 924,54
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	2 810 066,85	0,00	2 810 066,85	67,37%	1 361 131,95
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	60 984 762,34	41 664 538,21	4 515 176,29	46 179 714,50	45,85%	14 805 047,84
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 062 676,41	341 954,86	0,00	341 954,86	32,65%	720 721,55
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	418 836,55	405 906,71	0,00	405 906,71	99,26%	12 929,84
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	482 380,88	403 208,86	30 413,78	433 622,64	93,10%	48 758,24
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	400 764,45	384 749,89	0,00	384 749,89	97,43%	16 014,56
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	374 383,92	352 233,22	0,00	352 233,22	94,83%	22 150,70
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	359 353,75	341 160,08	0,00	341 160,08	95,55%	18 193,67
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	322 787,55	305 095,03	0,00	305 095,03	95,92%	17 692,52
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	423 412,40	344 151,46	19 998,32	364 149,78	86,90%	59 262,62
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	360 444,35	341 248,85	0,00	341 248,85	95,52%	19 195,50
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	319 625,38	303 720,66	5 771,07	309 491,73	97,86%	10 133,65
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	329 595,96	280 178,53	33 524,29	313 702,82	96,39%	15 893,14
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	360 645,10	343 996,78	2 693,48	346 690,26	97,23%	13 954,84
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	368 851,82	351 443,66	0,00	351 443,66	96,49%	17 408,16
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	332 890,17	320 288,23	0,00	320 288,23	97,27%	12 601,94
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	322 546,43	307 749,53	0,00	307 749,53	97,78%	14 796,90
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	326 009,12	290 749,40	0,00	290 749,40	90,41%	35 259,72
3.16A	PE16/A - KM 8+780,00	0,00	198 538,23	127 826,14	11 358,04	139 184,18	70,10%	59 354,05
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 377,59	285 296,03	10 569,34	295 865,37	98,85%	3 512,22
3.17A	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH - Przepust ø 120 w km 0+090 DG-1	0,00	50 629,75	48 699,35	1 373,34	50 072,69	98,90%	557,06

Postęp Robót za lipiec 2016 w odniesieniu do aktualnego programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 890 967,86	1 568 334,08	430 866,96	1 999 201,04	66,57%	891 766,82
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 616 292,30	2 047 732,17	143 860,56	2 191 592,73	81,49%	424 699,57
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	11 007 668,38	4 931 678,36	1 937 720,61	6 869 398,97	48,74%	4 138 269,41
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 784 715,52	2 885 090,90	245 837,87	3 130 928,77	81,30%	653 786,75
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 449 545,24	2 085 607,77	99 946,42	2 185 554,19	90,19%	263 991,05
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 437 216,09	3 017 917,10	67 246,31	3 085 163,41	85,43%	352 052,68
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 934 698,16	9 248 545,74	870 723,98	10 119 269,72	42,97%	2 815 428,44
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 291 244,05	3 884 002,06	542 845,21	4 426 847,27	12,94%	3 864 396,78
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 599 862,95	4 373 718,89	0,00	4 373 718,89	94,02%	226 144,06
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 858 801,98	1 742 253,87	60 426,71	1 802 680,58	96,80%	56 121,40
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 666 850,66	1 140 579,40	1 332 965,90	2 473 545,30	93,46%	193 305,36
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBRÓJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 666 850,66	1 140 579,40	1 332 965,90	2 473 545,30	93,46%	193 305,36
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 005 742,03	10 032 917,93	266 279,07	10 299 197,00	81,42%	1 706 545,03
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 531 693,53	7 088 404,28	201 135,33	7 289 539,61	82,02%	1 242 153,92
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	428 043,38	36 736,32	464 779,70	82,38%	99 433,66
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	850 202,74	0,00	850 202,74	89,02%	132 497,56
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 627 822,26	1 374 021,95	28 407,42	1 402 429,37	85,10%	225 392,89
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPONIETRZNYCH	135 825,68	114 272,06	112 772,66	0,00	112 772,66	83,03%	1 499,40
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	100,00%	0,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	158 240,52	152 672,92	0,00	152 672,92	35,29%	5 567,60
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	162 104,71	132 369,85	294 474,56	37,04%	500 625,29
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	162 104,71	132 369,85	294 474,56	37,04%	500 625,29
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 027 795,08	2 225 834,03	389 855,22	2 615 689,25	56,96%	2 412 105,83
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	93,75%	606 348,26
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 409 677,41	214 064,62	389 855,22	603 919,84	24,69%	1 805 757,57
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	208 959 928,37	151 328 222,30	10 456 666,82	161 784 889,12	68,08%	47 175 039,25
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-388 096,30	-374 847,02	-13 249,28	-388 096,30		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	2 860 184,73	-129 848,26	2 730 336,47		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	208 571 832,07	153 813 560,01	10 313 569,28	164 127 129,29		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	47 971 521,38	35 377 118,80	2 372 120,93	37 749 239,73		
6b	Ogółem	292 291 844,56	256 543 353,45	189 190 678,81	12 685 690,21	201 876 369,02		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		40 191 321,44	28 490 262,89	1 868 635,85	30 358 898,74		
7a	VAT 23%	0,00	9 244 003,93	6 552 760,46	429 786,25	6 982 546,71		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	49 435 325,37	35 043 023,35	2 298 422,10	37 341 445,45		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	248 763 153,51	182 303 822,90	12 182 205,13	194 486 028,03		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	57 215 525,31	41 929 879,27	2 801 907,18	44 731 786,45		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	305 978 678,82	224 233 702,17	14 984 112,31	239 217 814,48		