

Zaawansowanie finansowe - Listopad 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym listopad 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	5 684 565,78	353 660,36	6 038 226,14	42,33%	8 226 986,20
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	5 667 565,78	352 660,36	6 020 226,14	42,38%	8 184 986,20
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	17 000,00	1 000,00	18 000,00	41,86%	25 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	109 366 173,29	64 131 624,62	7 960 360,35	72 091 984,97	70,71%	37 274 188,32
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 463 202,28	3 730 307,50	54 450,10	3 784 757,60	55,12%	3 678 444,68
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	39 070 017,94	33 175 525,07	253 961,85	33 429 486,92	100,47%	5 640 531,02
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 904 274,39	768 290,45	264 616,75	1 032 907,20	53,59%	871 367,19
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	31 923 120,63	20 707 703,93	4 698 648,30	25 406 352,23	83,99%	6 516 768,40
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	2 849 170,45	720 275,83	3 569 446,28	33,34%	7 136 368,00
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	5 990 166,60	1 106 786,21	60 533,02	1 167 319,23	17,54%	4 822 847,37
2.7	OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 542 642,39	68 786,96	453 065,42	521 852,38	8,01%	6 020 790,01
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 595 735,98	717 775,30	282 780,31	1 000 555,61	62,70%	595 180,37
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	1 007 278,75	1 172 028,77	2 179 307,52	52,25%	1 991 891,28
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	60 516 846,91	23 161 412,45	1 024 867,83	24 186 280,28	24,01%	36 330 566,63
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 047 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 047 192,38
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	413 013,95	322 990,93	5 419,40	328 410,33	80,31%	84 603,62
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	467 521,26	347 003,64	18 537,36	365 541,00	78,48%	101 980,26
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	397 872,11	283 325,39	37 784,31	321 109,70	81,32%	76 762,41
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	374 383,92	250 791,15	41 959,65	292 750,80	78,82%	81 633,12
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	357 593,20	239 847,05	0,00	239 847,05	67,18%	117 746,15
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	321 580,15	218 225,31	0,00	218 225,31	68,61%	103 354,84
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 594,84	187 100,76	0,00	187 100,76	44,65%	232 494,08
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	360 277,15	236 535,20	0,00	236 535,20	66,21%	123 741,95
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	316 784,80	164 356,47	0,00	164 356,47	51,97%	152 428,33
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	328 566,46	190 355,39	0,00	190 355,39	58,49%	138 211,07
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	357 140,48	166 205,81	0,00	166 205,81	46,61%	190 934,67
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	364 815,56	216 335,92	0,00	216 335,92	59,39%	148 479,64
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	329 774,98	192 345,29	0,00	192 345,29	58,41%	137 429,69
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	314 730,57	180 651,37	0,00	180 651,37	57,40%	134 079,20
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	322 083,54	202 992,06	0,00	202 992,06	63,12%	119 091,48
3.16A	PE16/A - KM 8+780,00	0,00	195 745,85	109 040,37	0,00	109 040,37	55,71%	86 705,48
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 299,11	272 959,40	0,00	272 959,40	91,20%	26 339,71
3.17A	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH - Przepust ø 120 w km 0+090 DG-1	0,00	50 629,75	48 699,35	0,00	48 699,35	96,19%	1 930,40

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym listopad 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 878 534,06	1 045 866,49	33 148,24	1 079 014,73	35,93%	1 799 519,33
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 578 170,19	975 438,83	39 915,72	1 015 354,55	37,76%	1 562 815,64
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	10 929 360,11	627 789,33	555 316,73	1 183 106,06	8,39%	9 746 254,05
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 722 859,25	1 515 180,95	33 850,94	1 549 031,89	40,22%	2 173 827,36
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 316 526,58	969 322,83	9 640,12	978 962,95	40,40%	1 337 563,63
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 390 086,79	1 597 474,21	19 205,09	1 616 679,30	44,77%	1 773 407,49
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 928 698,32	5 277 088,68	83 516,33	5 360 605,01	22,76%	7 568 093,31
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 281 635,78	1 723 512,85	0,00	1 723 512,85	5,04%	6 558 122,93
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 594 432,61	4 030 104,85	94 137,81	4 124 242,66	88,66%	470 189,95
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 857 943,16	1 569 872,57	52 436,13	1 622 308,70	87,11%	235 634,46
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	0,00	504 541,36	19,06%	2 142 005,93
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	0,00	504 541,36	19,06%	2 142 005,93
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 022 073,21	7 222 627,86	1 223 270,87	8 445 899,73	66,77%	3 576 173,48
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 529 711,63	5 319 772,50	734 579,16	6 054 351,66	68,12%	2 475 359,97
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	428 043,38	0,00	428 043,38	75,87%	136 169,98
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	665 689,54	0,00	665 689,54	69,70%	317 010,76
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 624 581,72	548 386,96	478 519,83	1 026 906,79	62,32%	597 674,93
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPONOWYCH	135 825,68	135 825,68	108 063,56	10 171,88	118 235,44	87,05%	17 590,24
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26 800,00
5.7	PRZEBUDOWA KABOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	158 240,52	152 672,92	0,00	152 672,92	35,29%	5 567,60
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	0,00	137 225,38	137 225,38	17,26%	657 874,47
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	0,00	137 225,38	137 225,38	17,26%	657 874,47
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 064 372,28	2 059 625,79	0,00	2 059 625,79	44,85%	3 004 746,49
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	93,75%	606 348,26
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	47 856,38	0,00	47 856,38	1,96%	2 398 398,23
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	204 676 325,17	102 764 398,86	10 699 384,79	113 463 783,65	47,75%	91 212 541,52
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-242 368,71	-199 896,51	-42 472,20	-242 368,71		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	7 675 117,87	541 936,44	8 217 054,31		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	11 881 782,30	-4 109 197,12	7 772 585,18		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	204 433 956,46	122 121 402,52	7 089 651,91	129 211 054,43		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	47 019 809,99	28 087 922,58	1 630 619,94	29 718 542,52		
6b	Ogółem	292 291 844,56	251 453 766,45	150 209 325,10	8 720 271,85	158 929 596,95		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		39 953 738,72	8 255 346,15	5 195 467,25	13 450 813,40		
7a	VAT 23%	0,00	9 189 359,91	1 898 729,61	1 194 957,47	3 093 687,08		
7b	Ogółem zmiany (brutto)	0,00	49 143 098,63	10 154 075,76	6 390 424,72	16 544 500,48		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	244 387 695,18	130 376 748,67	12 285 119,16	142 661 867,83		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	56 209 169,89	29 986 652,19	2 825 577,41	32 812 229,60		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	300 596 865,07	160 363 400,86	15 110 696,57	175 474 097,43		