

Zaawansowanie finansowe w miesiącu lutym 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym luty 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	2 821 282,89	25 000,00	2 846 282,89	19,95%	11 418 929,45
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	2 821 282,89	25 000,00	2 846 282,89	20,04%	11 358 929,45
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	101 960 843,71	1 446 179,96	1 360 921,62	2 807 101,58	2,75%	99 153 742,13
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	6 865 952,18	955 687,96	234 125,50	1 189 813,46	17,33%	5 676 138,72
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	33 272 483,72	485 492,00	1 126 796,12	1 612 288,12	4,85%	31 660 195,60
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 927 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 927 386,39
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	30 250 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 250 641,20
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 705 814,28
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	6 655 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 655 683,19
2.7	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 515 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 515 947,97
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 595 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 595 735,98
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	5 000,00	0,00	5 000,00	0,12%	4 166 198,80
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	100 726 317,33	337 138,51	1 568 649,06	1 905 787,57	1,89%	98 820 529,76
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 047 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 047 192,38
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	408 945,87	9 661,50	11 085,80	20 747,30	5,07%	388 198,57
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	465 769,00	3 979,53	11 431,52	15 411,05	3,31%	450 357,95
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	394 887,06	6 235,44	11 906,55	18 141,99	4,59%	376 745,07
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	371 430,22	3 515,53	9 528,61	13 044,14	3,51%	358 386,08
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	357 047,27	5 974,73	8 789,37	14 764,10	4,14%	342 283,17
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	318 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	318 076,49
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 055,76	0,00	2 562,15	2 562,15	0,61%	416 493,61
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	357 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	357 262,19
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	316 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	316 270,79
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	325 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	325 460,19
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	356 581,48	5 899,62	6 366,46	12 266,08	3,44%	344 315,40
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	364 239,96	3 238,00	7 083,22	10 321,22	2,83%	353 918,74
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	329 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	329 282,24
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	314 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	314 730,57
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	321 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	321 591,69
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	299 299,11
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	3 003 307,60	50 882,61	148 592,04	199 474,65	6,64%	2 803 832,95
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 689 316,93	45 970,75	116 914,45	162 885,20	6,06%	2 526 431,73
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	14 094 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 094 075,86

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym luty 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 851 290,64	50 205,81	229 546,76	279 752,57	7,26%	3 571 538,07
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 423 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 423 386,88
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 611 368,15	108 374,99	167 983,11	276 358,10	7,65%	3 335 010,05
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	23 550 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	23 550 941,24
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	34 221 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	34 221 184,39
3.26	WD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 652 004,09	43 200,00	836 859,02	880 059,02	18,92%	3 771 945,07
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 862 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 862 319,28
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 646 547,29
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 646 547,29
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 649 589,96	0,00	537 457,82	537 457,82	4,25%	12 112 132,14
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 887 199,50	0,00	537 457,82	537 457,82	6,05%	8 349 741,68
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	564 213,36
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	955 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	955 044,70
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 647 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 647 905,72
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAWIETRZNYCH	135 825,68	135 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 825,68
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26 800,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	432 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	432 601,00
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	4 592 035,50	1 132 022,76	53 671,85	1 185 694,61	25,82%	3 406 340,89
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 145 780,89	1 132 022,76	53 671,85	1 185 694,61	55,26%	960 086,28
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 446 254,61
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	237 635 645,98	5 736 624,12	3 545 700,35	9 282 324,47	3,91%	228 353 321,51
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	0,00	-1 006,35	-4 740,41	-5 746,76		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	4 204 180,94	-54 952,91	4 149 228,03		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	11 881 782,30	0,00	11 881 782,30		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	237 635 645,98	21 821 581,01	3 486 007,03	25 307 588,04		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	54 656 198,58	5 018 963,64	801 781,62	5 820 745,26		
6b	Ogółem	292 291 844,56	292 291 844,56	26 840 544,65	4 287 788,65	31 128 333,30		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK							
7a	VAT 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	237 635 645,98	21 821 581,01	3 486 007,03	25 307 588,04		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	54 656 198,58	5 018 963,64	801 781,62	5 820 745,26		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	292 291 844,56	26 840 544,65	4 287 788,65	31 128 333,29		