

Zaawansowanie finansowe w miesiącu maju 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	3 562 603,61	353 660,36	3 916 263,97	27,45%	10 348 948,37
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	3 551 603,61	352 660,36	3 904 263,97	27,48%	10 300 948,37
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	11 000,00	1 000,00	12 000,00	27,91%	31 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	104 815 832,84	12 350 131,65	10 331 880,91	22 682 012,56	22,25%	82 133 820,28
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	6 867 248,31	1 999 575,79	82 874,98	2 082 450,77	30,33%	4 784 797,54
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	36 149 288,72	9 160 050,68	7 475 367,71	16 635 418,39	50,00%	19 513 870,33
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 904 274,39	118 611,00	44 820,00	163 431,00	8,48%	1 740 843,39
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	30 250 641,20	1 066 894,18	2 728 818,22	3 795 712,40	12,55%	26 454 928,80
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 705 814,28
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	6 655 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 655 683,19
2.7	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 515 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 515 947,97
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 595 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 595 735,98
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	5 000,00	0,00	5 000,00	0,12%	4 166 198,80
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	92 151 341,58	4 641 372,96	1 420 131,84	6 061 504,80	6,02%	86 089 836,78
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 047 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 047 192,38
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	408 945,87	149 835,85	16 772,34	166 608,19	40,74%	242 337,68
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	465 769,00	144 446,74	11 220,31	155 667,05	33,42%	310 101,95
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	394 887,06	154 853,60	11 213,71	166 067,31	42,05%	228 819,75
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	371 430,22	129 928,45	9 257,81	139 186,26	37,47%	232 243,96
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	357 047,27	106 674,01	8 441,97	115 115,98	32,24%	241 931,29
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	318 562,24	43 943,50	7 476,46	51 419,96	16,17%	267 142,28
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 055,76	37 249,09	5 407,84	42 656,93	10,18%	376 398,83
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	357 262,19	9 103,68	13 703,28	22 806,96	6,38%	334 455,23
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	316 270,79	7 356,72	10 541,20	17 897,92	5,66%	298 372,87
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	325 460,19	8 350,84	5 469,90	13 820,74	4,25%	311 639,45
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	356 581,48	31 444,03	0,00	31 444,03	8,82%	325 137,45
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	364 239,96	56 664,54	0,00	56 664,54	15,56%	307 575,42
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	329 282,24	6 359,12	0,00	6 359,12	1,93%	322 923,12
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	314 730,57	2 953,36	4 952,63	7 905,99	2,51%	306 824,58
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	321 591,69	4 116,84	34 094,90	38 211,74	11,88%	283 379,95
3.16A	PE16/A - KM 8+780,00	0,00	195 579,56	0,00	69 026,09	69 026,09	35,29%	126 553,47
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STAŁOWYCH	299 299,11	299 299,11	0,00	149 434,46	149 434,46	49,93%	149 864,65
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	3 003 307,60	434 149,38	19 456,81	453 606,19	15,10%	2 549 701,41
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 689 316,93	437 422,44	30 123,11	467 545,55	17,39%	2 221 771,38
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	14 094 075,86	0,00	103 024,46	103 024,46	0,73%	13 991 051,40

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 851 290,64	556 880,44	414 051,30	970 931,74	25,21%	2 880 358,90
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 423 386,88	322 081,46	374 361,75	696 443,21	28,74%	1 726 943,67
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 611 368,15	397 771,71	0,00	397 771,71	11,01%	3 213 596,44
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	21 645 574,12	0,00	6 143,22	6 143,22	0,03%	21 639 430,90
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	27 331 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	27 331 321,50
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 676 193,04	1 564 312,89	27 024,91	1 591 337,80	34,21%	3 084 855,24
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 862 319,28	35 474,27	88 933,38	124 407,65	6,68%	1 737 911,63
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	0,00	504 541,36	19,06%	2 142 005,93
4	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	0,00	504 541,36	19,06%	2 142 005,93
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 105 387,12	2 101 769,26	503 354,72	2 605 123,98	20,59%	9 500 263,14
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 620 792,66	1 699 673,78	347 305,57	2 046 979,35	23,03%	6 573 813,31
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	224 473,18	156 049,15	380 522,33	67,44%	183 691,03
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	955 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	955 044,70
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 647 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 647 905,72
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPONOWYCH	135 825,68	135 825,68	98 954,28	0,00	98 954,28	72,85%	36 871,40
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26 800,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	154 805,00	78 668,02	0,00	78 668,02	18,18%	76 136,98
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 064 372,28	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	43,81%	3 052 602,87
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	93,75%	606 348,26
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 446 254,61
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	231 843 793,30	25 172 188,25	12 609 027,83	37 781 216,08	15,90%	194 062 577,22
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	0,00	-23 156,13	-7 664,01	-30 820,14		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	9 479 734,60	1 305 837,11	10 785 571,71		
4	OZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	11 881 782,30	0,00	11 881 782,30		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	231 843 793,30	46 510 549,02	13 907 200,93	60 417 749,95		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	53 324 072,46	10 697 426,28	3 198 656,21	13 896 082,49		
6b	Ogółem	292 291 844,56	285 167 865,76	57 207 975,30	17 105 857,14	74 313 832,44		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		8 893 100,25	1 827 515,62	386 341,59	2 213 857,21		
7a	VAT 23%	0,00	2 045 413,06	420 328,59	88 858,57	509 187,16		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	10 938 513,31	2 247 844,21	475 200,16	2 723 044,37		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	240 736 893,55	48 338 064,64	14 293 542,52	62 631 607,16		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	55 369 485,52	11 117 754,88	3 287 514,78	14 405 269,66		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	296 106 379,07	59 455 819,51	17 581 057,30	77 036 876,81		