

Postęp Robót za maj 2016 w odniesieniu do aktualnego programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	6 749 046,86	353 660,36	7 102 707,22	49,79%	7 162 505,12
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	6 726 046,86	352 660,36	7 078 707,22	49,83%	7 126 505,12
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	23 000,00	1 000,00	24 000,00	55,81%	19 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	111 777 299,72	84 773 223,62	2 054 804,49	86 828 028,11	85,16%	24 949 271,61
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 820 913,23	4 477 868,31	47 755,10	4 525 623,41	65,91%	3 295 289,82
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	40 086 370,82	36 034 438,52	268 930,99	36 303 369,51	109,11%	3 783 001,31
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 932 748,46	1 444 162,29	44 112,95	1 488 275,24	77,22%	444 473,22
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	33 044 161,30	30 103 281,65	336 944,94	30 440 226,59	100,63%	2 603 934,71
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	4 858 550,81	719 570,17	5 578 120,98	52,10%	5 127 693,30
2.6	ROBOTY WYKONCZENIOWE	6 655 683,19	5 505 386,40	2 130 607,88	53 580,73	2 184 188,61	32,82%	3 321 197,79
2.7	UZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 894 804,39	2 231 845,95	351 873,60	2 583 719,55	39,65%	4 311 084,84
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 615 902,04	1 190 360,55	56 859,86	1 247 220,41	78,16%	368 681,63
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	2 302 107,66	175 176,15	2 477 283,81	59,39%	1 693 914,99
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	60 949 433,51	35 147 825,72	3 041 339,88	38 189 165,60	37,91%	22 760 267,91
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 062 676,41	287 999,14	53 955,72	341 954,86	32,65%	720 721,55
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	418 836,55	399 770,47	6 136,24	405 906,71	99,26%	12 929,84
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	482 098,11	399 048,11	4 160,75	403 208,86	86,57%	78 889,25
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	400 764,45	379 461,36	5 288,53	384 749,89	97,43%	16 014,56
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	374 383,92	327 382,92	4 160,75	331 543,67	89,26%	42 840,25
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	359 353,75	331 872,19	4 527,88	336 400,07	94,22%	22 953,68
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	322 787,55	300 030,83	5 064,20	305 095,03	95,92%	17 692,52
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	422 595,50	337 346,71	6 804,75	344 151,46	82,13%	78 444,04
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	360 444,35	325 543,14	5 384,50	330 927,64	92,63%	29 516,71
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	319 625,38	299 181,66	4 539,00	303 720,66	96,03%	15 904,72
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	329 595,96	271 918,20	8 260,33	280 178,53	86,09%	49 417,43
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	360 645,10	338 770,38	5 226,40	343 996,78	96,47%	16 648,32
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	368 851,82	347 405,28	4 038,38	351 443,66	96,49%	17 408,16
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	332 890,17	289 033,15	8 040,53	297 073,68	90,22%	35 816,49
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	322 546,43	300 102,64	7 646,89	307 749,53	97,78%	14 796,90
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	326 009,12	281 707,34	8 742,75	290 450,09	90,32%	35 559,03
3.16A	PE16/A - KM 8+780,00	0,00	198 538,23	127 074,34	751,80	127 826,14	64,38%	70 712,09
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 299,11	285 296,03	0,00	285 296,03	95,32%	14 003,08
3.17A	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH - Przepust ø 120 w km.0+090, D.G.1	0,00	50 629,75	48 699,35	0,00	48 699,35	96,19%	1 930,40
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 890 967,86	1 395 127,78	173 206,30	1 568 334,08	52,22%	1 322 633,78
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 612 260,14	1 367 144,43	123 453,95	1 490 598,38	55,43%	1 121 661,76
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	11 007 668,38	3 130 860,21	947 192,43	4 078 052,64	28,93%	6 929 615,74

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 784 715,52	1 975 287,87	508 366,12	2 483 653,99	64,49%	1 301 061,53
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 437 563,58	1 899 235,38	110 156,12	2 009 391,50	82,92%	428 172,08
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 419 938,05	2 771 255,70	192 917,18	2 964 172,88	82,08%	455 765,17
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 934 698,16	7 044 926,10	750 680,99	7 795 607,09	33,10%	5 139 091,07
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 291 244,05	3 774 199,35	92 637,39	3 866 836,74	11,30%	4 424 407,31
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej D28/A	4 652 004,09	4 599 862,95	4 373 718,89	0,00	4 373 718,89	94,02%	226 144,06
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 857 943,16	1 738 426,77	0,00	1 738 426,77	93,35%	119 516,39
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 666 850,66	1 075 657,42	13 171,37	1 088 828,79	41,14%	1 578 021,87
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 666 850,66	1 075 657,42	13 171,37	1 088 828,79	41,14%	1 578 021,87
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBYCZYCH:	12 649 589,96	12 005 742,03	9 635 266,83	87 125,49	9 722 392,32	76,86%	2 283 349,71
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 531 693,53	6 734 076,38	64 472,59	6 798 548,97	76,50%	1 733 144,56
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	428 043,38	0,00	428 043,38	75,87%	136 169,98
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	850 202,74	0,00	850 202,74	89,02%	132 497,56
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 627 822,26	1 330 698,75	22 652,90	1 353 351,65	82,13%	274 470,61
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAWIETRZNYCH	135 825,68	114 272,06	112 772,66	0,00	112 772,66	83,03%	1 499,40
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	100,00%	0,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	158 240,52	152 672,92	0,00	152 672,92	35,29%	5 567,60
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	137 225,38	0,00	137 225,38	17,26%	657 874,47
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	137 225,38	0,00	137 225,38	17,26%	657 874,47
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 027 795,08	2 223 917,39	1 916,64	2 225 834,03	48,47%	2 801 961,05
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	93,75%	606 348,26
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 409 677,41	212 147,98	1 916,64	214 064,62	8,75%	2 195 612,79
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	207 487 433,19	139 742 163,22	5 552 018,23	145 294 181,45	61,14%	62 193 251,74
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-365 049,07	-340 476,56	-24 572,51	-365 049,07		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	4 288 941,28	-860 216,08	3 428 725,20		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	207 122 384,12	143 690 627,96	4 667 229,64	148 357 857,58		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	47 638 148,35	33 048 844,43	1 073 462,82	34 122 307,25		
6b	Ogółem	292 291 844,56	254 760 532,47	176 739 472,39	5 740 692,46	182 480 164,83		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK	0,00	40 826 458,40	25 346 453,97	1 162 442,70	26 508 896,67		
7a	VAT 23%	0,00	9 390 085,43	5 829 684,41	267 361,82	6 097 046,23		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	50 216 543,83	31 176 138,38	1 429 804,52	32 605 942,90		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	247 948 842,52	169 037 081,93	5 829 672,34	174 866 754,25		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	57 028 233,78	38 878 528,84	1 340 824,64	40 219 353,48		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	304 977 076,30	207 915 610,77	7 170 496,98	215 086 107,73		